

ZMĚNOVÝ LIST č.				1
Stavba:	Oprava barokního opevnění Prahy			
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1			
Zhotovitel:	VPP Group a.s.			
TDS:	Ing. arch. Jan Mysliveček, Ing. Iva Pecháčková			
Projektant/AD:	Ing. Váslav Krch			
Popis změny:	Revizní šachta (průměr 400mm, výška 2000mm)			
Důvod změny:	- u zdi 1 bylo rozhodnuto, že do šterkového lože bude vložena drenáž, která bude zústěna do stávajícího litinového potrubí, které vede od stávajícího parkoviště, po lici zdiva 1 a dále do ulice U Bruských karáren. Bylo rozhodnuto, že v místě napojení drenáže na stávající litinové potrubí bude vložena revizní šachta.			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	X	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno		
		PD obsahuje, není v rozpočtu		
		požadavek fin.uživatele		
		změna výměry oproti PD		
		jiné:		
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD				
jiné:		Zápisy z KD		
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		██████████, VPP Group a.s.	
	Náklady na změnu bez DPH		10 070,00 Kč	
	Výše DPH	21%	2 114,70 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		12 184,70 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
	Vliv na termínový milník		ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	30.8.2019	██████████	
	TDS:	2.9.2019	Ing. Arch. Jan Mysliveček	
	Objednatel:	2.9.2019	Ing. Tomáš Štainbruch	
přílohy		Změnový list č.1 - položkový rozpočet		

									UV	MHMP	
			Revizní šachta (průměr 400mm, výška 2000mm)	jednotka	množství	j.c.	cena	Poznámka	obj.1	obj.2	Sa control
N1		894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1	7140	7 140	CÚ - ÚRS II/2019	6 429,57 Kč	710,43 Kč	7 140,00 Kč
N2		894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1	2930	2 930	CÚ - ÚRS II/2019	2 638,47 Kč	291,54 Kč	2 930,00 Kč
			Celkem				10 070,00		9 068,04 Kč	1 001,97 Kč	10 070,00 Kč

Celkem ZL	10 070,00	bez DPH
	12 184,70	s DPH