

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081 ze dne 25.1.2022**  
**(SMVS: 107V751003759)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury  
 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Bc. Karel Májek, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(technický dozor objednatele)

Petr Krpata, DiS., tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(vedoucí oddělení investic Pardubice)

dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**Sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“**

**Účastníci sdružení**

1. **MARHOLD a.s. (vedoucí společník)**  
 Motoristů 24, 530 06 Pardubice
2. **INGBAU CZ (společník)**  
 S. K. Neumanna 2708, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

**Vedoucí společník: MARHOLD a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové soudem, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice  
 IČO: 150 50 050  
 DIČ: CZ15050050  
 Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva**  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 209 619 322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: Ing. Petr Vašek, hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 135 670  
 Fax: 466 00 99 12  
 E-mail: info@marhold.cz  
 Datová schránka: sxee35j  
 Adresa pro doručování: shodná se sídlem  
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081 ze dne 25.1.2022, ve znění dodatku č. 1 na zhotovení díla – stavby „**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a v úpravě termínu dokončení díla.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:  
 + 28 980 460,40 Kč vč. DPH (23 950 793,72 Kč bez DPH, 5 029 666,68 Kč 21% DPH)

cena méněprací:  
 - 11 231 816,84 Kč vč. DPH (-9 282 493,26 Kč bez DPH, -1 949 323,58 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:  
 17 748 643,56 Kč vč. DPH (14 668 300,46 Kč bez DPH, 3 080 343,10 Kč 21% DPH).**

- 2.5.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**79 540 830,88 Kč bez DPH**

(slovy: sedmdesát devět milionů pět set čtyřicet tisíc osm set třicet korun českých osmdesát osm haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této

smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 3. nebo 2. 4. čl. 2 smlouvy

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 16 703 574,49 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 96 244 405,37 Kč**

(slovy: devadesát šest milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta pět korun českých třicet sedm haléřů včetně DPH).“

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 675 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 víceprací, méněprací vč. rozpočtů  
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Tomáš  
Urbánek**

Digitálně  
podepsal Tomáš  
Urbánek  
Datum:  
2023.05.30  
10:53:02 +02'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Lukáš Skokan**  
předseda představenstva  
**MARHOLD a.s.,**  
vedoucího společníka oprávněného  
jednat za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU CZ –  
FVZ UO“

podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal  
Ing. Lukáš Skokan  
Datum: 2023.05.30  
09:44:17 +02'00'

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081 účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

3

Týká se: Záměna PVC02 za sěrkový systém

Odkazy na:  
specifikace:  
výkresy:  
rozpočet: Příloha č.1 – ZL3  
Jiné:

**Popis změny díla:**

Změnový list obsahuje záměnu skladby PVC02 za sěrkový systém s protiskluznou úpravou v místnosti laboratoři organické syntézy.

**Navrhovaná změna ceny díla :**

opr  
82 439,74 -82 394,74 Kč Kč bez DPH  
99 752,09 99 697,64 Kč Kč vč. DPH

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:**

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

**Z toho :**

VCP: 169 377,85 Kč Kč bez DPH

MPC: -86 938,11 -86 983,11 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU  
CZ – FVZ UO“  
výrobní přípravář

Datum a podpis

MARHOLD

Bc. Karel Májek  
technický dozor  
objednatel

Datum a podpis

11.05.2022

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám.

Změna konstrukce byla vytvořena z důvodu nedostupnosti PVC02.

AD souhlasí se změnovým listem

autorsky dozor

Datum a podpis

15.4.2023

**Stanovisko TDO k navrhované změně:**

opravena cena z důvodu překročení

-S navrhovaným ZL souhlasím			
<b>Bc. Karel Májek</b> technický dozor objednatele <i>TDS Kipats</i>		<b>Datum a podpis</b> 	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081): <i>ZL 3 - změna IVC ze startovacího systému</i>			
<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b> <i>82 439,74 - 82 394,74 Kč Kč bez DPH</i> <i>99 752,09 99 697,64 Kč Kč vč. DPH</i>		<b>Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:</b> prodloužení *- zkrácení *  <b>kalendářních dnů</b>	
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>		<b>Počet připojených výkresů:</b>	
<b>Za objednatele :</b>		<b>Za zhotovitele :</b>	
<b>Jméno a funkce:</b>  <b>Bc. Karel MÁJEK</b>  <i>TDS Kipats</i>	<b>Datum a podpis:</b> 	<b>Ing. Lukáš Skokan</b> MARHOLD a.s. předseda představenstva vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“	<b>Datum a podpis</b> 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081 účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

11

Týká se: Redukční ventily

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL11

Jiné:

**Popis změny díla:**

Změnový list obsahuje podružné redukční ventily, které u laboratorních digestoří umožní přesné zvyšování a snižování tlaku.

Navrhovaná změna ceny díla :

159 953,58 Kč

193 543,83 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

Z toho :

VCP: 159 953,58 Kč

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU  
CZ – FVZ UO“  
výrobní přípravář

Datum a podpis

Bc. Karel Májek  
technický dozor  
objednatele

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám.

Podružné redukční ventily jsou doplněny na základě požadavku uživatele.

AD souhlasí se změnovým listem.

autorský dozor

Datum a podpis

13.4.2023

**Stanovisko TDO k navrhované změně:**

*S návrhem ZL souhlasím*

<b>Bc. Karel Májek</b> technický dozor objednatele <i>TDS Kipala</i>	<b>Datum a podpis</b>
--	-----------------------

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je pokračováním dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081):

*ZL 11 redukční rozkibky*

<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b> 159 953,58 Kč 193 543,83 Kč Kč vč. DPH	<b>Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:</b> prodloužení * – zkrácení *  kalendářních dnů
--	--

<b>Počet připojených listů specifikací:</b>	<b>Počet připojených výkresů:</b>
---	-----------------------------------

<b>Za objednatele :</b>		<b>Za zhotovitele :</b>	
<b>Jméno a funkce:</b>  Bc. Karel MÁJEK  <i>TDS Kipala</i>	<b>Datum a podpis</b>	<b>Jméno a funkce:</b> Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společnosti oprávněného zástupce jednatele za sdružení firem MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO**	<b>Datum a podpis</b>

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

<b>Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“ (SMVS: 107V751003759)</b>			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081		účinnost dne: 25.1.2022	
<b>Změnový list (ZL)</b>		Číslo ZL:	14
Týká se:	Tvarovky, lišty		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL14	
	Jiné:		
<b>Popis změny díla:</b> Na základě dohody s investorem, uživatelem a projektantem tento měnový list reflektuje odpočet obličejů keramických tvarovek. Tvarovky budou nahrazeny nerezovými lištami – vnější hrany a vnitřní hrany budou vyspárovány silikonem.			
<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b>  -519 791,37 Kč Kč bez DPH -628 947,56 Kč Kč vč. DPH		<b>Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:</b> dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15	
<b>Z toho :</b> VCP: 264 534,63 Kč Kč bez DPH  MPC: -784 326,00 Kč Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
[redacted] za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU“ CZ – FVZ UO“ výrobní přípravář	Datum a podpis [redacted]	Bc. Karel Májek technický dozor objednatele TDO Kiprta	Datum a podpis 11.05.2022 [redacted]
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
<b>Stanovisko AD k navrhované změně:</b> Nevyjadřujeme se k cenám AD souhlasí s popisem změny. AD souhlasí se změnovým listem			
[redacted] autorský dozor		Datum a podpis 4.5.2022 [redacted]	
<b>Stanovisko TDO k navrhované změně:</b>			



S MARHOLD a.s. ZL Sevlidlas 2019	
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele TDS Kipata	Datum a podpis
Pořepšaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem k smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081): ZL 14 Zpracování listů	
Navrhovaná změna ceny díla : -519 791,37 Kč Kč bez DPH -628 947,56 Kč Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * kalendářních dnů
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Za objednatele :	Za zhotovitele :
Jméno a funkce: Bc. Karel MÁJEK TDS Kipata	Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“
	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.	

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081      účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**      Číslo ZL: 15

Týká se: **Vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace, VZT příprava pro 3.-5. NP**

Odkazy na:	specifikace:	
	výkresy:	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL15
	Jiné:	

**Popis změny díla:**

- změna koncepce systému chlazení na centrální zdroj vodního chlazení (z důvodu přehodnocení rozsahu chlazení nejen pro 6.NP, ale i pro další patra budovy),
- úpravy VZT (středotlaké radiální ventilátory umístěné na střeše objektu namísto potrubních ke každé digestoři -- s ohledem na nově potřebný dispoziční tlak a prostorové možnosti nelze tyto použít, úprava - zvýšení přívodních jednotek na nový návrhový průtok a ve vazbě na náhradu chlazení přímým výparem za vodní chladíče, jiný typ filtrů pro zachycení odparu bojových látek navržených na základě konkrétního seznamu chemických a bojových látek a jejich předpokládaného množství - odparu za týden provozu atd.),
- s úpravou VZT a změnou koncepce systému chlazení související úpravy
  - a) MaR
  - b) úpravy silnoproudé elektroinstalace (ESII.)
  - c) úpravy EPS,
- přípravu vzduchotechniky pro 3.-5. NP.

Zhotovitel ocenil VV zpracované projektantem INT CZ v koordinaci s GP - INTAR v rámci změny koncepce vzduchotechniky.  
 Zhotovitel ocenil VV zpracované projektantem CHL (INTAR) v rámci změny koncepce CHL a požadavku objednatele.  
 Zhotovitel ocenil VV zpracované projektantem INT CZ v koordinaci s GP - INTAR v rámci změny koncepce VZT a chlazení.  
 Zhotovitel ocenil VV zpracované projektantem EPS (INTAR) v rámci řešení nové koncepce VZT, CHL, MaR.  
 Zhotovitel doplnil požadované práce na základě nových poznatků od projektantů akce FVZ 3.-5.NP

Na základě požadavku objednatele (investora) ZL obsahuje provedení odvodního potrubí (včetně souvisejících komponent jako jsou klapky, regulátory průtoku atd.) z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti třídy C. Zhotovitel v této souvislosti upozorňuje, že životnost těchto rozvodů (včetně souvisejících komponent) nelze, s ohledem na vzdušinu s obsahem chemických látek, jakkoliv předjímat.

<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b>	<b>Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:</b>
12 019 762,44 Kč Kč bez DPH	prodloužení o 185 kalendářních dnů
14 543 912,55 Kč Kč vč. DPH	

**Z toho :**

VCP: 17 634 749,33 Kč Kč bez DPH

MPC: -5 614 986,89 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:      Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:      ZL za objednatele převzal:

[Logo] za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU“ CZ – FVZ UO“ výrobní přípravář	Bc. Karel Májek technický dozor Objednatel T.D. Kopáček	Datum a podpis [Podpis]
---	--	----------------------------

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

<b>Stanovisko AD k navrhované změně:</b> Nevyjadřujeme se k cenám Změnový list reaguje na revizi projektové dokumentace z důvodu úpravy koncepce chlazení pro celý objekt budovy kateder. Dále se v revizi PD objevuje úprava na konkrétního dodavatele digestoří, které jsou nově součástí dodávky generálního zhotovitele. Součástí změn jsou navazující profesní části.  AD souhlasí se změnovým listem			
[redacted] autorský dozor		Datum a podpis 2.5.2023 - [redacted]	
<b>Stanovisko TDO k navrhované změně:</b> POŽADAVOK NA ZMĚNU - sekce HAZBINO Lajonnikova č. MO 114 335/2022 - 1692 změna stavby před dokončením			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele TDS Kripata		Datum a podpis 11-05-20 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081): ZL 95 - vedroobíhací soustava, chlazení, měření a regulace			
Navrhovaná změna ceny díla : 12 019 762,44 Kč Kč bez DPH 14 543 912,55 Kč Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * - zkrácení *  kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
<b>Za objednatele :</b> Jméno a funkce: Bc. Karel MÁJEK  TDS Kripata		<b>Za zhotovitele :</b> Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“	
Datum a podpis [redacted]		Datum a podpis [redacted]	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081 účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

16

Týká se: Vedlejší rozpočtové náklady

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL16

Jiné:

**Popis změny díla:**

Změnový list zahrnuje náklady spojené s prodloužením stavby.

**Navrhovaná změna ceny díla :**

766 766,25 Kč Kč bez DPH

927 787,16 Kč Kč vč. DPH

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:**

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

**Z toho :**

VCP: 766 766,25 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU“  
CZ – FVZ UO“  
výrobní přípravář

Datum a podpis

MARHOLD  
Motto:  
530 06

Bc. Karel Májek  
technický dozor  
objednatel

Datum a podpis

14. 06. 2023

TDS kypate

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám

Změnový list chápeme jako opodstatněný v souvislosti se ZL15, kde dochází úpravou PD k prodloužení termínu stavby.

AD se změnovým listem souhlasí

autorsky dozor

Datum a podpis

13. 6. 2023

**Stanovisko TDO k navrhované změně:**

vedlejší rozpočtové náklady související  
s prodloužením termínu

<b>Bc. Karel Májek</b> technický dozor objednatele <i>TDS Koprnice</i>		<b>Datum a podpis</b> 11	
<b>Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081):</b> <i>ZL 16 vedlejší rozpočtové položky</i>			
<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b> 766 766,25 Kč Kč bez DPH 927 787,16 Kč Kč vč. DPH		<b>Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:</b> prodloužení * – zkrácení *  kalendářních dnů	
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>		<b>Počet připojených výkresů:</b>	
<b>Za objednatele :</b>		<b>Za zhotovitele :</b>	
<b>Jméno a funkce:</b>  Bc. Karel MÁJEK  <i>TDS Koprnice</i>	<b>Datum a podpis</b> 	Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“	<b>Datum a podpis</b> 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081 účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

17

Týká se: Silnoproud

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL17

Jiné:

**Popis změny díla:**

Úpravy ESIL – změny související s úpravou VZT, chlazení a MaR, úprava hromosvodu (využití části stávajícího), doplnění ochranného pospojování (uzemnění antistatického PVC, digestoří, laboratorního nábytku a ostatních kovových zařízení), nárůst délky tras – kabeláží, nový rozvaděč v m. č. 6.16, instalace pro původní vnější žaluzie.

Navrhovaná změna ceny díla :

2 138 508,72 Kč Kč bez DPH

2 587 595,55 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

Z toho :

VCP: 3 223 384,31 Kč Kč bez DPH

MPC: - 1 084 875,59 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem

„MARHOLD + INGBAU“

CZ – FVZ UO“

výrobní přípravář

Datum a podpis

MARHOLD

MARHOLD

MARHOLD

MARHOLD

Bc. Karel Májek

231  
technický dozor

objednatel

050  
50050

09 911

Datum a podpis

TPS kopie

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám

Změnový list reaguje na revizi projektové dokumentace z důvodu úpravy koncepce chlazení pro celý objekt budovy kateder. Dále se v revizi PD objevuje úprava na konkrétního dodavatele digestoří, které jsou nově součástí dodávky generálního zhotovitele. Součástí změn jsou navazující profesní části. Dokument navazuje na ZL č. 15 a řeší napojení silnoproudých instalací. Dále ZL doplňuje PD dle skutečného stavu na stavbě.

AD souhlasí se změnovým listem

autorský dozor

Datum a podpis

2.5.2023

<b>Stanovisko TDO k navrhované změně:</b> <i>↓ návrhem ZL souhlasím        opravy elektrického souvislosti se ZL 15        změna stavby před dokončením</i>			
<b>Bc. Karel Májek</b> technický dozor objednatele <i>TDS Kiput</i>		<b>Datum a podpis</b> 	
<b>Podpsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081):</b> <i>ZL 17 s tímto pro mě</i>			
<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b> 2 138 508,72 Kč Kč bez DPH 2 587 595,55 Kč Kč vč. DPH		<b>Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:</b> prodloužení * – zkrácení *  kalendářních dnů	
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>		<b>Počet připojených výkresů:</b>	
<b>Za objednatele :</b>		<b>Za zhotovitele :</b>	
<b>Jméno a funkce:</b>  Bc. Karel MÁJEK  <i>TDS Kiput</i>	<b>Datum a podpis</b> 	<b>Datum a podpis</b> Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společnosti právněného ednat za sdružení firem MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“ 	<b>Datum a podpis</b> 
<b>Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod.</b>			

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081 účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

18

Týká se: Stavební práce - strojovny, střecha, prostupy, OK, kotvení filtrů

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL.18

Jiné:

**Popis změny díla:**

Změnový list zahrnuje dodatečné stavební práce a to:

- ocelová nosná konstrukce pod chladicí jednotky,
- statická úprava kotvení filtrů pro zachycení odparu bojových látek do stropních panelů - spirohlů (hmotnost filtru činí 220 kg),
- příprava a úpravy ve vazbě na plánovanou rekonstrukci 3.-5.NP (např. úpravy VZT a ZTI),
- související stavební úpravy (např. prostupy SDK pro VZT, úprava podlah u obvodových zdí),
- strojovny VZT, střecha – plnoplošná oprava omítek, nové malby, vyrovnání podkladních vrstev podlah a opatření bezprašnou úpravou – nátěrem, doplnění osvětlení a provozních zásuvek, nové prostupy pro chlazení či novou VZT pro 3.-5.NP.

Navrhovaná změna ceny díla :

542 720,50 Kč

656 691,81 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

Z toho :

VCP: 1 732 027,77 Kč Kč bez DPH

MPC: -1 189 307,27 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU“  
CZ – FVZ UO“  
výrobní přípravář



Datum a podpis

Bc. Karel Májek  
technický dozor  
objednatele

Datum a podpis

TDS KAPATEL

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám.

AD se změnovým listem souhlasí



[redacted] autorsky dozor		Datum a podpis 13.4.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO k navrhované změně: s návrhem ZL souhlasím souhlasím s opravou se ZL 15			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele TDS Kipata		Datum a podpis [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081): ZL 18 stavební práce - strojovny, střecha, protunghy, ek, kotvení filce			
Navrhovaná změna ceny díla : 542 720,50 Kč Kč bez DPH 656 691,81 Kč Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení *  kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:  Bc. Karel MÁJEK  TDS Kipata	Datum a podpis [redacted]	Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ - FVZ UO“	Datum a podpis [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SÚD a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jímosti materiálu, provedení apod.			

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081

účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

19

Týká se:

Odpočty – dílenská dokumentace, SLB chráničky

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL19

Jiné:

**Popis změny díla:**

Změnový list obsahuje nerealizace části SLB chrániček.

**Navrhovaná změna ceny díla :**

-472 250,00 Kč Kč bez DPH

-571 422,50 Kč Kč vč. DPH

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:**

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

**Z toho :**

VCP:

0,00 Kč Kč bez DPH

MPC:

-472 250,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU  
CZ – FVZ UO“  
výrobní přípravář

Datum a podpis

Bc. Karel Májek  
technický dozor  
objednatele

Datum a podpis

TDS Kripa, Ks

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám.

Změnový list byl vydán po společné dohodě všech stran o nerealizaci konstrukcí.

AD souhlasí se změnovým listem

autorský dozor

Datum a podpis

13.4.2023

**Stanovisko TDO k navrhované změně:**

S návrhem ZL souhlasím

<b>Bc. Karel Májek</b> technický dozor objednatele <i>TPS Kipale</i>		<b>Datum a podpis</b>	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081): <i>ZL 19 odpůty - dilonska' dol, chraničy</i>			
<b>Navrhovaná změna ceny díla :</b> -472 250,00 Kč Kč bez DPH -571 422,50 Kč Kč vč. DPH		<b>Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:</b> prodloužení *- zkrácení *  kalendářních dnů	
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>		<b>Počet připojených výkresů:</b>	
<b>Za objednatele :</b>		<b>Za zhotovitele :</b>	
<b>Jméno a funkce:</b>  Bc. Karel MÁJEK  <i>TPS Kipale</i>	<b>Datum a podpis</b> 	<b>Ing. Lukáš Skokan</b> MARHOLD a.s. předseda představenstva, vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“	<b>Datum a podpis</b> 
Práce budou splňovat podmínky provedení apod.		budou provedeny ve stejné úrovni	

**Hradec Králové – Nový areál FVZ UO – rekonstrukce 6. NP budovy kateder“  
(SMVS: 107V751003759)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2019-081

účinnost dne: 25.1.2022

**Změnový list (ZL)**

Číslo ZL:

20

Týká se: Odpočty – IP telefony

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL20

Jiné:

**Popis změny díla:**

Změnový list obsahuje odpočet dodávku a montáže IP telefonů.

**Navrhovaná změna ceny díla :**

-49 809,40 Kč Kč bez DPH

-60 269,37 Kč Kč vč. DPH

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:**

dopad do termínu plnění neuváděn, z pohledu změny termínu plnění je rozhodující dopad uvedený v ZL 15

**Z toho :**

VCP: 0,00 Kč Kč bez DPH

MPC: -49 809,40 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

za sdružení firem  
„MARHOLD + INGBAU  
CZ – FVZ UO“  
výrobní přípravář

Datum a podpis

Bc. Karel Májek  
technický dozor  
objednatele

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

**Stanovisko AD k navrhované změně:**

Nevyjadřujeme se k cenám.

Změnový list byl vydán po společné dohodě všech stran o nerealizaci konstrukcí.

AD souhlasí se změnovým listem

Ing. Martin Strnad  
autorský dozor

Datum a podpis

13.1.2023

**Stanovisko TDO k navrhované změně:**

s návrhem ZL souhlasím

Bc. Karel Májek technický dozor objednatele <i>TDS Kripak</i>		Datum a podpis 11 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro [redacted] datku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081): <i>ZL ke odpovídající platbě</i>			
Navrhovaná změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
-49 809,40 Kč Kč bez DPH		prodloužení *- zkrácení *	
-60 269,37 Kč Kč vč. DPH		kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Ing. Lukáš Skokan MARHOLD a.s. předseda představenstva vedoucí společníka oprávněného jednat za sdružení firem „MARHOLD + INGBAU CZ – FVZ UO“	Datum a podpis
Bc. Karel MÁJEK <i>TDS Kripak</i>	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

příl. č. 2 Dodatku č. 2 SoD 6440-OŘS2-2019-081

**Hradec Králové - Nový areál FVZ UO - rekonstrukce 6. NP budovy kateder**  
**Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2019-081 ze dne 25.1.2022 vč. dodatku č. 2**

### Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč. dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2	SoD vč. dodatku č. 2 po zaokrouhlení na 2 desetinná místa
bez DPH	64 872 530,42	23 950 793,72	- 9 282 493,26	14 668 300,46	79 540 830,880	79 540 830,88
DPH 21%	13 623 231,39	5 029 666,68	- 1 949 323,58	3 080 343,10	16 703 574,485	16 703 574,49
s DPH	78 495 761,81	28 980 460,40	- 11 231 816,84	17 748 643,56	96 244 405,365	96 244 405,37
<b>Celkem</b>	<b>78 495 761,81</b>	<b>28 980 460,40</b>	<b>- 11 231 816,84</b>	<b>17 748 643,56</b>	<b>96 244 405,365</b>	<b>96 244 405,37</b>

Ing. Ladislava Hemerková  
Hemerková

Digitálně podepsal  
Ing. Ladislava Hemerková  
Datum: 2023.05.30  
09:29:50 +02'00'