

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha – Smíchov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ,

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E618-S-3576/2021/TOV

ISPROFIN/ISPROFOND: 50035201395/5113510002

Č.j.: 7647/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.10.2021, uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení, včetně hodnocení ekonomické efektivity stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha – Smíchov“ ve znění jejich dodatků č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 27.10.2021, č. smlouvy Objednatel: E618-S-3576/2021/TOV, č. smlouvy Zhotovitele: 21 201 206, ISPROFOND/ISPROFIN: 50035201395/5113510002 (dále jen „Smlouva“).

K rozšíření rozsahu projektových prací dochází z dále uvedených důvodů. Prvním důvodem je změna parkování v klidu, když ve schváleném záměru projektu se předpokládalo umístění parkování v klidu v sousedním objektu budoucí centrály SŽ tzv. stavby „Dopravní komplex Smíchov“ (dále jen DKS). Vzhledem ke zpožděnému průběhu projektových prací DKS, s ohledem na nutnost koordinace staveb specifikovaných v ZTP Smlouvy a s ohledem na ohrožení ukončení legislativního procesu vydání kolaudačního souhlasu, když bez vyřešení povinnosti parkování uložené právními předpisy, není možné zprovoznit výpravní budovu, bylo nutno variantně umístit parkoviště pro parkování v klidu a nevázat tento proces na budoucí výstavbu DKS. Bylo nutno zpracovat 3 varianty.

Druhým důvodem je umístění a zpracování návrhu rozmístění a funkčního uspořádání obchodních jednotek a restauračních provozů dle požadavků objednatel. Objednatel v průběhu projektových prací měnil a zpřesňoval polohu jednotek dle zkušeností z jiných projektů a zejména takto reagoval na vzniklou situaci na trhu s energiemi, kdy tyto změny měly vliv na stavební dispozice a umístění strojoven technologických zařízení, např. vzduchotechnika, chlazení. V důsledku toho bylo nutno přepracovat dispozice a s tím související dokumentaci profesí. Úpravy byly vyvolané z důvodů limitů el. energie pro dané území, když jejich překročení by vyvolalo další nákladné investice.

Třetím důvodem pro změny dispozic byly nové a upřesňující požadavky ze strany budoucích správců provozních systémů slaboproudých, silnoproudých a zabezpečovacích rozvodů a ústředen. Stavba je součástí komplexu souvisejících koordinovaných staveb, zejména železniční stanice-kolejová část, objektu Severního křídla, Terminálu. Je nutné zajistit funkčnost všech systémů a pracovišť ve vzájemné koordinaci. Sumarizace požadavků vychází ze zápisů z kontrolních dnů projektu a je vypsána na samostatné příloze.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14., odst.14.2. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla** - rozšíření předmětu plnění o změny dispozic v souvislosti s úpravami komerčních prostor a technického **zázemí** a zpracování variantního návrhu provizorního parkoviště a podrobné zpracování výsledného vybraného návrhu a zpracování požadavků správců systémů. Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou uvedeny výše. Tyto změny jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění díla a nezbytná pro řádné, efektivní a hospodárné dokončení díla a vynaložení finančních prostředků z veřejného rozpočtu.
2. **Úprava lhůt k provedení Díla.** Na základě rozšíření rozsahu plnění dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 1 zahájená pokynem ze dne 26.1.2022 se posouvá do 25.10.2022 z důvodů postupného upřesňování zadání na straně objednatel, dále vzniká nová 2. dílčí etapa pro některé vícepráce stanovené tímto Dodatkem s termínem plnění do 1 týdne od účinnosti tohoto Dodatku, vzniká nová dílčí etapa č. 3 s termínem plnění do 30.5.2023 a následující etapy se posouvají v číslování o 2 čísla dále. Termín dílčí etapy prací nově pod č. 4 se posouvá na termín do 15.7.2023.
3. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny **Díla 2 100 000,- Kč bez DPH.**
4. S odvoláním na ustanovení Čl. 10., odst. 10.7. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na **doplnění seznamu poddodavatelů.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nutnosti koordinace souvisejících staveb a v důsledku vývoje trhu s energiemi, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je **28,3 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě této smlouvy takto:

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření** předmětu Díla o:

- Změny dispozic v souvislosti s úpravami komerčních prostor a technického zázemí
- Variantní návrh provizorního parkoviště a podrobné zpracování výsledného návrhu
- Zpracování požadavků správců systémů

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se termíny plnění tak, že dílčí etapa prací č. 1 zahájená pokynem ze dne 26.1.2022 se posouvá do 25.10.2022. Vzniká nová 2. dílčí etapa - zahrnutí požadavků a změn objednatele jako část víceprací stanovených tímto Dodatkem s termínem plnění do 1 týdne od účinnosti tohoto Dodatku, vzniká nová dílčí etapa č. 3 pro vypracování Zjednodušené dokumentace na úpravu dispozic související s redukcí patra s termínem plnění do 30.5.2023 Následující etapy se posouvají v číslování o 2 čísla dále. Termín dílčí etapy prací nově pod č. 4 se posouvá na termín do 15.7.2023. Změny jsou v Harmonogramu plnění odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůtv k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	na základě písemného pokynu Objednatele	-	-
1. dílčí etapa	do 25.10.2022	Návrh dokumentace DÚR k připomínkovému řízení, orientační stanovení propočtu nákladů, návrh souhrnného rozpočtu, výsledky provedených průzkumů	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. Dílčí etapa	Do 1 týdne od účinnosti Dodatku č. 2	Zahrnutí požadavků a změn objednatele stanovených Dodatkem 2 do projektové dokumentace DUR k připomínkovému řízení mimo úpravu dispozic související s redukcí patra	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	Do 30.5.2023	Zjednodušená dokumentace na úpravu dispozic v souvislosti s redukcí patra	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 15.7.2023	Čistopis dokumentace DUR se zpracovanými připomínkami včetně nákladů stavby (finální propočet nákladů a souhrnný rozpočet), dokladová část dokumentace, podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol podepsaný zadavatelem, kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5. dílčí etapa – dokončení Díla	Předpoklad do 3 měsíců od ukončení etapy č. 3	Kompletní dokumentace DÚR s vydaným územním rozhodnutím v právní moci	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se zvyšuje o 2.100.000,- Kč. Kompletní rozúčtování je v Příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

a) Celková cena Díla bez DPH	9 518 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	1 998 780,- Kč
c) Celková cena Díla včetně DPH	11 516 780,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH)

Položka	Popis	Měrná jednotka a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006	hod	■	■	■

	v platném znění a dle požadavku ZTP				
2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP, včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Hodnocení ekonomické efektivity, včetně souhrnného rozpočtu	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Poplatky za správní řízení				■
10	Zajištění mapových podkladů	komplet	■	■	■
11	Geodetické práce	komplet	■	■	■
12	Hydrogeologický, inženýrskogeologický, geotechnický, radonový, korozní a stavebně technický průzkum a další nezbytné průzkumy	komplet	■	■	■

13	Průzkumy a studie dle kap. 4.5.4 ZTP.	komplet	■	■	■
14	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle 4.5.1 ZTP.	hod	■	■	■
15	Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. **)	komplet	■	■	■
16	Provedení analýzy dotačních možností čerpání prostředků z Operačních programů Evropské unie	hod	■	■	■
17	Změny dispozic v souvislosti s úpravami komerčních prostor a technického zázemí	hod	■	■	■
18	Variantní návrhy provizorního parkoviště a podrobné zpracování výsledného návrhu	hod	■	■	■
19	Úprava dispozic v souvislosti s redukcí patra	komplet	■	■	■

*

**) položka bude uchazečem v rámci nabídky naceněna, v případě, že nebude tato položka v rámci zpracování DÚR požadována, nebude položka fakturována

Článek 6 – Platební podmínky

V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle Čl. 4, odst. 4. 2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy – 1. dílčí etapa plnění – termín bez fakturace
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy – 2. **dílčí etapa plnění** – fakturace ceny dle položek č.17 a 18 čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy ve **výši ■■■■■ bez DPH**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) je Zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**.
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy – 3. **dílčí etapa plnění** - *fakturace ceny dle položky č. 19 čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy ve výši ■■■■■ Kč (bez DPH)*. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) je Zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy – 4. **dílčí etapa plnění** – fakturace ceny dle položek č. 1 až 5 a č. 10 až č. 16 čl. 5, odst. 5.2 této smlouvy, nejvýše však ve výši **50 % celkové ceny Díla** (bez DPH). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) je Zhotovitel oprávněn vystavit do **15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že Dílo vykazuje po provedené kontrole dle Čl. 4, odst. 4.4 této smlouvy nedostatky, je Objednatel oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit a Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení Objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.

- e) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy – **5. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 9 čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši **██████████ Kč** (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí Díla v rozsahu 4. dílčí etapy.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

d) Doplnění poddodavatelů

1. Ruší se čl. 10 odst. 10.7 smlouvy a nahrazuje se:

Článek 10 – Ostatní ujednání

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

<i>Obchodní firma</i>	<i>sídlo</i>	<i>IČO</i>	<i>% podíl na zakázce</i>
-----------------------	--------------	------------	---------------------------

Šmolík Martin – Wató, se sídlem Lumiérů 499/37, 152 00 Praha 5, IČO 13156101, s podílem na zakázce ██████████

Building STATICS s.r.o., se sídlem Peckova 13/301, 186 00 Praha 8, IČO 05543746, s podílem na zakázce ██████████

STOSMOL, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 28695097, s podílem na zakázce ██████████

Gerkin s.r.o., se sídlem Kytín 166, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 26758288, s podílem na zakázce ██████████



SUDOP EU a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČO 05165024, s podílem na zakázce ██████████


II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
6. Seznam příloh:
 - Příloha č. 1 – kalkulace víceprací
 - Příloha č. 2 – Nabídka na zjednodušenou úpravu dispozic v souvislosti s redukcí 3. NP

V Praze





Za Objednatele:

 
29.05.2023 09:36
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

 
 
Datum: 2023.05.05 16:37:15
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.05.05 14:26:08 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov

Položka	Popis	Odkaz	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Změna zadání dopravy v klidu oproti zadání - Studii - umístění na pozemku budoucí Centrály Správy železnic - zpracováno řešení ve dvou výškových úrovních	KD č. 1 ze dne 15.3.2022	hod	■	■	■
2	Změna tvaru stavební jámy	KD č. 1 ze dne 15.3.2022	hod	■	■	■
3	Umístění suchého chladiče mimo půdorys JK do prostoru pod nájezdovou rampu Terminálu (ve studii dispozičně neřešeno)	KD č. 1 ze dne 15.3.2022	hod	■	■	■
4	Požadavky na úpravu obchodních částí dispozic dle Správy železnic (Bc. Marcelová) změna oproti zadání ze Studie	KD č. 2 ze dne 7.4.2022	hod	■	■	■
5	Úpravy gastroprovozů dle požadavku obchodního odd.	KD č. 2 ze dne 7.4.2022	hod	■	■	■
6	Dopracování návrhu změny obchodních dispozic a dispozic pro dopravce	KD č. 3 ze dne 27.4.2022	hod	■	■	■
7	Požadavek na plynofikaci restaurace 1.NP a foodcourtů 3.NP - dopracování technického řešení	KD č. 3 ze dne 27.4.2022	hod	■	■	■
8	Požadavek na využití fotovoltaiky na střeše Severního křídla	mail ze dne 2.5.2022	hod	■	■	■
9	Aktualizace energetické bilance s rezervou pro nástavbu severního křídla	KD č. 4 ze dne 10.5.2022	hod	■	■	■
10	Požadavek OŘ Praha na vytvoření Velína (ing. Klauz)	KD č. 4 ze dne 10.5.2022	hod	■	■	■
11	Rozšíření budovy o 2.PP	KD č. 4 ze dne 10.5.2022	hod	■	■	■
12	Aktualizace dispozic 2.PP s trasami pro zásobování	KD č. 5 ze dne 26.5.2022	hod	■	■	■
13	Úprava PBR v souvislosti s výše uvedenými změnami		hod	■	■	■
14	Aktualizace energ. bilance ve dvou variantách - s využitím plynu pro fastfoody, bez využití plynu, vč. projednání na PRE (p. Škl)	KD č. 6 ze dne 7.6.2022	hod	■	■	■
15	Řešení EPS požadavek na začlenění ostatních staveb (TSN, Rek. žst Praha-Smíchov) do koncepce	KD č. 6 ze dne 7.6.2022 + samostatné jednání 14.6.2022 a	hod	■	■	■
16	Aktualizace VZT a RTCH na základě změny obchodních dispozic (zrušení fastfoodů v Centrální části, změna ve 3.NP Jižního křídla) vč. úpravy tras vyústění výdechů	KD č. 6 ze dne 7.6.2022	hod	■	■	■
18	Požadavek OŘ Praha na změny Velína	KD č. 9 ze dne 17.8.2022	hod	■	■	■
19	Aktualizace dopravy v klidu - minimalizace počtu park. stání - jedna výšková úroveň v ulici Nadražní (uvolnění plochy pro zařízení staveniště na úrovni kolejíště). Změna geometrie zajištění stavební jámy , změna ZOV	KD č. 10 ze dne 4.10.2022	hod	■	■	■
20	Rozdělení stavebních konstrukcí dle vlastnictví (SŽ-HMP) vč. promítnutí do výkazů výměr SO a PS		hod	■	■	■
21	Spolupráce na smlouvě o spolupráci mezi SŽ a HMP vč. vypracování grafických příloh		hod	■	■	■
22	Podrobné řešení plochy pro parkování kol B+R a ČD Bike (v zadání (Studii) dělení neřešeno)	čístopis PD	hod	■	■	■
23	Koordinace změn (včetně ZOV) s ostatními projekty		hod	■	■	■
24	Úprava dispozic v souvislosti s redukcí 3NP	samostatná nabídka	kpl	■	■	■
26						
Cena celkem bez DPH						2 100 000 Kč
DPH 21 %						441 000 Kč
Cena celkem včetně DPH						2 541 000 Kč

ČÍSLO SMLOUVY: 21 201 206

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL.: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha 06.03.2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ[REDAKCE]
Ke Štvanici 656/3
180 00 Praha 8

[REDAKCE]

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov

Nabídka na zjednodušenou úpravu dispozic v souvislosti s redukcí 3. NP

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti Vám posílám nabídku na zpracování zjednodušené úpravy dispozic objektu VB Smíchov pro účely ekonomického zhodnocení účelnosti předmětné investice.

Rozsah zpracování:

Dokumentace by byla zpracována zjednodušenou formou, na úrovni jednotlivých půdorysů v měřítku 1:250. Dokumentace by zohledňovala vymístění retailů ve 3.NP a s tím související jeho redukcí a redukcí souvisejících technologií (VZT, CH, ZOTK...)

Součástí návrhu by byl i orientační odhad nákladů a související ekonomické hodnocení.

Dokumentace by ne byla zhotovena v úrovni ZP, ani architektonické studie.

Cenová kalkulace:

- stavební část, koordinace	55 h.
- profese (statika, ZOTK, UT, VZT, CH...)	15 h.
- PBŘ	4 h
- koordinace se zadavatelem	8 h
- odhad nákladů	5 h
- ekonomické hodnocení	30 h
Celkem	117 h [REDAKCE] [REDAKCE] Kč bez DPH



Forma odevzdání:


elektronicky (PDF)

Termíny:

Kocept 15.4.2023 (pokud bude objednávka potvrzena do 25.3.2023)

Čistopis 1 týden od projednání se zadavatelem

s pozdravem


Podpsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2023.03.06 10:10:51 +01'00'
vedoucí střediska
Architektury a pozemních staveb