

**D O D A T E K   Č . 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO, ZE DNE 1. 2. 2022**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Dačice**

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem - starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Č. sml. objednatele: 20/1S/2022

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Bc. Miloš Novák – starosta**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: [REDACTED]

Osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**SATES Čechy s.r.o.**

Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč  
Zápis v obchod. rejstříku: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně

Osoba s oprávněním jednat: **Ing. Ivo Šimek, jednatel**

IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

**Ing. Ivo Šimek, tel. [REDACTED]**

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]  
Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

[REDACTED]  
Zástupce stavbyvedoucího:

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 1. 2. 2022, číslo smlouvy objednatele 20/1S/2022 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: „**Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností SATES Čechy s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty pro provedení díla, pro které zhotovitel uvedl následující důvody:

- „*Od 17. kontrolního dne konaného 8. 11. 2022 jsme důrazně upozorňovali na to, že zhotovitel plynovodu (cizí stavba uvnitř staveniště) měl nastoupit na realizaci plynovodu v červenci 2022, což se nestalo, a že tak bude ohrožen termín dokončení stavby.*
- *Zhotovitel plynovodu nastoupil na realizaci až 27. 3. 2023 (část hlavního řádu bez přípojek ve východní části ulice Na Výhoně provedl v listopadu a prosinci 2022).*
- *Zhotovitel plynovodu dosud neuvolnil staveniště pro pokračování prací na objektech obytných zón jednotlivých ulic, jejichž realizace se dle soutěžního harmonogramu předpokládala od 1. 3. 2023 do 18. 6. 2023 a měly na ně navazovat dokončovací práce s termínem provedení díla do 30. 6. 2023. Dle vyjádření zhotovitele plynovodu jsou předpokládané termíny postupného uvolnění staveniště pro pokračování prací na objektech obytných zón následující:*
  - pro ulici Svobodova k 22. 5. 2023,*
  - pro východní část ulice Na Výhoně k 15. 6. 2023,*
  - pro ulici Jiřího z Poděbrad k 15. 6. 2023,*
  - pro jižní část ulice Na Výhoně k 15. 6. 2023.*
- *Termíny uváděné zhotovitelem plynovodu vyvolávají posun zahájení našich prací až o cca 3,5 měsíce oproti smluvnímu harmonogramu, neboť v tomto období nelze provádět žádné práce na realizaci objektů obytných zón.*
- *Budou-li jednotlivé ulice uvolněny pro pokračování našich prací v termínech dle příslibu zhotovitele plynovodu jsme schopni, mimořádnými organizačními opatřeními dokončit stavbu jako celek do 18. 9. 2023.“*

## **2. ZMĚNA TERMÍNU A LHŮTA PLNĚNÍ**

Článek 3. TERMINY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

*3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 18. 9. 2023. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.*

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- a. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2022, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
- b. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 2 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- c. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- d. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- e. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku včetně ZL bylo schváleno radou města Dačice na její 16. schůzi konané dne 24. 5. 2023 pod č. usnesení 362/16/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku
- f. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 1. 2. 2022, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- g. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Za objednatele:

V Dačicích

Za zhotovitele:

V Telči



Bc. Miloš Novák

starosta

*podepsáno elektronicky*



Ing. Ivo Šimek

jednatel

*podepsáno elektronicky*