

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MRK/SOD 44/2022

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno

právní forma: státní příspěvková organizace

IČO: 712 39 812

DIČ: není plátcem DPH

Zápis v OR: nezapsané v OR

Zastoupen: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou muzea
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech smluvních za objednatele PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
jedná:

Ve věcech technických za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent
jedná:

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel

Obchodní firma: **AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

právní forma: akciová společnost

IČO: 476 76 175

DIČ: CZ47676175

Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
XXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel pro obchod a výrobu

Ve věcech smluvních za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
jednají: XXXXXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva

Ve věcech technických za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel pro obchod a výrobu
jedná:

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: ING Bank, N.V., o.s. Praha 9

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. MRK/SOD 44/2022 (dále jen „smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, č. 2 a č. 3.
2. Dle čl. IV odst. 1. písm. c) smlouvy se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 101 dní ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 10. 2022. Dle čl. III odst. 2 dodatku č. 3 ke smlouvě se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 30. 5. 2023.
3. Dle čl. IV odst. 3. smlouvy platí, že dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. V průběhu plnění smlouvy se vyskytl nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností na stavbě. V projektové dokumentaci a rozpočtu prací v rámci výběrového řízení se předpokládalo, že množství močůvky je v dané laguně v množství 137,84 t. Při zahájení odčerpávání močůvky bylo zjištěno, že v rámci tohoto stavebního objektu je velké množství močůvky. Měřením na místě samém bylo zjištěno, že se jedná o navýšené množství v objemu 5 000 t močůvky, která se musí v daných agrotechnických lhůtách a za příznivých klimatických podmínek vyvést na zemědělské pozemky. Vlastník pozemků musí provést neprodleně zaorání vyhnojených pozemků v souladu s platnou legislativou. Vývoz kejdy na zemědělské pozemky je také ovlivněn osevním postupem, tj. jaká plodina v daném roce na daný pozemek bude vysévána. U vyvážené kejdy a močůvky se postupuje v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd.
5. S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty na straně zhotovitele, že časový posun termínu dokončení a předání díla dle smlouvy je způsoben nesouladem projektové dokumentace, tedy na straně objednatele ve smyslu čl. IV odst. 3. smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1. Předmětem dodatku č. 4 je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu dokončení, předání a převzetí stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“. Důvodem tohoto prodloužení je vyvstálá potřeba odčerpání zvýšeného množství močůvky v rámci tohoto stavebního objektu.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení, předání a převzetí stavebního objektu SO 26 „Laguna na kejdu“ podle předcházejícího odstavce se prodlužuje do 31. 8. 2023.

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 4 má následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu (adresovaná objednateli)
 - Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele o prodloužení aktualizovaného termínu (adresovaná zhotoviteli koordinované stavby)

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

.....
PhDr. Jana Horváthová
ředitelka

.....
Kamil Holenda
Předseda představenstva

.....
Jiří Babiš
Místopředseda představenstva