

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU ZÚS A SLUŽEBNÍHO BYTU – OŘECHOVSKÁ 35, BRNO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

BRINGSTAV, s.r.o.

sídlem Křehlíkova 74, 627 00 Brno

IČO 25512111

zapsaná u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 29276

zastoupena Petrem Brzobohatým, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. . smlouvy o dílo uzavřené dne 07. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu PBŘ byl zhotoven nový pohled z protipožárního SDK. Rovněž byla provedena tepelná izolace stropu, nátěr tesařských kcí, nové sanační omítky, dlažba na schodišťovém prostoru, nátěr zábradlí – všechny tyto práce byly provedeny nad rámec smlouvy o dílo a bylo nutné je provést pro dokončení celkové rekonstrukce výše uvedené stavby. Z důvodu samostatného odvětrávání bytové jednotky byla osazena levnější rekuperační jednotka vč. příslušenství oproti zadávací dokumentaci. Byly osazeny nové sprchové vaničky (obdélníkové) z důvodu nedostatku místa. Byl osazen levnější typ plynového kotle vč. příslušenství. Bylo zhotoveno více krabiček, zásuvek, kabelů vč. montáže nad rámec smlouvy o dílo. Byla provedena kompletní instalace datových kabelů (slaboproudu) dle požadavku objednatele vč. montáže a pomoc. příslušenství. Venkovní schodiště je v současné době ve velmi špatném technickém stavu, proto bude vybouráno a zhotoveno nové.
- Omítky stropů a podhledů, rýh ve stropích nebyly provedeny z důvodu zhotovení kazetového podhledu. Sociální zařízení v bytě jsou odvětrávány samostatně – z tohoto důvodu je osazena menší rekuperační jednotka včetně potrubí, regulačních klapek a celého příslušenství. Kvůli malému prostoru (nedostatku místa) byly osazeny jiné sprchové vaničky. Byl osazen levnější plynový kotel oproti zadávací dokumentaci. Nové plynové potrubí bylo napojeno na stávající potrubí z mědi. Tímto vznikla úspora potrubí vč. příslušenství.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. DOBY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a převzetí části stavby (mimo SO 011 Venkovní schodiště)	do 31.5.2023
Dokončení a převzetí díla včetně SO 011 Venkovní schodiště	do 31.8.2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH **3.301.858,72 Kč**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 31. 05. 2023

V Brně, dne 31. 05. 2023

Petr Brzobohatý
jednatel

BRINGSTAV, s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE
