

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-42-106 /2022 ze dne 23. 9. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

Capacity Expo s.r.o. (do 11.1.2023 Full Capacity)

se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 02088843

DIČ: CZ02088843

bank. spojení: [REDACTED]

jednající ve věcech smluvních: Petr Patočka a Jan Koťa Rolník, jednatele

jednající ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 3,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-42-106 /2022 ze dne 23. 9. 2022
ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) takto:

II.

1. V rámci realizace díla a v reakci na změny vyvolané skutečným provedením stavby a dále v souvislosti s úpravami vyvolanými nepředvídanou vlhkostí prostor vznikla potřeba vypuštění dalších položek a prací, jejichž nepotřebnost zadavatel nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále bylo nezbytné doplnit položky a práce, které nebyly v položkovém rozpočtu a dle autorského dozoru a objednatele jsou nezbytné k řádnému zprovoznění a chodu expozic, jsou materiálově a zpracováním kompatibilní a navazují na instalace již dodané (změna učiněná dle §222 odst. 4 téhož zákona). Všechny tyto práce a dodávky jsou uvedeny ve změnových listech (ZL) č. 2 a 3, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 3. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo a s ní související změně smlouvy takto:

- 2 Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 4.1. smlouvy ve znění dodatku č.2 se upravuje a mění v souladu s obsahem změnových listů (ZL) č.2 a 3, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 3, takto:

Cena díla ve znění dodatku č.2 celkem bez DPH	62.709.326,00 Kč
Změny dle ZL č.2 dle odst.4 §222 bez DPH	+ 1.706.099,00 Kč
Změny dle ZL. č.3 dle odst.6 §222 bez DPH	- 388.737,00 Kč

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem bez DPH	64 026 688,00 Kč
DPH 21 % ve výši	13 445 604,48 Kč
Celková cena díla včetně DPH	77 472 292,48 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 23.9.2022 č. SMLDEU-42-106 /2022 a jejích dodatků č.1 a 2 .
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

.....

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa KRNP
Objednatel

.....

Petr Patočka, jednatel
Capacity Expo s.r.o.
Zhotovitel

.....

Jan Kořa Rolník, jednatel
Capacity Expo s.r.o.
Zhotovitel