

Kapitola	Místnost	Téma	Profese	Kategorie	Typ prvku	Číslo prvku	Předmět	Bližší popis stavu a změny	řešení	příčina změny	vliv na cenu ano / ne	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	Změna dle § 222 ZZVZ
III	05	014	S	SD	01	36	Předstěna SDK	chybí ve VV	CE postaví	chyba ZD, neuvedeno ve VV	ano		46 864 Kč	§ 222 odst. 4
III	08	017	M	KB			kryt radiátor	polygonální betonový kryt	kryt projektoru není ve VV, ani kryt radiátoru - vícepráce	nebylo v položkém rozpočtu uvedeno	ano		67 925 Kč	§ 222 odst. 4
IV	11	019	M	VV	13		Měsíc	Měsíc nebyl ve VV žádného dodavatele	Naceno CE jako VCP	chyba ZD, nebylo uvedeno ve VV	ano		596 505 Kč	§ 222 odst. 4
VII	14	035	S	SO			kotvení stromů - diverzita stromů + pařez	kotvy nebyly připraveny od stavby	vyrobí CE	stavební nepřipravenost, neuvedeno ve VV	ano		32 500 Kč	§ 222 odst. 4
VII	15	042	E				netopýři	položka nebyla ve VV, dokumentace o ní hovoří. Zadání je 3x letící netopýr: netopýr ušatý, velký a hnědavý + 9x spící přísátý na stěny – výběr z následujících: netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr ušatý (Myotis auritus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr brvitý (Myotis nattereri), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr velkouchý (Plecotus austriacus) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus)	CE dodá 12 ks náhradou za KR NAP	neuvedeno ve VV	ano		87 120 Kč	§ 222 odst. 4
VII	16a	47	M	KB	37		Dětský dům podlaha	Chybí ve VV, uvedeno Knize modelů, barevné provedení tmavě šedá (RAL 7015) 70% + středně šedá (RAL 7037) 30%	CE dodá	chyba ZD, neuvedeno ve VV	ano		79 716 Kč	§ 222 odst. 4
VIII	19	061	M	KS			Romantická krajina_diorama - stůl	V ZD chybí zadání pro stůl, vystupující z dioramatu - truhářský výrobek	CE dodá	chyba ZD	ano		74 296 Kč	§ 222 odst. 4
XI	23	076	M	KS			Náměstí Špindlerův Mlýn - živý plot	živý plot na návrh AD v PD	doplnění scény	doplněno do zadání	ano		35 000 Kč	§ 222 odst. 4
	35		S	SO			Jeptiška - vitríny - zasklení 3ks	doplněno do ZD	CE dodá	nová položka	ano		153 000 Kč	§ 222 odst. 4
							různé položky, výroba faksimile a reprodukcí	výroba faksimile z důvodů ochrany originálních exponátů KR NAP	náhrada za a exponáty KR NAP, které nelze vystavit	nová položka	ano		127 950 Kč	§ 222 odst. 4
							Lavice v recepci	náhrada za nerealizovanou dodávku stavby	dodá CE dle výkresu	nebyla součástí ZD, nová položka	ano		328 000 Kč	§ 222 odst. 4
							scéna divadla automat	nebyla ve VV, jen v Knize modelů	dle knihy modelů + akustický závěs/ stěna	nebylo v položkém rozpočtu uvedeno	ano		77 223 Kč	§ 222 odst. 4
										celkem za všechny změny		0 Kč	1 706 099 Kč	

Kapitola	Místnost	Téma	Profese	Kategorie	Typ prvku	Číslo prvku	Předmět	Bližší popis stavu a změny	řešení	příčina změny	vliv na cenu ano / ne	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	Změna dle §222 ZZVZ
	00	001	S	NB			Stůl atypický v recepci / pokladně - zakrytí pohledových částí pod a nad stolem	Kvalitní pracovní lamino desky	doplnění zakrytí kcí - dodá CE	náhrada za dodávku stavby	ano		61 255 Kč	§ 222 odst. 6
	00	002	S	PX	03	01	Plexibox na stěně - historické mapy (5 ks - různé rozměry)		CE dodá v nových rozměrech- zmenšení	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	264 000 Kč	247 700 Kč	§ 222 odst. 6
	00	002	S	PX	03	02	Plexibox na stěně - plastické mapy (2 ks - různé rozměry)		úprava vellikosti - zvětšení	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	240 000 Kč	147 200 Kč	§ 222 odst. 6
	00	001	S	NB	09	01	Šatní skříně recepce (2 ks)	změna tvaru bez vlivu na cenu, odečíst přičíst	bez vlivu na cenu	skutečné provedení stavby	ne	95 400 Kč	95 400 Kč	§ 222 odst. 6
	00	002	S	NB	09	03	Šatní skřín - kustodi	méně dvířek, jiný tvar (kvůli tvaru místnosti), odečíst přičíst bez změny ceny	bez vlivu na cenu	skutečné provedení stavby	ne	58 080 Kč	58 080 Kč	§ 222 odst. 6
	00	002	S	NB	07	01	Stůl deska	změna umístění, jiný tvar, samotojná, bez vlivu na cenu odečíst přičíst	bez vlivu na cenu	reakce na skutečný prostor	ne	10 620 Kč	10 620 Kč	§ 222 odst. 6
	00a	003	S	PX	03	03	Plexibox na stěně - lihýřové hodiny	větší rozměr exponátu	CE dodá v nových rozměrech	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	5 334 Kč	8 908 Kč	§ 222 odst. 6
	01	004	G	OB	02	35	obraz na omítku Letecké	zrušeno AD, nereálné	vzhledem ke kvalitě zdi nereálné	vlhkost, zrušení	ano	30 780 Kč		§ 222 odst. 6
I	02	006	G	TX	02	02	text na omítku průchod Krakonoš	řezané písmo na vlhké zdi nedrží	zrušeno, nereálné	vlhkost	ano	10 336 Kč		§ 222 odst. 6
I	02	006	G	OB	04	24	potisk plátna	jemná obrazová grafika tištěná na projekční plátno	tisk na bílé průsvitné plátno zrušen	zajišťuje jiný dodavatel	ano	11 232 Kč		§ 222 odst. 6
I	03	008	G	TX	02	03	text na omítku průchod vidmo	řezané písmo na zdi	zrušeno,nereálné	vlhkost	ano	4 885 Kč		§ 222 odst. 6
II	04	012	S	SD			kryt radiátorů pod SDK	plechový kryt radiátorů čouhající z předstěny	kryt radiátorů čouhající z předstěny	změna výšky předstěny	ano		7 350 Kč	§ 222 odst. 6
	04	012	G	KZ	01	01	kazuistiky na plexi	potřebný větší rozměr -4m2 navíc	zvýšený rozsah m2	doplnění expozice obsahové	ano		8 880 Kč	§ 222 odst. 6
III	05	014	S	NB	04	02	Taburet	taburety zde zrušeny, nahrazeny betonovými kameny	sjednovení sezení v expozicích	změna bez vlivu na cenu	ano	5.334 Kč	5 334 Kč	§ 222 odst. 6
	06	016	G	OB	02	04	obraz na omítku akvárium Labe	pouze grafika na SDK, není omítka	stavební nepřipravenost	zrušeno, neporveditelné	ano	37 164 Kč		§ 222 odst. 6
III	06	015	S	SD	06	01	Podhled průsvitný - akvárium	Celoplošný průsvitný napínaný podhled ukončen u obvodových stěn, nad ním technologie, nutná možnost částečné spustit v případě nutné údržby, rozměr 6500 x 7500 mm	nahrazeno SDK	nevhodné technické řešení vzhledem k umístění světel akvaristů - rozhodnutí AD	ano	147 000 Kč	316 401 Kč	§ 222 odst. 6
III	08	017	S	SD	01	35	Předstěna s pouzdrem - akvarium (1 ks) vč. kce	SDK jednostranná předstěna do vlhka s pouzdrem na dveře, barva černá matná - fasádní barva, rozměr 6500 x 1000 - 2900 mm (oblouk)	méněpráce, úprava projektu kvůli provedení stavby	zrušeno vzhledem ke komplikovanému prostoru	ano	50 671 Kč		§ 222 odst. 6
III	08	017	G	OB	01	05	obraz na SD na hraně	Polygonální pás, dvě části s grafikou k ráám nebo tématu na hraně; velké obrazy (variantně text)	nebude vůbec, nereálné	vlhkost, zrušeno	ano	13 770 Kč		§ 222 odst. 6
IV	11	019	M	KB	35		Měkká podlaha	dodatečná úprava prostorového řešení	méněpráce	zrušeno, nevhodné místo	ano	28 500 Kč		§ 222 odst. 6
IV	11	019	S	SD	01	09	Předstěna - počátek vč. kce	Jednostranná SDK předstěna nestačí pro obsah grafiky	SDK bylo protaženo až do lunety, doplněno špaletou po obvodu	rozhodnutí AD, nesoulad mezi plochou a grafikou	ano	17 280 Kč	36 800 Kč	§ 222 odst. 6
IV	11	020	G	TX	02	10	text na omítku Sněžka vysvětlení	pilastr,	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
IV	11	020	G	TX	02	11	text na omítku Obří důl vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
V	12	022	G	TX	02	12	text na omítku Malý rybník - vysvětlení	pilastr,	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1. 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
V	12	025	G	TX	02	13	text na omítku Kozí hřbety - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem		ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
V	12	026	G	KZ	01	02	kazuistiky na plexi	snížení počtu listů na 5ks	snížení v m2	částečné úprava	ano	3 000 Kč		§ 222 odst. 6
V	12	027	G	TX	02	14	text na omítku Dívčí kameny - vysvětlení	pilastr,	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
V	12	028	G	TX	02	15	text na omítku Kotelní jámy - vysvětlení	pilasstr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1.490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
VI	13	032	G	TX	02	17	text na omítku Schusterova zahrádka vysvětlení	pilastr,	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1. 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
VI	13	032	G	TX	02	18	text na omítku Pančavské rašeníiliště - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
VI	13	032	G	TX	02	19	text na omítku Luční hora - vysvětlení	pilastr,	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
	14	038	S	PX	03	05	Plexibox na soklu - Kronika Šimona Hüttla		CE dodá v nových rozměrech	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	30 000 Kč	27 900 Kč	§ 222 odst. 6

VII	14	038	E	FR	02		doupný strom - zajištění, ošetření, vysušení	nemožnost instalace stromu KRNAPu (technický sta či váha, rozmě výroba modelu	výroba DS návrhu KRNAP	technické parametry/logistika	ano	36 000 Kč	99 100 Kč	§ 222 odst. 6
VII	14	035	M	MM	02		Pásma lesa - kukátko	zrušeno	technicky nevhodné	zrušeno vzhledem k nevhodnému řešení	ano	36 000 Kč		§ 222 odst. 6
	14a	039	G	OB	01	12	obraz na SD tympanon	bude jen projekční nátěr AVM	dodává jiný dodavatel	zrušeno, náhrada	ano	3 705 Kč		§ 222 odst. 6
	14a	040	S	SO	03	05	Sokl pultový	větší rozměry exponátu	CE dodá v nových rozměrech	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	42 000 Kč	70 800 Kč	§ 222 odst. 6
VII	14a	040	S	SD	01	18	Předstěna - osidlovací mapy vč. kce	zrušeno	předstěna zrušena	SDK měl zakrývat vady stavby, vyřešeno MTS, SDK není potřeba	ano	9 504 Kč		§ 222 odst. 6
	15	042	S	SO	05	34	Kotvení důlních exponátů	zrušeny kotvené exponáty KRNAP	není potřeba	práce zrušeny	ano	7 200 Kč		§ 222 odst. 6
VII	15	042	S	SO	05	08	Kotvení netopýrů	Mělo být 120ks, zbývá 12ks	snížený počet ke kotvení	KRNAP nedodá netopíry	ano	64 800 Kč		§ 222 odst. 6
VII	16	045	M	MM	03		Lupa - prům. 15 cm	lupa poloviční, ale zase s adjustačním raménkem,	znenšení velikosti	nutná úprava velikosti	ano	12 000 Kč	6 000 Kč	§ 222 odst. 6
VII	17a	052	S	SD	06	02	Podhled průsvitný - malá industrializace	podhled byl zrušen kvůli provedení stavebnímu	napínaný podhled byl zrušen bez náhrady	rozhodnutí AD a zadavatele	ano	102 000 Kč		§ 222 odst. 6
VIII	18	054	G	TX	02	23	text na omítku Holoseč - vysvětlení	pilastr,	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
VIII	18	054	S	SO	05	36	Kotvení souboru - holoseč	změna umístění exponátů, cca 8ks adjustačních prvků + instalace	zvýšený počet exponátů k instalaci	změna počtu exponátů KRNAPu	ano		36 000 Kč	§ 222 odst. 6
VIII	18	056	M	KS	21		Smyk	zrušení krátkého segmentu v MČ19, MP 25%	zkrácení o čtvrtinu	nutná prostorová úorava	ano	240 000 Kč	180 000 Kč	§ 222 odst. 6
	19	058	S	PX	03	09	Plexibox na stěně - mapa lánových vsí		CE dodá v nových rozměrech	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	144 000 Kč	130 000 Kč	§ 222 odst. 6
IX	20	063	G	TX	02	24	text na omítku Luční enklávy - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
IX	20	063	G	TX	02	25	text na omítku Kulturní krajina - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
IX	20	064	G	TX	02	27	text na omítku rohačky - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
IX	20	065	G	TX	02	26	text na omítku Svatojánská postýlka - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	dtto	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
X	21	068	S	PX	03	12	Plexibox na stěně - vzorník (2ks)		CE dodá v nových rozměrech	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	60 000 Kč	54 000 Kč	§ 222 odst. 6
X	21	068	M	MM	05		Kukátko	zrušeno	technicky nevhodné	zrušeno	ano	36 000 Kč		§ 222 odst. 6
X	22	072	G	OB	04	19	obraz na plátno fotoatelier	méněpráce	dodávají AVM,	zrušeno, dodávka jiného dodavatele	ano	69 660 Kč		§ 222 odst. 6
	23	075	S	PX	03	10	Plexibox na stěně - spolky (3 ks)	žemna rozměrů-zmenšení	CE dodá v nových rozměrech	změny obsahu/velikosti exponátů	ano	120 000 Kč	99 400 Kč	§ 222 odst. 6
	23	073	P	OS	01		režerše a zpracování/úprava pohlednic (cca 15ks)		neptořebné	zrušeno	ano	36 000 Kč		§ 222 odst. 6
	23	073	P	OS	01		režie a výběr pohlednic		nepotřebné	zrušeno	ano	24 000 Kč		§ 222 odst. 6
XI	26	085	G	KZ	01	03	kazuistiky na plexi	v tomto místě zrušeno, méněpráce	nevhodné prostorově	zrušeno	ano	10 800 Kč		§ 222 odst. 6
XI	26	086	G	TX	02	30	text na omítku Siřičitanová zkáza - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
XI	26	086	M	MM	09		Kukátko - Skorec vodní	zrušeno, méněpráce	technicky nevhodné	nevhodné tech. řešení , zrušeno	ano	36 000 Kč		§ 222 odst. 6
XI	26	084	G	TX	02	29	text na omítku Socialistický les - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
XI	26	085	G	KZ	01	03	kazuistiky na plexi	v tomto místě zrušeno, méněpráce	nevhodné prostorově	zrušeno	ano	10 800 Kč		§ 222 odst. 6
XI	26	086	G	TX	02	30	text na omítku Siřičitanová zkáza - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
XI	26	086	M	MM	09		Kukátko - Skorec vodní	zrušeno, méněpráce	nevhodné technické řešení	zrušeno	ano	36 000 Kč		§ 222 odst. 6
XII	27	087	G	TX	02	31	text na omítku Nový prales - vysvětlení	pilastr	náhrada přímého polepu potištěným závěsem	vlhkost	ano	1 490 Kč	7 000 Kč	§ 222 odst. 6
	29	091	S	SO	01	09	Sokl konzolový - návštěvní kniha	změna z materiálu SDK/MDF na beton, včetně sedátek, bez vlivu na cenu	změna provedení	berz vlivu na cenu	ne	36 000 Kč	36 000 Kč	§ 222 odst. 6
	33	097	G	OB	61	09	obraz na jiné průsvitný podhled motýli	průsvitný podhled už není v projektu	průsvitný podhled už není v projektu	zrušeno	ano	21 546 Kč		§ 222 odst. 6
	33	097	M	KB	62		Pěnová samolepicí podlaha	změna určení místnosti - dětský koutek v šatně	nepotřebné	zrušeno	ano	12 600 Kč		§ 222 odst. 6
	33	097	S	SD	63	03	Podhled průsvitný s potiskem - šatna	provedení stavby	podhled zrušen kvůli výsledku stavebnímu provedení	podhled zrušen	ano	57 000 Kč		§ 222 odst. 6
	33	097	S	SD	01	34	Předstěna s otvíráním - herna rozvaděč vč. Kce	provedení stavby	nepotřebná	zrušena	ano	9 579 Kč		§ 222 odst. 6
	33	097	S	SD	06	03	Podhled průsvitný s potiskem - herna	provedení stavby	nepotřebný	zrušen	ano	57 000 Kč		§ 222 odst. 6
		---	S	PX	02	01	Otočné panely - kazuistiky(5 desek každý) - plexi	skutečný stav je 5ks, tedy VCP bude za 1ks	zvýšený počet k instalaci	zvýšený počet	ano		2 362 Kč	§ 222 odst. 6
		---	S	PX	02	05	Plexi s distančníkem - portréty	skutečný stav je 4ks, tedy VCP bude za 1ks	zvýšený počet k instalaci	dtto	ano		12 000 Kč	§ 222 odst. 6
	12	---	G	OB	04	03	obraz na plátno hořec	grafika na zábrany	neproveditelné vzhledme k zábranám	zrušeno	ano	47 760 Kč		§ 222 odst. 6

			P	TG			texty pro grafiku (překlad AJ)	150 NS překladů	vypuštěno, neřeší dodavatel	zrušeno	ano	81 000 Kč		§ 222 odst. 6
							grafické práce	cena v rozpočtu 1020Kč/h, navýšení pracnosti grafické přípravy	pracnosti odpovídá navýšení o 187hod		ano		190 740 Kč	§ 222 odst. 6
										celkem za všechny změny		2 282 966 Kč	1 894 229 Kč	

Změnový list 3