

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622051125/02 (ORG 2301)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21321 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu dodatku č. 2 je za statutární město Brno oprávněn
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

zastoupena [REDACTED] generálním ředitelem,
na základě plné moci pověření zaměstnanci:

[REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna

(„objednatel“)

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
oprávnění zaměstnanci:

[REDACTED]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Obnova mobiliáře ve městě Brně“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) doplnění čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III Čas plnění odst. 2 spočívající v posunutí termínu dokončení a předání díla z důvodu nedostupnosti dodávky dodatečně požadovaných zahrazovacích sloupků ze strany objednatele.
 - c) změna čl. IV. Cena díla odst. 1, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,
 - d) změna čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 12, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„5. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2301:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

SO 701 – Obnova mobiliáře ve městě Brně – dodávka a montáž zahrazovacích sloupků248 731,92 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek III. Čas plnění odst. 2 smlouvy o dílo nahrazuje tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 184 kalendářních dní, přičemž lhůta plnění díla počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí účinnosti smlouvy o dílo“.

- 3) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	14 802 178,31 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo</u>	<u>248 731,92 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	15 050 910,23 Kč
DPH ve výši	3 160 691,15 Kč
Celková cena díla vč. DPH	18 211 601,38 Kč

- 4) Článek XIII. Závěrečná ustanovení odst. 12 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací“
- Změnový list č. 1“


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:


Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/028 dne 19.04.2023.

V Brně dne
Za objednatele:


Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2023.05.29
15:08:40 +02'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:


Datum: 2023.05.26
10:00:12 +02'00'

.....
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

**Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce :
"Obnova mobiliáře ve městě Brně"**

CELKEM v Kč bez DPH	15 050 910,23 Kč
---------------------	------------------

Rok 2022	15 050 910,23 Kč											
	2022				2023							
Kvartál	14 022 749,99 Kč			779 428,32 Kč				248 731,92 Kč				
měsíce	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
částka	5 544 440	8 478 310	0	513 397	266 032	0			248 731,92			

**Věcný harmonogram k nabídce :
"Obnova mobiliáře ve městě Brně"**

Stavební objekt/Měsíce	rok 2022						rok 2023									
	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
Obnova mobiliáře																
výroba mobiliáře																
montáž mobiliáře																
Přerušení prací 15.4.2022 - 15.7.2022																
Přerušení prací 16.11.2022 - 11.2.2023																
Přerušení prací - 23.3.2023 - 21.5.2023																
montáž a dodávka litinových sloupků																

Termín ukončení stavebních prací je v souladu s termíny v SoD a platných dodatcích. Plánovaný konec prací na 6/2023 koresponduje s počty dní přerušení stavebních prací z důvodů neležících na straně dodavatele.

V Brně dne
Za objednatele:

Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2023.05.29
15:09:29 +02'00'

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:

Suchánek
Datum: 2023.05.26
10:00:52 +02'00'

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



PŘÍLOHA č. 8

STAVBA: "Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství, fáze I, So 701 – Obnova mobiliáře ve městě Brně" (ORG 2301)		Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 0701 – Obnova mobiliáře ve městě Brně Dodávka a montáž zahrazovacích sloupků, které zabrání najíždění vozidel na zpevněné plochy chodníku, čímž se předejde poškozování chodníku a zvýší se bezpečnost chodců.		PŘÍKAZ Č.: 1
KOMU: OI MMB OD: Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství, fáze I, DATUM: předání příkazu ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: E-mail: [REDAKCE]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž zahrazovacích sloupků DOTČENÉ MÍSTO: SO 701 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace PDPS SO 701 mobiliář – Zahrazovací sloupky zpracovaná PK OSSENDORF s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.1 vícepráce, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 701 je třeba zamezit velmi častému nepovolenému parkování osobních aut a dodávek na chodnicích, zejména na rohu objektu u cukrárny (budova č.18) a dále podél západní strany u budov č.16,17 a 18. Dlažba není určena pro pojíždění vozidel a dochází tak k poškození dlažby (u bezfazetové dlažby dochází k odštípání hran) a prosedání plochy. Řešením je dodatečné umístění sloupků, které budou zabraňovat najíždění vozidel na chodník. [REDAKCE]		
NAVRHL: [REDAKCE]		DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____		DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDAKCE]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDAKCE]	

PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství, fáze I, So 701 – Obnova mobiliáře ve městě Brně" (ORG 2301)	1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1 SO 0701 – Obnova mobiliáře ve městě Brně Dodávka a montáž zahrazovacích sloupků, které zabrání najíždění vozidel na zpevněné plochy chodníku, čímž se předejde poškození chodníku a zvýší se bezpečnost chodců.																	
KOMU: OI MMB OD: Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství, fáze I DATUM: předání ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: E-mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž zahrazovacích sloupků DOTČENÉ MÍSTO: SO 701 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace PDPS SO 701 mobiliář – Zahrazovací sloupky zpracovaná PK OSSENDORF s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.1 vícepráce, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">248 731,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">52 233,70 Kč</td> <td style="text-align: right;">300 965,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">248 731,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">52 233,70 Kč</td> <td style="text-align: right;">300 965,62 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	248 731,92 Kč	52 233,70 Kč	300 965,62 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	248 731,92 Kč	52 233,70 Kč	300 965,62 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	248 731,92 Kč	52 233,70 Kč	300 965,62 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	248 731,92 Kč	52 233,70 Kč	300 965,62 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]																

Dodatek č.1 k SoD ze dne 13.04.2022 „Obnova mobiliáře ve městě Brne“

Přehled Změnových listů - Dodatek č.1

ZL	část	Předmět	MPRC /v Kč bez DPH	VCPR /v Kč bez DPH	ZL celkem /v Kč bez DPH
				248 731,92 Kč	248 731,92 Kč
ZL 1	BKOM	Dodávka a montáž zahrazovacích sloupků	0,00	248 731,92 Kč	248 731,92

Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH					14 802 178,31
Cena celkem dle DoD č.2 v Kč bez DPH					248 731,92 Kč
Cena celkem dle SoD + DoD č. 2 v Kč bez DPH					15 050 910,23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze I - zahrazovací sloupky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

248 731,92

DPH základní
snížená

Základ daně
248 731,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 233,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

300 965,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze I - zahrazovací sloupky

Místo:

Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	248 731,92
HSV - Práce a dodávky HSV	248 731,92
1 - Zemní práce	3 986,44
5 - Komunikace pozemní	3 705,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	241 040,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze I - zahrazovací sloupky

Místo:

Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248 731,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

248 731,92

D 1

Zemní práce

3 986,44

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,750	96,50	940,88	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

VV

"rozebrání zámkové dlažby, bude použita zpět" 9,75

9,750

2	K	131213101	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,850	2 800,00	2 380,00	Dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	---------

PP

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV

"hloubení jamek pro základy sloupků s naložením na dopravní prostředek" 0,85

0,850

3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	0,850	215,00	182,75	Dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	---------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 8 000 m

VV

"odvoz zeminy na skládku" 0,85

0,850

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,445	325,00	469,63	Dle SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	---------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

0,85*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"

1,445

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,850	15,50	13,18	Dle SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	---------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D 5

Komunikace pozemní

3 705,00

6	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	9,750	380,00	3 705,00	Dle SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2

VV

"zpětná pokládka bet. dlažby vč. lože z DK tl. 4cm" 9,75

9,750

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

241 040,48

7	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	39,000	781,00	30 459,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou

VV

"osazení lit. sloupků, vč. bet. základu Z C25/30 XF3" 39

39,000

8	M	74910166R	litinový sloupek vzor "Brno" - konoid	kus	39,000	5 380,00	209 820,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	----------	------------	--

PP

litinový sloupek vzor "Brno" - konoid

9	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	9,750	78,10	761,48	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem


Věc: Vyjádření AD k předloženému dodatku č.2 k Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství fáze I. – Mobiliář SO 801

Po realizaci chodníků v oblasti terminálu DPMB na Mendlově náměstí – úprava veřejného prostranství fáze I. dochází v oblasti terminálu DPMB k velmi častému nepovolenému parkování osobních aut a dodávek na chodnících, zejména na rohu objektu u cukrárny (budova č.18) a dále podél západní strany u budov č.16,17 a 18. Dlažba není určena pro pojíždění vozidel a dochází tak k poškození dlažby (u bezfazetové dlažby dochází k odštípání hran) a prosedání plochy. Na základě pokynu zástupce investora SMB IO MMB byl zpracován projekt na dodatečné umístění sloupků, které budou zabraňovat najíždění vozidel na chodník. Sloupky budou součástí mobiliáře a realizace sloupků vyvolá navýšení ceny díla a prodloužení realizace díla.

Prohlášení AD:

Prohlašuji, že důvody uvedeny výše, byly prověřeny a shledány jako relevantní důvod pro vytvoření finančního a časového dodatku č.2 Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství fáze I. – Mobiliář SO 801.

V Brně 1.3.2023



Důvodová zpráva k dodatku č.2 k Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství fáze I. – Mobiliiář SO 801

Po realizaci chodníků v oblasti terminálu DPMB na Mendlově náměstí – úprava veřejného prostranství fáze I. dochází v oblasti terminálu DPMB k velmi častému nepovolenému parkování osobních aut a dodávek na chodnících, zejména na rohu objektu u cukrárny (budova č.18) a dále podél západní strany u budov č.16,17 a 18. Dlažba není určena pro pojíždění vozidel a dochází tak k poškození dlažby (u bezfasetové dlažby dochází k odštípání hran) a prosedání plochy. Na základě pokynu zástupce investora SMB IO MMB byl zpracován projekt na dodatečné umístění sloupků, které budou zabraňovat najíždění vozidel na chodník. Sloupky budou součástí mobiliáře a realizace sloupků vyvolá navýšení ceny díla a prodloužení realizace díla.

Prohlášení TDI:

Prohlašuji, že důvody uvedeny výše, byly prověřeny a shledány jako relevantní důvod pro vytvoření finančního a časového dodatku č.2 Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství fáze I. – Mobiliiář SO 801.

V Brně 22.2.2023

