


9/6/2/2023

Příloha č. 1

Změnový list č.2 ze dne 9.5.2023

Název stavby:	Vybudování parkoviště v ul. V Zahrádkách
Číslo smluvního vztahu:	SoD č. 263/2/2022
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace dle pod-čl. 5.8 a 5.9 a Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu i termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Původní řešení nepočítalo s výškovou úpravou kabeláže2. Bylo počítáno z celkovou výměnou kanalizační šachty a přípojky3. Původní VV napojení stávajících chodníků ke vchodům na nový chodník neřešil4. Původní geodetické práce před úpravou projektu5. Původní VV a SoD geometrický plán neobsahoval.	
<u>Nové řešení:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Výkopové práce – uložení kabeláže (ruční výkop – výšková úprava kabeláže)2. Nové kanalizační dno a trubní přípojka nebude realizováno3. Výškové úpravy stávajících vchodů do vstupů domu bl.124. Geodetické práce před výstavbou5. Geometrický plán	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Z důvodu uložení kabeláže mimo aktivní zónu a konstrukci vrstev. Rozšíření výkopu v blízkosti kabelového vedení z důvodu rovného položení nových chrániček kabelů.2. Při místním šetření se zástupcem TS Most – bylo na místě dohodnuto, že kanalizační dno s přípojkou není v havarijním stavu a zachová se. Tudíž se bude realizovat jen napojení skruže, nová vpust' a koš.3. Z důvodu narovnání a vyspádování chodníku dle PD bylo nutno upravit napojení nového chodníku na původní komunikaci ke vchodům domu bl.124. Z důvodu přeprojektování PD bylo nutno stavbu znovu geodeticky vytýčit5. Původní VV a SoD s geometrickým plánem nepočítal	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 251 471,98 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 724 281,10 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	56 196,10 Kč
Navýšení ceny díla včetně DPH:	67 997,28 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 307 668,08 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	2 792 278,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.5.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):
Datum: 9.5.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):
Datum: 9.5.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
Datum: 9.5.2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
Datum: 9.5.2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):
Datum: 9.5.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
Datum: **12-05-2023**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):
Datum: **11-05-2023**

