

BD Havlíčkova

cena dle SoD: **92 374 408,58**

bez DPH

strop pro odst. 4
13 856 161,29 15%

Níže se uvádí součty abs. hodnot méněprací i víceprací!!

§ 222 ZZVZ:		odst. 2 bez limitu	odst. 4 max. 15%	odst. 5 max. 50%	odst. 6 max. 50%	odst. 7 bez limitu
		vyhrazené změny dle §100	nemění celkovou povahu	nezbytné dodatečné práce	nemění celkovou povahu	záměna položek - srovnatelné, cena stejná nebo nižší, kvalitativně stejné nebo vyšší
	reálné navýšení:		(de minimis)	změna dodavatele není možná z ekon. nebo tech. důvodů, způsobila by obtíže, ...	nepředvídatelné	
změna ceny smlouvy:	z toho dle odst. 5 a 6:			Věstník!	Věstník!	zpracovat přehled!
3 718 611,20	3 614 174,12		911 352,81	3 132 802,77	4 272 099,19	
4 811 165,66	5 749 871,23		12 944 808,48		6 688 576,80	
7 848 030,39	8 653 358,49				6 325 883,82	
706 456,92	910 824,13				1 115 191,34	
17 084 264,17	18 928 227,97		13 856 161,29	3 132 802,77	18 401 751,15	0,00
18,49%	20,49%		15,00%	3,39%	19,92%	0,00%
	max. 30%					

součet:
tj.:

dodatek č. 2		MNP	VCP	Rozdíl	Absolutní hodnota	
ZL01	Změny bourání, spodní stavba	-30 971,95	131 085,27	100 113,32	162 057,22	4
ZL02	Změna spodní stavby - drenáže	-43 523,38	105 446,20	61 922,82	148 969,58	4
ZL03	Změna za výplně P4A	0,00	600 326,01	600 326,01	600 326,01	4
ZL04	Omitky	-657 925,07	3 037 878,82	2 379 953,75	3 695 803,89	6
ZL05	Bourání mazaniny	0,00	401 791,34	401 791,34	401 791,34	6
ZL06	Podřezání stavby	0,00	174 503,96	174 503,96	174 503,96	6
		-732 420,40	4 451 031,60	3 718 611,20	5 183 452,00	
dodatek č. 3		MNP	VCP	ROZDÍL	Absolutní hodnota	
ZL07	Statické změny	0,00	1 180 758,49	1 180 758,49	1 180 758,49	6
ZL08	Zakládání mikropilot	-506 288,16	2 676 582,52	2 170 294,36	3 182 870,68	6
ZL09	Sanační omitky	-432 417,41	1 381 992,43	949 575,02	1 814 409,84	6
ZL10	betonáž a bednění stropu	0,00	510 537,79	510 537,79	510 537,79	6
		-938 705,57	5 749 871,23	4 811 165,66	6 688 576,80	
dodatek č. 4		MNP	VCP	Rozdíl	Absolutní hodnota	
ZL11	Oprava zdíva po instalacích	0,00	408 094,49	408 094,49	408 094,49	5
ZL12	Žiletka ostění 1.PP	0,00	58 637,45	58 637,45	58 637,45	5
ZL13	Sanační omitky 1.PP- nadspotřeba	0,00	256 538,59	256 538,59	256 538,59	5
ZL14	Ucpávky stupačky	0,00	112 213,19	112 213,19	112 213,19	5
ZL15	Bourání stropu u schodiště	0,00	16 802,39	16 802,39	16 802,39	5
ZL16	Statické provázání nových a starých konstrukcí	0,00	114 459,77	114 459,77	114 459,77	5
ZL17	Asfaltové pásy po zdíva AKU	0,00	28 706,47	28 706,47	28 706,47	6
ZL18	Izolace mezi parkovacími domem a SO.02	0,00	53 734,91	53 734,91	53 734,91	5
ZL19	Speciální prvky do betonu	0,00	55 646,08	55 646,08	55 646,08	5
ZL20	Atika Havlíčkova	0,00	27 931,06	27 931,06	27 931,06	5
ZL21	Kanalizace 1.PP	-95 548,77	393 764,47	298 215,70	489 313,24	5
ZL22	Chybějící průvlaky	0,00	9 432,97	9 432,97	9 432,97	5
ZL23	Přístavek	0,00	23 556,28	23 556,28	23 556,28	5
ZL24	Sanace výztuže vodorovných konstrukcí	0,00	1 506 442,35	1 506 442,35	1 506 442,35	5
ZL25	Budky	0,00	91 206,37	91 206,37	91 206,37	6
ZL26	Městská policie	-671 703,69	5 406 991,65	4 735 287,96	6 078 695,34	6
ZL27	Vodoměry	-38 075,64	89 200,00	51 124,36	127 275,64	6
		-805 328,10	8 653 358,49	7 848 030,39	9 458 686,59	
dodatek č. 5		MNP	VCP	Rozdíl	Absolutní hodnota	
ZL28	chybějící část stropní konstrukce nad 5.NP	0,00	16 415,95	16 415,95	16 415,95	6
ZL29	výrazné nerovnosti horního líce u stávajícího stropu nad 5.np	0,00	22 304,60	22 304,60	22 304,60	6
ZL30	úprava nové stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP	0,00	11 980,54	11 980,54	11 980,54	6
ZL31	záměna původních vodoměrů	-89 200,00	35 419,20	-53 780,80	124 619,20	6
ZL32	Realizace výpni otvorů výrobků Z1/56p,Z/43,Z1108P	-94 071,90	0,00	-94 071,90	94 071,90	6
ZL33	Dozdění akustického dělicí zdíva bytů ve 2. - 5Np	0,00	18 950,40	18 950,40	18 950,40	6
ZL34	Strop lávky 3 střešní světlíky	0,00	3 709,52	3 709,52	3 709,52	6
ZL35	Sklopné okno Z1/34	0,00	3 507,20	3 507,20	3 507,20	6
ZL36	Řešení nevyhovujícího stavu žb. Věnce na ose 1-B až 1/C	0,00	11 999,63	11 999,63	11 999,63	6
ZL37	Záměna klimatizační jednotky pro serverovny MP	-21 095,31	135 088,00	113 992,69	156 183,31	6
ZL38	Izolace EPS kročejová v tl30mm	0,00	195 746,17	195 746,17	195 746,17	6
ZL39	Černá fólie - prosklená stěna Z2/8 a Z2/9	0,00	133 591,44	133 591,44	133 591,44	6
ZL40a	Revizní trasy pro budoucí kabelové trasy SIL a SLP	0,00	163 238,11	163 238,11	163 238,11	6
ZL40b	Doplňení kabelů SLP v prostorách MP	0,00	107 412,71	107 412,71	107 412,71	6
ZL40c	Přívodní kabel pro diesel agregát	0,00	51 460,66	51 460,66	51 460,66	6
		-204 367,21	910 824,13	706 456,92	1 115 191,34	