


Protokol o změně díla

Změnový list č. 41

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO102.1		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Navržena změna úpravy dopojení VZT potrubí v pergolách a doplnění izolace.			
Odůvodnění změny:			
S ohledem na skutečné vyústění odvodního VZT potrubí v 6.NP a nutnosti jeho zaústění do prostoru uvnitř pergoly je nezbytné provedení úpravy na potrubí . Soušasně bylo navrženo doplnění kaučukové izolace proti rosení. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	122 580,17	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	122 580,17	
	Výše DPH sazba:	15%	18 387,03
	náklady na změnu vč. DPH	140 967,20	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) CN Temex; 2)Schéma propojení potrubí Položkový rozpočet.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 400400	Zakázka Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži	
Označení rozpočtu ZL_041	Název rozpočtu Vzduchotechnika pergoly	

Název stavby:	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	122 580,17 Kč
		DPH	18 387,03 Kč
		DPH 15%	18 387,03 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	140 967,20 Kč

Poznámka: