


**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 50**

Předmět díla:	<b>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</b>		
Objekt:	SO102.1		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Úprava zábradlí 6.NP a doplnění zajišťující ocelové konstrukce.			
Odůvodnění změny:			
S ohledem na funkčnost a bezpečnost navrženého zděného zábradlí u podesty schodiště v 6.NP, byla doplněna pomocná ocelová konstrukce. Realizaci změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	15 105,28	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	15 105,28	
	Výše DPH sazba:	15%	2 265,79
	náklady na změnu vč. DPH	17 371,07	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) schéma pomocné ocel konstrukce		
	Položkový rozpočet.		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>400400</b>	Zakázka <b>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL_050</b>	Název rozpočtu <b>Zábradlí 6.NP</b>	

Název stavby:	<b>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</b>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	15 105,28 Kč
		DPH	2 265,79 Kč
		DPH 15%	2 265,79 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>17 371,07 Kč</b>

*Razítka a podpis*

*Razítka a podpis*

**Poznámka:**