

Protokol o změně díla

Změnový list č. 62

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži
Objekt:	SO102.1
Objednatel:	Město Kroměříž
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
TDI:	
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Provedení atypické úpravy střešního plášt v místě pergoly.

Odůvodnění změny:

Na základě nutné úpravy odvodního potrubí VZT v míst pergol, je nutné provést atypickou úpravu konstrukce střešního plášt v uvedeném místě se zvýšeným důrazem na detaily v místě prostupů plášt. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		71 583,69
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		71 583,69
	Výše DPH sazba: 15%		10 737,55
	náklady na změnu vč. DPH		82 321,24
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: 1)		
	Položkový rozpočet.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

400400

Zakázka

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži



Označení rozpočtu

ZL_062

Název rozpočtu

Izolace střecha - pergoly

Název stavby:

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Objednatel:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Grepl Adam

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	71 583,69 Kč
DPH	10 737,55 Kč
DPH 15%	10 737,55 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	82 321,24 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka: