


Protokol o změně díla

Změnový list č. 66

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO102.1		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění prvků elektro UPS a SLP na základě upřesňujících požadavků .			
Odůvodnění změny:			
Na základ upřesnění typů požárních ventilátorů v CHÚC z jednofázového na 3-fázové , je nutné provést dodatečné dozbrojení rozvaděče EL a záložního systému UPS nad rámec PD. Na základě dodatečných požadavků budou doplněny koncové datové zásuvky vč. kabeláže UTP. Na dodatečný požadavek bude doplněn optický propoj , měřicí protokol optických propojů a patch panel a propoj pro O2. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	521 247,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	521 247,00	
	Výše DPH sazba:	15%	78 187,05
	náklady na změnu vč. DPH	599 434,05	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1)CN - elektro		
	Položkový rozpočet.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 400400	Zakázka Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži	
Označení rozpočtu ZL_066	Název rozpočtu Kabely elektro	

Název stavby:	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	521 247,00 Kč
		DPH	69 088,82 Kč
		DPH 15%	69 088,82 Kč
		DPH 0%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	590 335,82 Kč

Razítka a podpisy

Razítka a podpisy

Poznámka: