


Protokol o změně díla

Změnový list č. 70

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO505.1		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Úprava sanace podloží komunikace ve dvorní části .			
Odůvodnění změny:			
<p>Na základě odborného posouzení stávajícího podloží v místě plánovaných komunikací ve dvorní části , je nezbytná změna technologie úpravy a stabilizace velmi nevhodného podloží. Navržená zemní pláň komunikace a parkovacích ploch se nachází těsně při hladině podzemní vody, která výrazně a negativně ovlivňuje vlastnosti zemní pláně. Úpravu podloží je nutno realizovat v celé ploše oproti původnímu předpokladu. Při realizaci je kladen důraz na dodržení technologie a nezhodnocení pláň! Realizaci změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 212 651,78	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-239 049,36	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	973 602,42	
	Výše DPH sazba: 15%	146 040,36	
	náklady na změnu vč. DPH	1 119 642,78	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: 1) Návrh technologie sanace komunikace - Ing. Hetmánek		
	Položkový rozpočet.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 400400	Zakázka Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži	
Označení rozpočtu ZL_070	Název rozpočtu Sanace podloží	

Název stavby:	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	973 602,42 Kč
		DPH	146 040,36 Kč
		DPH 15%	146 040,36 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	1 119 642,78 Kč

Poznámka: