

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [redacted]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [redacted]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

a

Zhotovitel:

STAVER Luže s.r.o.

Sídlo: Zdislav 38, Luže 538 54

Zastoupený: Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Petr Kerhart, tel.: [redacted]

Marcel Kusý, tel.: [redacted]

E-mail/telefon: [redacted]

IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240

Bank. spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.12.2022, na akci: **Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč-DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY** (dále jen **SoD**) takto:

II. Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy ZL 01, 02, 03, 05c, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32a a 32b jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2 SoD.

V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH 23.920.219,03Kč
DPH 21 % 5.023.246,00Kč
Cena vč. DPH 28.943.465,03Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 24.842.359,29 Kč
DPH 21 % 5.216.895,45 Kč
Cena vč. DPH 30.059.254,74 Kč

Změnové listy:

| | |
|--|-------------------------|
| ZL 01 - Zárubně II. a III. etapa | + 163.297,37 Kč bez DPH |
| ZL 02 - Posuvné okno III. etapa | + 20.459,17 Kč bez DPH |
| ZL 03 - Oprava omítek v m.č. 214 II. etapa | + 21.753, 10 Kč bez DPH |
| ZL 05c - Elektro doplnění výstroje rozvaděčů a kabeláže II. a III. etapa | + 368.053,09 Kč bez DPH |
| ZL 06 - Odpočet hydroizolace II. etapa | - 214.705,17 Kč bez DPH |
| ZL 07 - Odpočet ocel - výdejní okna II. etapa | - 13.413,28 Kč bez DPH |
| ZL 09 - Odpočet poklopy III. etapa | - 21.648,94 Kč bez DPH |
| ZL 10 - Dlažba - doplnění II. a III. etapa | + 39.748,94 Kč bez DPH |
| ZL 12 - Odstranění nátěrů ze st. zárubní, II. a III. etapa | - 4.642,56 Kč bez DPH |
| ZL 14 - Přesun podlahy m.č. 115 do III. etapy | + 97.089,50 Kč bez DPH |
| ZL 20 - Úprava otvorů pro zárubně II. a III. etapa | + 22.081,10 Kč bez DPH |
| ZL 21 - Montáž podlahových vpustí ve varně II. etapa | + 99.743 Kč bez DPH |
| ZL 22 - Samonivelační stěrka II. etapa | + 125.706,33 Kč bez DPH |
| ZL 24 - Přesuny hmot III. etapa | + 56.281,52 Kč bez DPH |
| ZL 26 - Zrcadlo pro imobilní III. etapa | +2.950 Kč bez DPH |
| ZL 27 - Nerezové rohy na zeď | + 57.060 Kč bez DPH |
| ZL 30 - WC pro imobilní III. etapa | + 11.095 Kč bez DPH |
| ZL 32a - Odpočet VTP I. etapa (UN) | - 96.837,36 Kč bez DPH |
| ZL 32b - Odpočet VTP II. a III. etapa, vícepráce ZTI II a III. etapa | + 96.837,36 Kč bez DPH |

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH 25.832.254,13 Kč
DPH 21 % 5.424.773,36 Kč
Cena vč. DPH 31 257 027,49 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 2 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 29.5.2023, usnesením č. 17/9/2023-I.

V Přelouči dne

V Luži dne

.....
Město Přelouč
Martin Šmíd
Starosta města

.....
STAVÉR Luže s.r.o.
Petr Kerhart
Jednatel

.....
STAVÉR Luže s.r.o.
Marcel Kusý
Jednatel

Přílohy

1. Změnový list ZL 01
2. Změnový list ZL 02
3. Změnový list ZL 03
4. Změnový list ZL 05c
5. Změnový list ZL 06
6. Změnový list ZL 07
7. Změnový list ZL 09
8. Změnový list ZL 10
9. Změnový list ZL 12
10. Změnový list ZL 14
11. Změnový list ZL 20
12. Změnový list ZL 21
13. Změnový list ZL 22
14. Změnový list ZL 24
15. Změnový list ZL 26
16. Změnový list ZL 27
17. Změnový list ZL 30

18. Změnový list ZL 32a

19. Změnový list ZL 32b