

## **D O D A T E K   č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami  
na akci: Cyklo Komoř-Lahov-návaznosti Vltava, Praha 12, č. akce 2950111**

**číslo dodatku objednatele: 3/22/6100/087/1 PID: TSKAX000WE44**

**číslo smlouvy objednatele: 3/22/6100/087   PID: TSKRP009988N**

**číslo smlouvy dodavatele: 2022185**

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **1)   DAP. a.s.**

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 265 08 583

DIČ: CZ26508583

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7520

zastoupena: Ing. Jiřím Kilingrem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

Petrem Loudou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

dále též jako „vedoucí společník“

a

#### **2)   SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

dále též jako „společník 2“

a

**3) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11881

zastoupena: Ing. Janem Trískou, předsedou představenstva

Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva

Ing. Terezou Neugebauerovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně)

dále též jako „společník 3“

a

**4) Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6848

zastoupena: Brightwater a.s., IČO: 045 89 726

při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Vítězslav Štumpf, člen představenstva

dále též jako „společník 4“

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnost s názvem: **“Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II“** a které na základě plné moci ze dne 24.07.2020 a dodatku č. 1 ze dne 23.10.2020 zastupuje vedoucí společník DAP. a.s.

bankovní spojení: 5315486968/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

(dále také jako „Zhotovitel“)

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k dílčí Smlouvě o dílo **„Cyklo Komoř-Lahov-návaznosti Vltava, Praha 12, č. akce 2950111“** ze dne 04.08.2022 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu provedení dodatečných stavební prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

#### *Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ*

1. Z důvodu nutnosti zajistit bezpečnost cyklistů, bylo doplněno ocelové zábradlí na trase, a to v místech oblouků. Dále bylo nutné vyklidit a odvézt na skládku náletové křoviny, travní drny a pařezy po přechozím kácení, které nebylo součástí původního díla, stejně tak jako bylo nutné zajistit dodatečné osetí svahu hydroosevem ve staničení km 0,480 – 0,590.

Tyto vícepráce si vyžádaly prodloužení termínu realizace, a to o pět (5) kalendářních dní.

2. Z důvodu požadavku objednatele na zajištění bezpečnosti a znemožnění vjezdu osobních automobilů na cyklostezku bylo dílo doplněno o 2 ks sklopných „parkovacích sloupků“.

#### *Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ*

1. Z důvodu nutnosti zajistit dostatečně únosnou zemní pláň, kdy provedené statické zatěžovací zkoušky prokázaly, že její stávající hodnoty byly nevyhovující, byla provedena úprava zemní pláně v aktivní zóně půdní frézou přidáním geosolu C50 v množství 2 %.
2. Z důvodu nutnosti zajistit dostatečně únosný zásyp nad betonovým propustkem v km 0,550 – 0,600, kdy provedené statické zatěžovací zkoušky prokázaly, že jeho stávající hodnoty byly nevyhovující, byla provedena úprava zásypu půdní frézou přidáním geosolu C50 v množství 4 % a dále pak i nadvýšena ochranná vrstva ze štěrkodrti o 300 mm.

Tyto dodatečné práce si vyžádaly prodloužení termínu realizace, a to o pět (5) kalendářních dní.

3. Z důvodu nutnosti zajistit dostatečně únosný zásyp i po zimním období bylo nutné ve staničení km 0,550 – 0,600, provést odstranění vrchní vrstvy násypového tělesa a následně provést sanaci štěrkových vrstev na vyhovující modul přetvárnosti a poměry Edef2 / Edef1.

Tyto dodatečné práce si vyžádaly prodloužení termínu realizace, a to o sedm (7) kalendářních dní.

3. O vícepráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla, stejně tak jako i doba plnění díla.
4. V souvislosti s výše uvedenými zjištěními se smluvní strany dohodly na změně čl. 3 Smlouvy (MÍSTO A DOPBA PLNĚNÍ) a čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), tak jak je níže uvedeno.

### **Článek III.**

#### **Změna čl. 3. Smlouvy (MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ)**

1. Článek 3. odst. 3.2 Smlouvy o dílo se věta první nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje – **s ohledem na nutnost pozastavení prací v období nevhodných klimatických podmínek** (zimní období) – dokončit Dílo v termínu **maximálně do 30.04.2023** („Doba realizace“).

2. Ostatní ustanovení čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se nemění.

**Článek IV.**  
**Změna čl. 11. Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)**

1. Článek 11. odst. 11.1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena dle Smlouvy bez DPH                                 | 12 501 358,00 Kč        |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/4 ZZVZ bez DPH | 1 282 005,18 Kč         |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/6 ZZVZ bez DPH | 979 596,36 Kč           |
| <b>Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>         | <b>14 762 959,54 Kč</b> |

2. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Přehled změn stavby

Praze dne 31.5.2023

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

Za Zhotovitele:

DAP. a.s.

---

Ing. Josef Richtř  
místopředseda představenstva

---

Mgr. Petr Ondrášek  
generální ředitel a člen představenstva