

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: S_2022_05

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).**1.2 Zhotovitel:**

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Daniel Příbyl – jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných prací v částce 615 336,57 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených metodikou pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací jako součást změnového listu a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	102 839 000,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	4 755 619 23 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3	4 661 130,73 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 4	615 336,57 Kč bez DPH
Cena SoD + dodatek 2 +3+4	112 871 086,53 Kč bez DPH

2.2.1.1 čl. 1.2 zhotovitel stavby – změna zástupce na pana Daniela Přibyla dle výpisu z OR, který je nedílnou přílohou dodatku č.4.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 03

2. Výpis z OR

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Daniel Příbyl
jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2023	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 24.04. 2023	
Název akce: UL038315 ÚSTÍ N.L., SEBUZÍN, CÍRKVICE, DOLNÍ ZÁLEZLY - ODSTRANĚNÍ KANALIZAČNÍCH VÝUSTÍ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 03 – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: 01 Stoka E1 – na stoce E1 je v odlehčovací komoře u ČSOV+OK Dolní Zálezly navržené kanalizační deskové šoupě DN 300, výkaz výměr obsahuje toto šoupě v dimenzi DN 600 <i>na stoce DN 300</i> , a proto bude opraven původní rozpočet 02 Stoka B – na stoce B budou do žlb prefabrikovaných OK 47,48 a 49 doplněna kanalizační desková nestoupavá vřetenová šoupata DN 300 dle PD, bude doplněno do původního výkazu výměr 03, 04, 05, 06 – změna technologie společné znění – aktualizace technologického výpočtu ČOV z roku 2014 a zkušenostmi provozu ČOV obdobné velikosti 03 Technologie Aktivační nádrže – na základě odsouhlasené změny technologie dojde k obměně aeračního systému z původně 300m3/hod na nově navržené 150 m3/hod včetně záměny míchadla pro menší nádrž a doplněním 2 čerpadel včetně jeřábků a souvisejícího potrubí pro interní recirkulaci 04 Technologie Dosazovací nádrže – na základě změny dojde k úpravě strojního vybavení a budou doplněna 2 ponorná čerpadla vratného kalu včetně nerezových jímek, <i>bude upraveno zařízení na zachycování plovoucích nečistot</i> 05 Technologie Kalojemu – na základě změny technologie dojde k obměně aeračního systému z původně navrženého 90 m3/hod na nově 140 m3/hod, současně dojde k úpravě dimenze potrubí kalové vody 06 Technologie Dmychárna – na základě změny technologie budou obměněna dmychadla, původně navržené od firmy Kubiček (3D28C-080K) budou nahrazena dmychadly od společnosti AERZEN GM 3S-Delta Blover s vyšší účinností. 08 ČSOV + OK + Lapák šterku ČOV Sebusín – při realizaci zemních prací byla zjištěna vyšší hladina spodní vody pod úrovní terénu <i>v místě založení objektů</i> . Proto bude nutné změnit způsob založení šachty. Čerpadlem bude snížena hladina podzemní vody, prohloubí se stavební jáma, provede se sanace základové spáry lomovým kamenem fr. 63-125 mm na tloušťku 400 mm, zřídí se vrstva ŠDa fr. 0-31 mm v úrovni pod panely v tloušťce 200 mm. Následně se osadí ŽB panely ve dvou vrstvách pro osazení vlastní ŽB PREFA sestava ČSOV+OK+LŠ. 09 Trubní rozvody – dešťová kanalizace – navržená dešťová kanalizace dle PD bude doplněna původního výkazu výměr 10 ČOV zdravotně technická instalace – navržené venkovní svodné potrubí dešťové kanalizace bude řešeno přes lapače střešních splavenin včetně tvarovek dle PD a doplněno do výkazu výměr 11 Stoka A šachta Š10 – na stoce A je dle PD řešeno 10 kanalizačních šachet, šachta Š10 v PD označena jako Š7a bude doplněna do původního výkazu výměr					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 615 336,57 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 112 871 086,53 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
Cena dle SoD 102 839 000,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 4 755 619,23 Kč bez DPH Dodatek č. 3 4 661 130,73 Kč bez DPH ZL 03 615 336,57 Kč bez DPH	
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 615 336,57 Kč bez DPH , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,60 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 510 734,70 Kč bez DPH, tj. 2,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 895 398,13 Kč bez DPH, tj. 1,84 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 12 365 187,39 Kč bez DPH, tj. 12,02 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 333 100,86 Kč bez DPH, tj. 2,27 % nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. datum	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.</i> 1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) <i>Doplňtí vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.</i> - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ - nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO	

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

... Datum 17.-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.