



KUJIP01L8PKV

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2022 (ID smlouvy: 156263) na akci
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Stavební úpravy ODN 2,3“

KE SML. 4926/22
J. 1977

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Hana Kašíková, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 225; +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.
se sídlem:	Nové Město na Moravě, Maršovská 710, PSČ 592 31
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Vladimír Ostatek
tel./fax:	+420 724 143 323 / kutra@staredo.cz
IČO:	28270495
DIČ:	CZ28270495
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-1583790247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 57672

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2022 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1-2, 6-7 změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 3-4, 8 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 5, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 15 502 112,42 Kč
slovy: patnáctmilionůpětsetdvatisícstodvanáct korun českých a čtyřicetdva haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 13 711 000,00 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH: 1 878 262,42 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 87 150,00 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 1 791 112,42 Kč

III) Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Přílohy: : Změnové listy č. 1 - 8

V Novém Městě na Moravě

V Jihlavě

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing.
Zdeněk
Kutra

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:31:50 +02'00'

.....
Zdeněk Kutra
jednatel

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel
Janoušek
Datum: 2023.05.29
11:18:38 +02'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Soupis Změnových listů

Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2,3
ceny bez DPH

změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ

	Méněpráce	Vícepráce
ZL1	0,00 Kč	45 641,00 Kč
ZL2	0,00 Kč	249 607,61 Kč
ZL6	0,00 Kč	15 990,95 Kč
ZL7	0,00 Kč	108 460,23 Kč
Celkem	0,00 Kč	419 699,79 Kč

změny podle § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ

	Méněpráce	Vícepráce
ZL3	0,00 Kč	27 852,00 Kč
ZL4	0,00 Kč	212 806,86 Kč
ZL8	-87 150,00 Kč	828 683,77 Kč
Celkem	-87 150,00 Kč	1 069 342,63 Kč

změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ

	Méněpráce	Vícepráce
ZL5	0,00 Kč	389 220,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	389 220,00 Kč

SoD cena	13 711 000,00 Kč
celková cena víceprací-méněpráce	1 791 112,42 Kč
Celková cena po uzavření dodatku	15 502 112,42 Kč


Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Kutra



STAREDO s.r.o.

Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495


Objednatel:
Ing. Hana Kašíková



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

5

TDS:
Martin Zedníček



Autorský dozor:
Bc. Luděk Nedělka



STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL1

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

ELEKTRO

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká zařízení TOTAL STOP, CENTRAL STOP

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním řešení byly uvažovány s doplněním tlačítek TOTAL STOP, CENTRAL STOP do exteriéru před vstup do 2.PP

Nové řešení:

- Dle nového řešení budou provedeny tlačítka v rozsahu dle PD

Zdůvodnění změny:

- Tlačítka a k nim nutná kabeláž nebyla součástí výkazu výměr, který je přílohou smluvního rozpočtu

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 45.641,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Kutra

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.25
0827:34 +0200

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	1	Doplnění tlačítek Central stop a Total stop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				45 641,00
1	2110	kabel CHKE-V 3x1,5	m	45,00000	102,00	4 590,00
2	M211	demontáž stáv jističe	ks	1,00000	710,00	710,00
3	M2111	Výchozí revize dílčí částí vč. zprávy	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00
4	M212	D+M jistič 3VA 160A s vyp. cívkou	ks	1,00000	18 379,00	18 379,00
5	M213	relé 24V/10A DC	ks	1,00000	2 277,00	2 277,00
6	M214	zdroj UPS 24V DC pro vyp. cívky	ks	1,00000	10 755,00	10 755,00
7	M215	poj.odpínač STI s poj.6A gG	ks	1,00000	1 157,00	1 157,00
8	M216	jistič LTN 2B/1	ks	1,00000	594,00	594,00
9	M217	úprava masky rozvaděče	ks	1,00000	2 017,00	2 017,00
10	M218	Tlačítko CENTRAL STOP	ks	1,00000	1 231,00	1 231,00
11	M219	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,00000	1 231,00	1 231,00

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL2

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

STAVEBNÍ ČÁST 1.NP

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká hliníkových výplní otvorů

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním řešení byly uvažovány s výměnou hliníkových dveří z oddělení do prostoru schodiště v 1.NP

Nové řešení:

- Dle nového řešení budou dveře vyměněny a na stávající dveře budou doplněny přídržné magnety – 2kusy

Zdůvodnění změny:

- Nové hliníkové dveře nebyly součástí výkazu výměr. Přídržné magnety byly doplněny z provozních požadavků oddělení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 249.608,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Kutra

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:28:02 +02:00

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	2	Hliníkové výplně otvorů 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				214 488,00
1	766711021R00	Montáž hliníkových vstupních dveří s vypěněním 2,308+2,308+2,18+2,18	m	8,97600	500,00	4 488,00
				8,97600		
2	640004	Vstupní dveře hliníkové do otvoru 2810x2308mm dle rozpisu v PD. ozn. P/1.01	kus	1,00000	210 000,00	210 000,00
		1 :				
		1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				972,82
3	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních s vyvážením křídla	m2	6,48548	150,00	972,82
		P1.01 : 2,308*2,81		6,48548		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4,13
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,00344	1 200,00	4,13
Díl: 799		Ostatní				23 000,00
5	7991	Doplnění přídržných magnetů na stávající únikové dveře z 1.NP (bez napojení na EPS a el. ovládání)	ks	2,00000	11 500,00	23 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				394,01
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,78354	20,00	35,67
		0,16214*11		1,78354		
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,94568	40,00	77,83
		0,16214*12		1,94568		
8	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16214	250,00	40,54
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,16214	350,00	56,75
10	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	0,16214	130,00	21,08
11	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,16214	1 000,00	162,14
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 748,65
12	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	10 748,65	10 748,65

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo: ZL3

Datum vydání ZL: 27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

ELEKTRO

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká propojení stávajících optických kabelů a telefonních rozvodů do nově dodaného rozvaděče v 1.PP

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním řešení nebylo s úpravou stávajících kabelů uvažováno

Nové řešení:

- Dle nového řešení bude vše napojeno do jednoho RACKU V 1.PP

Zdůvodnění změny:

- Sjednocení kabelových rozvodů do jednoho systému

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 27.852,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Kutra

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:28:24 +0200

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	3	Změny slaboproud 2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Přeložení stáv. optických kabelů do nového dat. rozvaděče				16 575,90
1	21	Odpojení opt. patch cordů, popis a označení	ks	7,00000	93,50	654,50
2	22	Měření opt. vlákna MM, před odpojením	ks	36,00000	88,00	3 168,00
3	23	Demontáž/montáž optických patch panelů	ks	2,00000	272,80	545,60
4	24	Odpojení kabelu, přeložení do nového rozvaděče a zapojení opt. patch cordů	ks	3,00000	979,00	2 937,00
5	25	Měření opt. vlákna, MM, zprac.protokolů	ks	36,00000	148,50	5 346,00
6	26	Svár opt. vlákna, MM	ks	10,00000	272,80	2 728,00
7	27	Pomocné montážní práce	hod	2,00000	385,00	770,00
8	28	Příchytky, stahovací pásky, upevňovací materiál, drobný mont. materiál	ks	1,00000	110,00	110,00
9	29	Vedlejší náklady - dopravné	km	24,00000	13,20	316,80
Díl: M21		Napojení nového dat. rozvaděče na telefonní rozvody				11 276,10
10	M211	Kabel Syfky 50x2x0,5, protažení, uložení	m	25,00000	169,40	4 235,00
11	M212	Ukončení kabelu SYFKY V rozvaděči	ks	2,00000	210,10	420,20
12	M213	Kab. SYFKY 50x2x0,5, ukončení na zář.sv.	ks	2,00000	526,90	1 053,80
13	M214	Patch panel tel. 50xRJ45, 1U	ks	1,00000	1 152,80	1 152,80
14	M215	Kabel prop. RJ45/RJ45, telefonní, 2m	ks	25,00000	58,30	1 457,50
15	M216	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	385,00	2 310,00
16	M217	Příchytky, stahovací pásky, upevňovací materiál, drobný mont. materiál	ks	1,00000	330,00	330,00
17	M218	Vedlejší náklady - dopravné	km	24,00000	13,20	316,80

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL4

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Popis změny, technického řešení:

- Kompletní rekonstrukce stávající koupelny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním řešení nebylo s úpravou uvažováno

Nové řešení:

- Dle nového řešení bude stávající koupelna kompletně vybourána a následně provedena nově

Zdůvodnění změny:

- stávající podlaha v koupelně má obrácený spád na podlaže, při sprchování pacienta zatéká dveřmi do pokoje

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 212.807,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:28:49 +02'00'

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	4	Rekonstrukce koupelna m.č.104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 052,56
1	602011191R00	Podkladní nátěr pod štukové omítky (2,4+1,66)*2*(3,4-2,1) 3,98	m2	14,53600 10,55600 3,98000	70,00	1 017,52
2	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější ruční tloušťka vrstvy 2 mm (2,4+1,66)*2*(3,4-2,1) 3,98	m2	14,53600 10,55600 3,98000	140,00	2 035,04
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 118,28
3	632411150	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 30 Cemix 030, 30 MPa 3,98	m2	3,98000 3,98000	827,00	3 291,46
4	632419104	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 4 mm 3,98	m2	3,98000 3,98000	369,00	1 468,62
5	632411904R00	Penetrace podkladů pro podlahy vč. očištění, vysátí 3,98	m2	3,98000 3,98000	90,00	358,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				517,40
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 3,98	m2	3,98000 3,98000	130,00	517,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				238,80
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 3,98	m2	3,98000 3,98000	60,00	238,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 876,74
8	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	250,00	250,00
9	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	160,00	160,00
10	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m (2,4+1,66)*2*(3,4-2,1) 3,98	m2	14,53600 10,55600 3,98000	40,00	581,44
11	960001	Ostatní pomocné demontážní a bourací práce (demontáž drobných prvků objektu) nezměřitelné, dle skutečnosti	hod	16,00000	600,00	9 600,00
12	960004	Demontáž umyvadel se zpětnou montáží dle PD	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
13	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm 3,98*0,15	m3	0,59700 0,59700	2 000,00	1 194,00
14	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické 3,98	m2	3,98000 3,98000	50,00	199,00
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (2,4+1,66)*2*3,4	m2	27,60800 27,60800	100,00	2 760,80
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (2,4+1,66)*2*2,1	m2	17,05200 17,05200	125,00	2 131,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				553,27
17	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,46106	1 200,00	553,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 602,88
18	711212002	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapelastik (fa Mapei), tl. 2 mm 3,98 (2,4+1,66)*2*2,1	m2	21,03200 3,98000 17,05200	641,00	13 481,51

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	4	Rekonstrukce koupelna m.č.104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	21,03200	60,00	1 261,92
20	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	16,52000	180,00	2 973,60
		(2,4+1,66)*2+2,1*4		16,52000		
21	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	177,17030	5,00	885,85
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 049,83
22	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	16,52000	85,00	1 404,20
		(2,4+1,66)*2+2,1*4		16,52000		
23	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	3,00000	250,00	750,00
24	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,98000	60,00	238,80
		3,98		3,98000		
25	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,98000	750,00	2 985,00
		3,98		3,98000		
26	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně včetně silikonu	m2	3,98000	25,00	99,50
		3,98		3,98000		
27	59782031R	Keramická dlaždice 20x20 cm, šedá, protiskluzná cenová hladina 500Kč/m2, dle PD	m2	4,37800	500,00	2 189,00
		3,98*1,1		4,37800		
28	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	76,66500	5,00	383,33
Díl: 781		Obklady keramické				26 297,40
29	24551347.AA	Nátěr penetrační - koncentrát	l	9,00000	250,00	2 250,00
30	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,05200	60,00	1 023,12
		(2,4+1,66)*2*2,1		17,05200		
31	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně univerzální silikon	m	17,05200	20,00	341,04
		(2,4+1,66)*2*2,1		17,05200		
32	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč. zakončení nerezovou lištou (dle PD)	m2	17,05200	750,00	12 789,00
		(2,4+1,66)*2*2,1		17,05200		
33	597813740R	Obkládačka 20x20 bílá mat cenová hladina 500Kč/m2, dle PD	m2	18,75720	500,00	9 378,60
		17,052*1,1		18,75720		
34	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	257,81760	2,00	515,64
Díl: 783		Nátěry				800,00
35	783125630R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní, barva antracit, 2x email dle PD	m2	2,00000	400,00	800,00
Díl: 784		Malby				944,84
36	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x disperzní, dle PD	m2	14,53600	15,00	218,04
37	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x disperzní, dle PD	m2	14,53600	50,00	726,80
		(2,4+1,66)*2*(3,4-2,1)		10,55600		
		3,98		3,98000		
Díl: 799		Ostatní				350,00
38	799002	Přechodová lišta, osazení a dodávka, specifikace dle PD	m	1,00000	350,00	350,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 691,84
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,75161	20,00	695,03
		3,86129*9		34,75161		
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,61290	40,00	1 544,52
		3,86129*10		38,61290		

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	4	Rekonstrukce koupelna m.č. 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	3,86129	200,00	772,26
42	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,86129	250,00	965,32
43	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,86129	350,00	1 351,45
44	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	3,86129	130,00	501,97
45	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,86129	1 000,00	3 861,29
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 144,22
46	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	4 144,22	4 144,22

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	4b	Rekonstrukce koupelna m.č.104 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 253,00
1	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	13,00000	221,00	2 873,00
2	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	12,00000	365,00	4 380,00
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				15 250,00
3	900001RZTI	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	5,00000	300,00	1 500,00
4	900002RZTI	Nepředvídané práce, koordinační činnost	hod	16,00000	300,00	4 800,00
5	900003RZTI	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	900004RZTI	Nápojení na stávající vývod splaš. kan., přesnou polohu nápoje bodu nutno ověřit na stavbě	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
7	900005RZTI	Nápojení na stávající rozvody vody, přesnou polohu ověřit na stavbě	ks	3,00000	650,00	1 950,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 342,50
8	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	13,00000	152,50	1 982,50
9	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,00000	280,00	3 360,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				846,36
10	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,70530	1 200,00	846,36
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 171,62
11	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	15,00000	40,00	600,00
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	450,00	4 050,00
13	721176104	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	431,00	1 724,00
14	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	1 200,00	2 400,00
15	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	100,00	100,00
16	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	150,00	150,00
17	721211501R00	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN75 s mřížkou včt. montáže	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
19	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	15,00000	40,00	600,00
20	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,04762	1 000,00	47,62
Díl: 722		Vnitřní vodovod				28 057,29
21	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	30,00000	25,00	750,00
22	722171913R00	Odříznutí plastové trubky D do 25 mm	kus	4,00000	15,00	60,00
23	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	30,00000	450,00	13 500,00
24	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	10,00000	50,00	500,00
25	722174212R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod	m	30,00000	150,00	4 500,00
		studená : 10		10,00000		
		teplá : 10		10,00000		
		cirkulace : 10		10,00000		
26	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,00000	300,00	1 200,00
27	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	3,00000	95,00	285,00
28	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,00000	280,00	1 120,00
29	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,00000	500,00	1 000,00
30	722235313R00	Kohout kulový přímý G 1/2 PN42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000	700,00	2 100,00
31	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30,00000	60,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	4b	Rekonstrukce koupelna m.č.104 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00000	40,00	1 200,00
33	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04229	1 000,00	42,29
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 448,95
34	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	200,00	200,00
35	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	164,50	164,50
36	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000	95,50	95,50
37	725840850	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	1,00000	175,00	175,00
38	551450004	Baterie umyvadlová stojánková bez vypustí	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
39	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	150,00	150,00
40	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	260,00	520,00
41	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	2,00000	150,00	300,00
42	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové G1/2 ostatní typ	kus	1,00000	280,00	280,00
43	55110051	Hadice FLEXI k baterií (8x12) l 50 cm	kus	3,00000	120,00	360,00
44	55161200	Sífon umyvadlový chrom	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
45	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	53,95000	1,00	53,95
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 934,63
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,93693	20,00	138,74
		0,77077*9		6,93693		
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,70770	40,00	308,31
		0,77077*10		7,70770		
48	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,77077	200,00	154,15
49	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,77077	250,00	192,69
50	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,77077	350,00	269,77
51	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	0,77077	130,00	100,20
52	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,77077	1 000,00	770,77
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 658,70
53	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	3 658,70	3 658,70

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	4c	Rekonstrukce koupelna m.č.104 - ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 630,00
1	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	30,00000	221,00	6 630,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 758,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,00000	87,20	1 308,00
3	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	30,00000	115,00	3 450,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				650,34
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,54195	1 200,00	650,34
Díl: M21		Elektromontáže				18 065,30
5	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2,00000	27,40	54,80
6	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	1,00000	32,50	32,50
7	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-2389	kus	1,00000	243,00	243,00
8	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	37,90	1 137,00
9	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	37,90	1 137,00
10	210800607RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 10	m	30,00000	75,00	2 250,00
11	29	Zařízení staveniště	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
12	1	Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	26	Mimostaveništní doprava, přeprava hmot	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	27	Likvidace odpadu, úklid pracoviště, demontáže	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
15	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	30,00000	19,60	588,00
16	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	30,00000	32,10	963,00
17	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,05000	13 200,00	660,00
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				173,50
18	650072211	Montáž vypínače 1pól modulového do 25 A	kus	1,00000	173,50	173,50
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				753,00
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,70000	20,00	54,00
		0,3*9		2,70000		
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,00000	40,00	120,00
		0,3*10		3,00000		
21	979011311	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	0,30000	200,00	60,00
22	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30000	250,00	75,00
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30000	350,00	105,00
24	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	0,30000	130,00	39,00
25	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,30000	1 000,00	300,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				575,61
26	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	575,61	575,61

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL5

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

ELEKTRO

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká slaboproudých rozvodů po objektu

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním projektovém řešení bylo uvažováno s novými rozvody slaboproudu

Nové řešení:

- Dle nového řešení budou rozvody provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace

Zdůvodnění změny:

- nové rozvody nebyly součástí výkazu výměr, který je přílohou smluvního rozpočtu

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 389.220,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk Kutra
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:29:27 +0200

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	5	Slaboproud - doplnění datových kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				389 220,00
1	25	Kabel FTP Cat.6A 1x cívka = 500m	m	9 730,50000	40,00	389 220,00
		potřebné množství : 19,5*500		9 750,00000		
		odpočet VV : -19,5		-19,50000		

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL6

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

STAVEBNÍ ČÁST 2.PP

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká výměny podhledu (m.č.-2.01), doplnění omyvatelného nátěru (m.č.-203,-205) a zapravení prostupu po kabeláži do 2.PP (m.č.-103)

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním projektovém řešení nebylo s těmito pracemi uvažováno

Nové řešení:

- Dle nového řešení bude proveden nový podhled v m.č.-201, doplněn omyvatelný nátěr za lůžky v ordinacích v m.č.-203 a -205 a zapraven prostup v podlaze z terasy na chodbě m.č.-103

Zdůvodnění změny:

- nový podhled a zapravení podlahy bylo provedeno na základě nutnosti doplnění kabeláže. Omyvatelný nátěr doplněn na základě požadavku provozovatele

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 15.991,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:29:47 +02'00'

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	6	Stavební část - práce nad rámec díla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 775,50
1	767586201RT4	Podhled minerální polozapuštěná hrana kazety, tl. 15 mm	m2	10,29000	950,00	9 775,50

zádveří 201 : 10,29

10,29000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 029,00
2	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	10,29000	100,00	1 029,00
		zádveří 201 : 10,29		10,29000		

Díl: 784		Malby				1 186,45
3	784165612	Malba HET Brilliant 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2	14,17500	83,70	1 186,45
		-203 : 3,95*1,5		5,92500		
		-205 : 5,5*1,5		8,25000		

Díl: 799		Ostatní				4 000,00
4	7992	Zpravení podlahy teraso na chodbě v 1.PP pro ptoštupech elektro	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	7993	Dvířka do SDK podhledu m.č.-110	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL7

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

STAVEBNÍ ČÁST 2.PP

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká výměny stávajících vodovodních rozvodů pod stropem m.č.-102 na nově budované CHÚC

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním projektovém řešení nebylo s těmito pracemi uvažováno

Nové řešení:

- Dle nového řešení budou zdemontovány stávající plastové vodovodní potrubí a nahrazeny potrubím ocelovým, následně potrubí zaizolováno vatou

Zdůvodnění změny:

- na CHÚC nesmí být plastové vodovodní potrubí

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 108.460,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizaci změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
06:30:06 +02'00'

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	7	Výměna vodovodu na CHÚC v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				3 106,00
1	342264101	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00000	684,00	1 368,00
2	553476595	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl. 12,5 mm suché prostředí	kus	2,00000	869,00	1 738,00
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				4 000,00
3	900003RZTI	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 000,00
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	150,00	3 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				720,29
5	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	4,46000	161,50	720,29

chodba -103 : 4,46

4,46000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36,95
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,03079	1 200,00	36,95
Díl: 722		Vnitřní vodovod				89 646,72
7	722151114	Potrubí nerezové Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda	m	10,00000	840,00	8 400,00
8	722151115	Potrubí nerezové Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, voda	m	16,00000	999,00	15 984,00
9	722151116	Potrubí nerezové Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm, voda	m	10,00000	1 359,00	13 590,00
10	722151117	Potrubí nerezové Geberit Mapress D 42 x 1,5 mm, voda	m	10,00000	1 726,00	17 260,00
11	722182004	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	102,00000	69,50	7 089,00
12	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	46,00000	25,00	1 150,00
13	722235313R00	Kohout kulový přímý G 1/2 PN42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,00000	700,00	7 000,00
14	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	46,00000	60,00	2 760,00
15	631547013	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	10,00000	125,00	1 250,00
16	631547014	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	16,00000	132,50	2 120,00
17	631547015	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	10,00000	141,50	1 415,00
18	631547016	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	10,00000	149,00	1 490,00
19	631547017	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	46,00000	156,50	7 199,00
20	631547121	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 70/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	10,00000	283,50	2 835,00
21	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10472	1 000,00	104,72
Díl: 734		Armatury				2 754,00
22	734265312	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 15	kus	5,00000	203,50	1 017,50

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	7	Výměna vodovodu na CHÚC v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	734265313	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 20	kus	3,00000	295,50	886,50
24	734265314	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 25	kus	2,00000	425,00	850,00
Díl: 784		Malby				325,00
25	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x disperzní, dle PD	m2	5,00000	15,00	75,00
26	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x disperzní, dle PD	m2	5,00000	50,00	250,00
sdk podhled : 5				5,00000		
Díl: 799		Ostatní				4 871,27
27	7991	Vedlejší náklady	%	1,00000	4 871,27	4 871,27

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01, Jihlava
IČ : 70890749

Zhotovitel : STRAEDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31, Nové Město na Moravě
IČ : 28270495

Smlouva o dílo ID : 156263

Změnový list číslo:

ZL8

Datum vydání ZL:

27.4.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

STAVEBNÍ ČÁST 2.PP

Popis změny, technického řešení:

- Uvedená změna se týká kompletní doplnění kabeláže pro systém sestra pacient na oddělení ODN 2 a 3. Zároveň budou odečteny koncové prvky, které byly součástí původní projektové dokumentace.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- V původním projektovém řešení nebylo s těmito pracemi uvažováno

Nové řešení:

- Dle nového řešení budou ve všech oddělení doplněna kabeláž pro možnost instalace systému sestra-pacient. Součástí dodávky nebudou koncové prvky, které se měly osazovat dle původní projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny:

- doplnění na základě požadavku provozovatele

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Uvedená změna nebude mít vliv na termín. Změní se cena díla z důvodu doplnění chybějících zařízení
- Cenové navýšení : 741.534,-Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno:

Ing. Zdeněk
Kutra

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Kutra
Datum: 2023.05.26
08:30:32 +02'00'

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	8	Sestra-pacient - hrubé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				40 843,40
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	314,18000	130,00	40 843,40
		102 : 20,55		20,55000		
		103 : 100,66		100,66000		
		104 : 3,98		3,98000		
		105 : 24,31		24,31000		
		106 : 16,5		16,50000		
		107 : 16,5		16,50000		
		108 : 21,18		21,18000		
		109 : 4,9		4,90000		
		110 : 20,92		20,92000		
		111 : 8,81		8,81000		
		112 : 10,99		10,99000		
		113 : 2,79		2,79000		
		114 : 2,73		2,73000		
		115 : 2,06		2,06000		
		116 : 1,74		1,74000		
		117 : 1,93		1,93000		
		118 : 1,61		1,61000		
		119 : 2,84		2,84000		
		120 : 2,84		2,84000		
		121 : 3,01		3,01000		
		122 : 16,39		16,39000		
		123 : 16,23		16,23000		
		124 : 16,23		16,23000		
		125 : 7,73		7,73000		
		126 : 7,73		7,73000		
		127 : 2,07		2,07000		
		128 : 26,53		26,53000		
		129 : 5,57		5,57000		
		130 : 2,64		2,64000		
		131 : 7,81		7,81000		
		132 : 21,32		21,32000		
		133 : 12,64		12,64000		
		202 : 38,8		38,80000		
		203 : 46,58		46,58000		
		204 : 22,23		22,23000		
		205 : 4,05		4,05000		
		206 : 4,63		4,63000		
		207 : 17,41		17,41000		
		208 : 17,36		17,36000		
		209 : 13,09		13,09000		
		210 : 5,76		5,76000		
		211 : 8,07		8,07000		
		212 : 9,1		9,10000		
		213 : 38,93		38,93000		
		214 : 9,19		9,19000		

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	8	Sestra-pacient - hrubé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		215 : 2,1		2,10000		
		216 : 6,48		6,48000		
		217 : 5,29		5,29000		
		218 : 0,99		0,99000		
		219 : 16,81		16,81000		
		220 : 17,33		17,33000		
		221 : 17,33		17,33000		
		222 : 20,58		20,58000		
		223 : 4,42		4,42000		
		224 : 4,22		4,22000		
		225 : 7,66		7,66000		
		226 : 12,22		12,22000		
		227 : 14,56		14,56000		
		228 : 13,39		13,39000		
		229 : 1,67+2,88		4,55000		
		230 : 1,67		1,67000		
		231 : 13,42		13,42000		
		232 : 2,92		2,92000		
		odečet 1.NP : -145,55		-145,55000		
		odečet 2.NP : -355,15		-355,15000		

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	181 362,00
-----------------	--	-------------------

2	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	167,00000	1 086,00	181 362,00
---	-----------	---	---	-----------	----------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 073,42
----------------	--------------------------------	-----------------

3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,56118	1 200,00	3 073,42
---	-----------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 743	Elektromontáže - hrubá montáž	100 014,00
-----------------	--------------------------------------	-------------------

4	210020302	Montáž žlabů kovových typ Jupiter s funkční schopností při požáru šířky do 100/60 mm bez víka - normové nosné konstrukce	m	167,00000	250,00	41 750,00
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

64+24+71+8 167,00000

5	5531300002	Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	22,00000	795,00	17 490,00
---	------------	---	-----	----------	--------	-----------

64/3 : 22 22,00000

6	5531300003	Žlab kabelový drátěný DZI 60x150 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	8,00000	899,00	7 192,00
---	------------	---	-----	---------	--------	----------

24/3 : 8 8,00000

7	5531300004	Žlab kabelový drátěný DZI 60x200 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	24,00000	1 197,00	28 728,00
---	------------	---	-----	----------	----------	-----------

71/3 : 24 24,00000

8	5531300012	Žlab kabelový drátěný DZI 110x200 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	3,00000	1 618,00	4 854,00
---	------------	--	-----	---------	----------	----------

8/3 : 3 3,00000

Díl: 799	Ostatní	104 839,00
-----------------	----------------	-------------------

9	7991	Zapravení podlahy po prostupech	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
---	------	---------------------------------	----	---------	----------	----------

10	7992	Koordinace dodávky hrubých rozvodů a koncových prvků, které nejsou naší dodávkou	soubor	1,00000	98 839,00	98 839,00
----	------	--	--------	---------	-----------	-----------

Díl: M21	Elektromontáže	358 307,00
-----------------	-----------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	8	Sestra-pacient - hrubé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	206,00000	113,00	23 278,00
12	210010325	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	16,00000	770,00	12 320,00
13	210010001RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 2313	m	590,00000	50,00	29 500,00
14	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	220,00000	65,00	14 300,00
15	210010005RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm včetně dodávky trubky PVC 2336	m	20,00000	70,00	1 400,00
16	M211	Ostatní drobný a instalační materiál	soubor	1,00000	30 120,00	30 120,00
17	M2110	držák středový pro závitovou tyč	kus	200,00000	60,00	12 000,00
18	M212	Rýhy do zdi	soubor	305,00000	73,00	22 265,00
19	M213	Prostupy zdířem do 0,5m	soubor	42,00000	252,00	10 584,00
20	M214	Prostupy betonem nad 0,5m	ks	2,00000	354,00	708,00
21	M215	Pomocné, montážní, instalační a stavební práce	hod	25,00000	420,00	10 500,00
22	M216	Odkrytí stávajících elektroinstalačních lišt, krabic, součinnost s technickým pracovníkem objektu	hod	12,00000	420,00	5 040,00
23	M217	Doprava	km	594,00000	11,00	6 534,00
24	M218	Vodič CYA 2X1,5 včetně dodávky vodiče CYA 1,5	m	30,00000	40,00	1 200,00
25	M219	Vodič CYKY-J 3X2,5mm	m	90,00000	63,00	5 670,00
26	25	Kabel FTP Cat.6A 1x cívka = 500m	m	3 790,00000	40,00	151 600,00
27	26	Mimostaveništní doprava, přeprava hmot	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
28	27	Likvidace odpadu, úklid pracoviště, demontáže	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00
29	31179125	Tyč závitová M8, DIN 975 pozinkovaná	m	120,00000	39,90	4 788,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 560,00
30	222261265	Přichytka kabelová 54-63 mm	kus	60,00000	76,00	4 560,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 684,95
31	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	35 684,95	35 684,95

Položkový rozpočet

S:	009a/2022	Nemocnice Nové Město na Moravě
O:	1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ODN 2,3
R:	8a	Sesatra-pacient - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-87 150,00
1	11	Doplnění systému sestra pacient o tlačítko nouze ve WC 2.np	ks	-3,00000	2 850,00	-8 550,00
2	13	Demontáž a opětovná montáž do rampy tlačítko pacienta - sestra-pacient	ks	-44,00000	400,00	-17 600,00
3	21	Parapetní kanál Al 140x55x2000mm vč. spojek, stropních závěsů a montáže	ks	-14,00000	3 500,00	-49 000,00
4	12	Dveřní majáček sestra-pacient	ks	-20,00000	600,00	-12 000,00