

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 647/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.7.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn [REDACTED]
stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] hlavní
stavbyvedoucí, [REDACTED] vedoucí výroby a [REDACTED] vedoucí technické přípravy.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4.1 Cena díla. Cena se zvyšuje z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena dle SoD: 39 397 004,69 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1: (ZL č.1) 445 963,39 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2: (ZL č.2+ZL č.3) 651 209,90 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 40 494 177,98 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č. 2 + rozpočet
2. Změnový list č. 3 + rozpočet
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

25-05-2023

V Liberci dne 15.5.2023

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 02/2023	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 2.5.2023	
Název akce: LT093066 Roudnice n. L. – Hostěraz – rekonstrukce přivaděče						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Ano – rozpočet				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
Změna ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v období od podání nabídky.						
Ocenění změn jednotkových cen bylo vyčísleno dle METODIKY PRO AKTUALIZACI CENY DÍLA Z DŮVODU NEOČEKÁVANÝCH ZMĚN CEN STAVEBNÍCH PRACÍ						
Směrnice byla vydaná 1.11.2022 investorem stavby, Severočeská vodárenská společnost a.s., evidenční číslo: PP 13.						
Cenová nabídka na výše uvedenou stavbu do výběrového řízení byla podána ve 2. čtvrtletí 2022						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 392 179,38 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD + D č.1 39 842 968,08 Kč bez DPH ZL 02/2023 392 179,38 Kč bez DPH Celkem 40 235 147,46 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 392 179,38 Kč bez DPH, tj. 1,00 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 427 100,40 Kč bez DPH, tj. 1,08% nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 34 921,02 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 873 063,79 Kč bez DPH, tj. 2,22% nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 34 921,02 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum... 15.5.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

2023

19.5.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 03/2023	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 2.5.2023	
Název akce: LT093066 Roudnice n. L. – Hostěraz – rekonstrukce přivaděče						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano – rozpočet				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<i>Projekt předpokládá použití elektrospojek d315 pro spojení potrubí egeliner, po zaměření stávajícího ocelového potrubí, které mělo průměr 300 mm, je potřeba pro spojení potrubí použít speciální přechodové elektrospojky d315/DN300.</i>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 259 030,52 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD + D č. 1 39 842 968,08 Kč bez DPH ZL 02/2023 392 179,38 Kč bez DPH ZL 03/2023 259 030,52 Kč bez DPH Celkem 40 494 177,98 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 259 030,52 Kč bez DPH , tj. 0,66 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 379 914,36 Kč bez DPH, tj. 0,96% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 120 883,84 Kč bez DPH, tj. 0,31% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 252 978,15 Kč bez DPH, tj. 3,18% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 155 804,86 Kč bez DPH, tj. 0,40 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum 15.5.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

..... Datum 17.5.23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 17.5.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

..... Datum 18.5.2023

..... Datum 18-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.