

## DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: .....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

## I. Smluvní strany

## 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

## 1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970  
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 28673042  
DIČ: CZ28673042  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500  
telefon:  
email:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .

## II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení stavby se mění do 31.8.2023

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny : Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č. 1.

Cena díla dle SOD	24 144 994,31 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	+ 1 529 076,06 Kč bez DPH

**Cena díla a Dodatku č. 1 celkem 25 674 070,37 Kč bez DPH**

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

Objednatel:

25-05-2023

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche  
Místopředseda představenstva  
ZEROSTAV inženýring, a.s.

**ZEROSTAV**  
inženýring, a.s.

Na Vantřokách 352/16, Ústí nad Labem 460 01  
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042  
www.zerostav.cz

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:	ZEROSTAV inženýring, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12.05.2023	
<b>UL038495 Ústí n.L. ČS Kočkov, VDJ Kočkov nový – rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	– rozpočet víceprací a méněprací, příloha č. 1-3			
	na jinou část smlouvy:	Odst. 3.1 – Čas plnění Odst. 4.1 – Cena za dílo			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
<p>Změna rozsahu prací na AN1, MK a AN2 je způsobena skutečnostmi nezbytnými pro provedení stavby, které jsou uvedeny níže. Z tohoto důvodu je třeba prodloužit termín dokončení díla.</p>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jedná se o náhradu navržené parotěsné zábrany na střeše za jiný typ.</li> <li>Změna se týká rozsahu sanací v AN1, který byl upřesněn po otryskání stěn a ručním dočištění obnažené výztuže (viz. př.č.3 – zápis z KD č.10 – čl. A, str. 3).</li> <li>Změna oproti PD se týká zachování stávající šachty a její následné rekonstrukci. V šachtě budou přechody 2 různých potrubí a uzavírací ventily spojující AN1 a starou ČS a AN2 a starou ČS. Stávající šachta je ponechána z důvodu přístupu a obsluhy uvedených uzavíracích ventilů, které jsou umístěny na výškové úrovni -5,500 tj. cca 6,000 m pod úrovní budoucího upraveného terénu. Jedná se o jiné okolnosti.</li> <li>Změna se týká přemístění indukčního průtokoměru z úrovně -3,680 na kótu -7,000. Umístění dle PD na kótě -3,680 blokovalo plnění akumulární nádrže 1065 m<sup>3</sup>. Jedná se o odstranění vady, která se zjistila při plnění AN.</li> <li>Změna se týká většího průměru potrubí z AN1 z PEHD D110 na PEHD D160 vč. potřebných armatur, zemních prací a zednických pomocných prací – provizorní napájení. Jde o zajištění dostatečného průtoku vody do staré ČS po dobu trvání rekonstrukce vodojemu.</li> <li>Změna se týká způsobu propojení mezi AN1 a MK starého VDJ. Místo protažení nového nerezového potrubí stávajícím ocelovým potrubím bude položeno nové LTH potrubí v otevřeném výkopu, budou provedeny další úpravy na stávající AŠ z boku AN1 – řešení uvažované v PD protažením nového potrubí stávajícím, není realizovatelné vzhledem k výškovým a směrovým poměrům (etáže). Jedná se o jiné okolnosti.</li> </ol>					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby <b>X</b>

Počet připojených listů výkresů změny:	
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem + 1 529 076,06 Kč + DPH</b>	
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla bez DPH</b> <b>25 674 070,37 Kč</b>	<b>Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):</b> <b>31.8.2023</b>
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 1 529 073,06 Kč bez DPH.	
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>1 740 181,66 Kč</b> bez DPH, tj. +7,2 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>-211 105,60 Kč</b> bez DPH, tj. -0,874 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>1 740 181,66 Kč</b> bez DPH, tj. +7,2 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>-211 105,60 Kč</b> bez DPH, tj. -0,874 % nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet)	
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou [redacted] Datum.....	
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>	
<b>Posouzení změny:</b> Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky</li><li>• nedojde ke změně zhotovitele</li></ul>	
<b>Stanovisko projektanta (AD):</b> Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Datum <b>14.5.2023</b>	
<b>Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:</b> TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Datum <b>12.05.2023</b>	
<b>Zástupce objednatele:</b> Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž. [redacted] Datum <b>19-05-2023</b>	

tum 19 -05- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.