

Č.j.: MSMT-3762/2019-175

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
Č.j: MSMT-3762/2019-144

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Ing. Janem Peckou, pověřeným zastupováním ředitele odboru  
majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**ELSEREMO, a.s.**

Se sídlem: Kloboucká 864, 763 31 Brumov-Bylnice

Jednatel: Pavel Kozubík, předseda představenstva

IČO: 25565893

DIČ: CZ25565893

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Pavel Kozubík,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2022 a zveřejněné v Registru smluv dne 19. 7. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“).

## **Preamble**

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna osvětlovacích těles“. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

## **Článek I.**

### **Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu změny etapizace prací a navýšení cen materiálu v důsledku inflace. Navýšení cen je provedeno v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy, kterou tvoří podrobný harmonogram provádění díla vč. jeho rozdělení na etapy, se nahrazuje novou Přílohou č. 2 Dodatku č. 1, která nově definuje rozdělení prací na etapy. Konečný termín předání díla objednateli se nemění.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že cena plnění sjednaná ve Smlouvě se z důvodu navýšení cen materiálu v důsledku inflace mění tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto Dodatku č. 1 a jak je specifikováno ve změnovém listu č. 1, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

## **III.**

### **Cena víceprací, dodatečných prací a méněprací, cena díla**

- |                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Navýšení ceny materiálu v důsledku inflace bez DPH:                                                                         | 407 320,32 Kč   |
| 2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje z důvodu nárůstu cen materiálu v důsledku inflace a činí nově: |                 |
| cena díla celkem bez DPH:                                                                                                      | 5 348 187,65 Kč |
| DPH 21 %:                                                                                                                      | 1 123 119,41 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH:                                                                                                   | 6 471 307,06 Kč |

## **Článek IV.**


### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – Harmonogram provádění díla



Pavel Kozubík  
předseda představenstva

Ing. Jan Pecka, pověřen zastupováním ředitele  
odboru majetkoprávního a veřejných zakázek