

DODATEK Č. 3





ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 24. 03. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 3**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem jihomoravského kraje
Sídlo:	Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	SKR stav, s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Ing. Petrem Durčákem, prokuristou společnosti Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČO:	269 61 474
DIČ:	CZ26961474

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 48480

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 3, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL20, ZL23, ZL25, ZL26, ZL29, ZL30 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 3, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL18, ZL19, ZL21, ZL22, ZL24, ZL27, ZL28, ZL31 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z

ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem tohoto Dodatku je dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť změna dle ZL028 vyžaduje změnu vykreslování prvků slaboproudu a BMS a to z EBI na SBI, kdy původní prvky je třeba vyměnit za nové, přičemž na vybrané prvky je nutné provést nahrání firmwaru pro osazení do systému SBI, které následně prodlužuje termín montáže a zprovoznění. Změna termínu je dále vyvolaná změnou dle ZL31, způsobenou stavebními úpravami místnosti pro DSA, kdy ventilační mřížka je atypický výrobek a dále je nutné provést vybourání otvoru do stěny, statické zajištění otvoru její zapravení a vyrobení další atypické ventilační mřížky, přičemž u postupu prací je nutné dodržovat technologické postupy z hlediska časové návaznosti jednotlivých prací – zejména kolize těchto nových prašných prací s pracemi dokončovacími, které je nutné posunout až po jejich dokončení.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ uzavřené dne 24. 03. 2022, ve znění dodatků č. 1 a 2:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **34.222.805,68 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **36.495.408,41 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

Článek V. Termíny plnění, odst. 2, který zní:

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

*nejpozději **do 455 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.*

se nahrazuje textem

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:

nejpozději **do 485 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení Dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou změnové listy stavby č. 18 až č. 31 označené jako ZL18 až ZL31.
4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 17.5.2023 na 99. schůzi usnesením č. 6805/23/R99.

V Brně dne 31.05.2023
Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

V Brně dne 15.05.2023
Za zhotovitele:



Ing. Petr Durčák
prokurista společnosti