

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Název: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Se sídlem: Korunní 2456/98, 101 00 Praha 1
IČ: 00638927
DIČ: CZ00638927
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: CUBESPACE s.r.o.
Se sídlem: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
IČ: 27886794
DIČ: CZ27886794
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená/Jednající: Martin Berka, jednatel společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C vložce 124249

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Smlouvě o dílo č. ZZS/305/22 ze dne 15.11.2022 (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem veřejné zakázky s názvem **Modulární systém pro dislokaci Dopravního oddělení**, se systémovým číslem veřejné zakázky na profilu zadavatele: P22V00227347.

Čl. 1

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V souvislosti s prováděním přípravných prací v rámci kontrolních dnů bylo ze strany Zhotovitele sděleno Objednateli, že je nutné pro řádné zhotovení díla provést některé vícepráce, a to z důvodu, že projektová dokumentace neobsahovala některé skutečnosti či jsou tyto změny nezbytné k řádnému provedení díla.
- 1.2 Soupis těchto víceprací je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3 Tímto dodatkem se v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod. 2 ve spojení s čl. 4 odst. 4.18 Smlouvy navyšuje cena díla o 1.993.996 Kč bez DPH. Celková cena díla je 16.171.449,48 Kč bez DPH.
- 1.4 V návaznosti na provedení víceprací, především pak na změně založení, která vyplynula z nového geologického průzkumu, se smluvní strany dohodly na odpovídajícím prodloužení lhůty pro dokončení díla dle čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy, a to do 04.08.2023.

Čl. 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.5 Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Za Kupujícího: 2. 6. 2023

Za Prodávajícího: 31. 5. 2023

.....
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

.....
Martin Berka, jednatel společnosti
CUBESPACE s.r.o.