



DODATEK Č. 1

Číslo Dodatku: 01DGR-002420

Číslo Dílčí smlouvy: 01ST-000919

Číslo související Rámcové dohody: 01ST-000744

D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu Dodatku:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

49446703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

V průběhu plnění zakázky došlo k těmto skutečnostem:

- Oproti původnímu předpokladu vydání ZZŘ ze strany příslušného úřadu (MŽP ČR) došlo ke zpoždění, a tím k posunu navazujících termínů smlouvy;
- Z důvodu komplikovaného stávajícího terénu bylo nutné zajistit větší rozsah podkladů k návrhu řešení odvodnění záměru, než bylo zpracováno v TS;
- Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s upravenými limity hlukové zátěže bude účinná od 1.7. 2023 a vlivy záměru je nutné vyhodnotit v souladu s touto novelou NV;
- Z hlediska požadavku MŽP k vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměru zkapacitnění D11 s přípravou záměru VRT bylo nutné zajistit podklady od SŽ, s. o.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání dílčí Smlouvy uzavřením Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto Dodatku se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně čl. III dílčí Smlouvy – Doba a místo plnění, bod 1. následovně:

Dokumentace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění:

Původní termín plnění: **do 10 měsíců od vydání ZZŘ**

Nový termín plnění: **do 14 měsíců od vydání ZZŘ**

Technická pomoc objednateli:

Původní termín plnění: **do 31. 5. 2023**

Nový termín plnění: **do 30. 11. 2024**

Dokončení plnění:

Původní termín plnění: **do 31. 5. 2023**

Nový termín plnění: **do 30. 11. 2024**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na základě plné moci