

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 758/OIRM/2022

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 13.06.2022, usn. č. 610/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 15.05.2023, usn. č. 0423/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.08.2022 smlouvu o dílo na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnových listech č. 1, 2 a 3 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Změna rozsahu prací vyžaduje i odpovídající změnu termínu realizace. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnové listy č. 1, 2 a 3.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“ zpracované projekční kanceláří Pontex, spol. s r. o., se sídlem Bezová 1654/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO 40763439 v 05/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní

položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 45 696 290,62 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

Článek III. Čas plnění odst. 3.2. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 31.10.2023.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1: Změnové listy č. 1, 2 a 3
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne: 31 -05- 2023

za objednatele

město Příbram
Mgr. Jan Konč
starosta

za zhotovitele

1. SčV, a. s.
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M, DBA
generální a technický ředitel

KCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory

změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022
Zhotovitel:	1.SčV, a.s. Ke Kابلu 971, 100 00 Praha 10
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš
Datum: 21.04.2023	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: požadavek investora

Popis a zdůvodnění změny:**Změna č. 1 - Přejídné dopravní značení - doplnění značek**

Z důvodu požadavku Města Příbram bylo potřeba doplnit dopravní značení, které nebylo obsaženo ve schváleném projektu DIO.

Počet příloh: 1

- rozpočet Změna č. 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:

28 100,00 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

28 100,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum: 21.04.2023

Ing. Vladimír Pobiš
referent oddělení přípravy a realizace projektů

Datum: 21.04.2023

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Petr Jícha
zástupce zhotovitele na stavbě

Datum: 21.04.2023

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Pavel Hrdina
projektant/AD

Položkový rozpočet

S:	.21 - 14 250 01	Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové hory, Příbram
O:	SO 180	Přechodné dopravní značení
R:	01.01	Přechodné dopravní značení_doplnění značek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				28 100,00	
1	9100R1	dočasné dopravní značení	kč	28 100,00000	1,00	28 100,00	individuální
		Doplnění značek Prokopská B28 + E13 (25Kč/den), 10ks 12dni : 25*10*12		3 000,00000			
		Doplnění značek Prokopská B20a "30" (20Kč/den), 8ks od 11.10. do 28.2. 140 dni : 20*8*140		22 400,00000			
		Doplnění značek Prokopská B28 + E13 (25Kč/den), IP10a (20Kč/den), 4ks od 30.1. do 28.2. 30 dni : (25*2+20*2)*30		2 700,00000			

AKCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory

Změnový list č. 2	Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022
Zhotovitel:	1.SČV, a.s. Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš

Datum: 21.04.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: náklady nutné k dokončení díla

Popis a zdůvodnění změny:**Změna č. 3 Kanalizace splašková, dešťová - 1.etapa přípojky navíc**

V projektové dokumentaci bylo počítáno pouze s odvodněním komunikace. Na základě požadavků objednatele bylo domluveno zaústění dešťových svodů do jednotné kanalizace. Přípojky jsou průběžně zaměřovány a dle tohoto zaměření v 1.etapě na tuto skutečnost dopočítány.

Změna č. 4 - Oprava vodovodních řadů v ulici Prokopská - protizámrzné opatření

Z důvodu klimatických podmínek, zimní období, teplota pod 0° bylo potřeba doplnit bypass o topné kabely s regulacím a měřeními.

Počet příloh: 2

- rozpočet Změna č. 3
- rozpočet Změna č. 4

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:

221 293,76 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

221 293,76 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum: 21.04.2023

Ing. Vladimír Pobiš
referent oddělení přípravy a realizace projektů

Datum: 21.04.2023


Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Petr Jícha
zástupce zhotovitele na stavbě

Datum: 21.04.2023

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Pavel Hrdina
projektant/AD

Položkový rozpočet

S:	.21 - 14 250 c Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové hory, Příbram
O:	SO 301 Oprava jednotné kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace
R:	01.02 Kanalizace splašková, dešťová - 1.etapa_přípojky navíc

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 8 Trubní vedení						131 124,83	
1	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	8,30000	631,70	5 243,11	SoD
1.etapa zaměření práce nad rámeč :							
č.p. 9 : 3,63				3,63000			
č.p. 337 : (1,24)+(1,66)				2,90000			
č.p. 353 : 1,77				1,77000			
2	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	15,25609	3 345,00	51 031,62	SoD
1.etapa zaměření :							
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,30000				8,30000			
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 56,71000				56,71000			
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,78000				4,78000			
Koefficient šifka*výška, 0,5*0,5 -0,75				-52,34250			
Odpočet potrubí 3,14*0,1*0,1 :							
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,30000*-0,0314				-0,26062			
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 56,70987*-0,0314				-1,78069			
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,77994*-0,0314				-0,15009			
3	8999R6	dočasné zaslepení domovní přípojky a její přečerpávání případně provizorní gravitační přepojení na novou stoku	KS	14,00000	3 200,00	44 800,00	SoD
4	87433OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	56,71000	466,00	26 426,86	RTS 23/ I
č.p. 9 : 1,15+1,47				2,62000			
č.p. 337 : (0,83+1,44)+(1,17+0,69)				4,13000			
č.p. 353 : (1,32)+2,7				4,02000			
č.p. 12 : 2,67				2,67000			
kotel : 5,54				5,54000			
č.p. 334 : 2,54				2,54000			
č.p. 13 : 6,83+2,89				9,72000			
č.p. 382 : 2,58+2,85				5,43000			
č.p. 311 : 1,14+1,13+5,33+1,33				8,93000			
č.p. 313 : 5,14+5,97				11,11000			
5	87434OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4,78000	758,00	3 623,24	RTS 23/ I
č.p. 13 : 4,78				4,78000			
Díl: 7 Přidružená stavební výroba						38 477,88	
6	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	7,00000	5 496,84	38 477,88	SoD

Položkový rozpočet

S:	.21 - 14 250 01	Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové hory, Příbram
O:	SO 360	Oprava vodovodních řadů v ulici Prokopská
R:	01.01	Oprava vodovodních řadů v ulici Prokopská - protizámrzné opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / Mj	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 7		Přidružená stavební výroba				49 901,05	
1	34111036.	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	20,00000	27,40	548,00	URS 23/I
2	34145529.A	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 3 C x 2,50 mm ²	m	120,00000	32,10	3 852,00	RTS 23/ I
3	220271107	Montáž šňůry volně uložené CGSG, CYSY do 3 x 2,5 mm ²	m	120,00000	22,70	2 724,00	URS 23/I
4	ADI.0051042.URS	Rozvaděč nástěnný jednodílný 4U/400mm	ks	1,00000	3 460,45	3 460,45	URS 23/I
5	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér	hod	12,00000	478,00	5 736,00	URS 23/I
6	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	20,00000	40,50	810,00	URS 23/I
7	897199017629	Kabel topný EKOHEAT CAB 10W 15m 153W	kus	8,00000	2 373,00	18 984,00	Individuální
8	898199017628	Kabel topný EKOHEAT CAB 10W 12m 114W	kus	1,00000	2 281,00	2 281,00	Individuální
9	741124646	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu uchycení na přichytky nebo lanko	m	132,00000	41,10	5 425,20	URS 23/I
		8*15		120,00000			
		1*12		12,00000			
10	741123872	Demontáž kabel Cu topný	m	132,00000	15,70	2 072,40	URS 23/I
11	220260102.	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 3 vývody	kus	8,00000	501,00	4 008,00	URS 23/I
Díl: ON		Ostatní náklady				1 790,00	
9	811	Náklady na energii	Kč	1 790,00000	1,00	1 790,00	Individuální
		Spotřeba energie za otopné kabely, 5 Kč/kWh : 358*5		1 790,00000			

AKCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory

Změnový list č. 3	Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022
Zhotovitel:	1.SčV, a.s. Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš

Datum: 21.04.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: nepředvídatelné náklady

Popis a zdůvodnění změny:**Změna č. 2 - Kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod - 1.etapa_náhrada zásypů**

Dle PD bylo předpokládáno, že výkopek bude vhodný pro zpětné zásypy. Před realizací zásypů byla posouzena vhodnost výkopku pro zpětný zásyp. Posouzení se opírá o průběžné geologické posudky. Na základě těchto posouzení, byla zemina vyhodnocena jako nevhodná pro zásypy. Z tohoto důvodu bylo nutné nahradit vykopaný materiál materiálem novým.

Počet příloh: 1

- rozpočet Změna č. 2

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací Kč bez DPH:

1 773 114,37 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

1 773 114,37 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum: 21.04.2023

Ing. Vladimír Pobiš
referent oddělení přípravy a realizace projektů

Datum: 21.04.2023


Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Petr Jícha
zástupce zhotovitele na stavbě

Datum: 21.04.2023

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Pavel Hrdina
projektant/AD

Položkový rozpočet

S:	.21 - 14 250 Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové hory, Příbram
O:	SO 301 Oprava jednotné kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace
R:	01.01 Kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod - 1.etapa_náhrada zásypů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				678 942,79	
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 631,29600	410,00	668 831,36	So
		přepočten koeficientem na t :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 801,20600*2		1 631,29600			
2	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	260,94000	38,75	10 111,43	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 128,73000*2		260,94000			
Díl: 1		Zemní práce				1 094 171,58	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	801,20600	16,30	13 059,66	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 801,20600		801,20600			
4	58344197.	Štěrkodrtě frakce 0/63	t	1 631,29600	463,00	755 290,05	URS 23/I
		Zaměření plochy zásypů, 20% zásyp po vybourané kanalizaci, 80% kanalizace a vodovody :					
		Zásyp po vybourané kanalizaci, plocha*hloubka 1,5m (odpočet konstrukce, sanace; připočet 10cm přesyp) : $(996,7*0,2)*(1,5-0,42-0,3+0,1)$		175,41920			
		Zásyp kanalizace + vodovod - hlavní řad, plocha*hloubka 2,1m (odpočet konstrukce, sanace, uložení potrubí; připočet 10cm přesyp) : $(996,7*0,8)*(2,1-0,42-0,3-0,1-0,5-0,3+0,1)$		462,46880			
		Zaměření ploch kanalizačních + vodovodních přípojek*průměrná hloubka (2,1-1,6m) (odpočet konstrukce, sanace, uložení potrubí; připočet 10cm přesyp) : $(17,4+0,9+0,6+0,5+0,6+6,1+0,5+9,5+1,3+2,3+1,5+2,5+2,7+0,7+0,9+2,4+0,2+3+1,7+1+1+2,5+5+2,2+2+2+1)*(1,85-0,42-0,3-0,1-0,3+0,1)$		59,76000			
		Zaměření plochy plynovodu*hloubka 1,6m (odpočet konstrukce, sanace, uložení potrubí; připočet 10cm přesyp) : $236*(1,6-0,42-0,3-0,1-0,38+0,1)$		118,00000			
		Koeficient Převod na t, koeficient 2: 1		815,64800			
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	130,47000	444,96	58 053,93	SoD
		Začátek provozního součtu					
		Odstranění přesypu zásypů výkopů :					
		Konec provozního součtu					
		Zaměření ploch kanalizace + vodovod - hlavní řad : 996,7*0,1		99,67000			
		Zaměření ploch kanalizačních + vodovodních přípojek*průměrná hloubka (2,1-1,6m) (odpočet konstrukce, sanace, uložení potrubí; připočet 10cm přesyp) : $(17,4+0,9+0,6+0,5+0,6+6,1+0,5+9,5+1,3+2,3+1,5+2,5+2,7+0,7+0,9+2,4+0,2+3+1,7+1+1+2,5+5+2,2+2+2+1)*0,1$		7,20000			
		Zaměření ploch plynovodu : 236*0,1		23,60000			
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	815,64800	328,00	267 532,54	URS 23/I

Položkový rozpočet

S:	.21 - 14 250 Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové hory, Příbram
O:	SO 301 Oprava jednotné kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace
R:	01.01 Kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod - 1.etapa_náhrada zásypů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1602,41200		1 631,29600			
		Koeficient Převod z t na m3: -0,5		-815,64800			

Zákon č. 134/2016 Sb. § 222	
Stavba:	Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory
Objednatel:	město Příbram
Zhotovitel:	1. SčV, a.s.

Cena stavby celkem (bez DPH):	43 673 782,46 Kč
Dodatek č.1 (bez DPH):	2 022 508,13 Kč
Cena stavby celkem + dodatky (bez DPH):	45 696 290,59 Kč

Odst. 4	Změny nepatrného rozsahu, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku za předpokladu, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. Rozhodný je součet hodnot změn (absolutní hodnota).	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
Původní změn dle §222 odst. 4 písm b) ZZVZ z původní ceny	<u>limit 15%</u>	0,06%
	6 551 067,37 Kč	28 100,00 Kč

Odst. 5	Za podstatou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:	
	a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,	
	b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
Podíl změn dle §222 odst. 6 ZZVZ z původní ceny	<u>limit 50%</u>	0,51%
	21 836 891,23 Kč	221 293,76 Kč

Odst. 6	Za podstatou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,	
	a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat	
	b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky	
	c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
Podíl změn dle §222 odst. 6 ZZVZ z původní ceny	<u>limit 50%</u>	4,06%
	21 836 891,23 Kč	1 773 114,37 Kč

Odst. 9) Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
	<u>limit 30% vícepráce (odst. 5 + 6)</u>	4,57%
	13 102 134,74 Kč	1 994 408,13 Kč

Odst. 7	Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu,	
	a) srovnatelný druh materiálu nebo prací	
	b) cena materiálu stejná nebo nižší	
	c) materiál nebo práce kvalitativně stejné nebo vyšší	
Celkový nárůst ceny související se změnami podle odst. 7		0,00 Kč
		0,00%
Celková změna ceny související se změnami podle odst. 7		0,00 Kč
		0,00%

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020




Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek

generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození:

Adresa pobytu:

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka

Podpis, úřed

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele

[redacted]
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka [redacted]

Podpis [redacted]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 02.10.2020



132453126-18317-201002125627