

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 5517/2023-SŽ-SSV-Ú3

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: **„MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti:xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **239 329 255,18 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022“.
- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 4 bez DPH:	2 708 075 624,39 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 239 329 255,18 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	2 947 404 879,57 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022

Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5

za Objednatele
V Praze 2.6.2023

za Zhotovitele
V Praze 28.5.2023
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

25.5.20223

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

**V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.**

24.5.2023

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

24.5.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne 22.5.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.**

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

22.5.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 03/2022 – 12/2022

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 3/2022 - 12/2022

Stavba 5623120005 -

ZÁKLADNÍ ROZPOČET

ZL UZNATELNÉ

ZL NEUZNATELNÉ

Položka	Popis	částka k valorizaci	VALORIZACE 11,90%	částka k valorizaci	VALORIZACE 11,90%	částka k valorizaci	VALORIZACE 11,90%
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	5 962 982,57	709 594,93				
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	58 774 526,51	6 994 168,65				
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	31 594,36				
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	20 260 883,73	2 411 045,16				
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	7 339 384,93	873 386,81			2 159 834,00	257 020,25
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	145 055,32	17 261,58				
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	8 575 265,24	1 020 456,56			1 420 349,22	169 021,56
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	145 055,32	17 261,58				
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	420 978,14				
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 409 936,57	167 782,45				
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 451,70	149 874,75				
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	1 508 897,43	179 558,79				
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	441 042,85	52 484,10				
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	587 269,72	69 885,10				
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 051 720,59	125 154,75				
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	413 265,11	49 178,55				
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	931 361,88	110 832,06				
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	791 632,70	94 204,29				
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 094 103,68	963 198,34				
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	4 702 131,95	559 553,70				
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	4 095 158,98	487 323,92				
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 736,60	68 750,66				
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	1 951 636,96	232 244,80				
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 442,93	78 830,71				
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 230,86	52 387,47				
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	1 753 829,13	208 705,67				
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	349 118,65				
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	602 813,88	71 734,85				
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 395 306,87	166 041,52				
PS 02-05-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 338 589,26	159 292,12				
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 528 245,96	181 861,27				
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	201 997,46				
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	15 720 018,85	1 870 682,24				
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 447 198,12	529 216,58				
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 013 608,04	715 619,36				
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 261 614,99	150 132,18				
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 010 410,05	120 238,80				
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 450 444,82	291 602,93				
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	340 479,84				
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	180 264 866,26	21 451 519,08			547 310,58	65 129,96
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	55 010 739,35	6 546 277,98				
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	225 507 616,12	26 835 406,32			515,37	61,33

SO 90-17-01	Výstroj trati	949 593,11	113 001,58			
SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 086 858,13	248 336,12			
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	11 849 365,99	1 410 074,55			
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď proPHS	3 936 912,32	468 492,57			
SO 90-33-02	Adamov, PHS	11 746 826,06	1 397 872,30			
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	18 920 542,06	2 251 544,51			
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	13 645 614,87	1 623 828,17			
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	59 988 486,51	7 138 629,89		6 320 799,54	752 175,15
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 646 635,15	314 949,58			
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	5 297 627,52	630 417,67			
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	5 031 893,97	598 795,38			
SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	2 053 331,48	244 346,45			
SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	1 348 198,58	160 435,63			
SO 02-19-03	Propustek v km 162.700	1 148 436,56	136 663,95		468 025,51	55 695,04
SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	1 469 154,20	174 829,35			
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	6 750 479,30	803 307,04			
SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	1 535 351,99	182 706,89			
SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	1 360 798,68	161 935,04			
SO 02-19-08	Most v km 165,528	6 744 346,62	802 577,25			
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	1 785 843,69	212 515,40			
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	3 170 312,96	377 267,24			
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 712 553,62	203 793,88			
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 013 775,16	239 639,24			
SO 03-19-02	Most v km 166,320	2 735 603,49	325 536,82			
SO 03-19-03	Propustek v km 166.438	2 730 219,04	324 896,07			
SO 04-19-01	Most v km 166,829	19 968 393,54	2 376 238,83			
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 252 614,16	268 061,09			
SO 04-19-03	Propustek v km 167.552	628 608,02	74 804,35			
SO 04-19-04	Propustek v km 168.284	1 291 416,57	153 678,57			
SO 04-19-05	Propustek v km 169.061	2 333 165,26	277 646,67			
SO 04-19-06	Propustek v km 169.468	823 582,04	98 006,26			
SO 04-19-07	Most v km 169,796	108 246 791,54	12 881 368,19			
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	1 926 270,71	229 226,21			
SO 04-19-08	Most v km 170,052	105 822 291,90	12 592 852,74	1 724 178,65	205 177,26	
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	1 839 044,27	218 846,27			
SO 04-19-09	Most v km 170,533	14 608 553,69	1 738 417,89			
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	2 762 942,19	328 790,12			
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 390 477,71	165 466,85			
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 479 410,06	176 049,80			
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 484 626,28	1 128 670,53			
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	13 788 343,96	1 640 812,93			
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 332 450,46	753 561,60			
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 256 406,23	744 512,34			
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	546 673,42	65 054,14			
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	32 887 224,61	3 913 579,73			
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	5 032 889,96	598 913,91			
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	4 708 778,07	560 344,59			
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	28 776,57	3 424,41			
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	2 514 149,64	299 183,81			
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	3 890 396,96	462 957,24			

SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	13 520 127,54	1 608 895,18		
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 189 565,49	379 558,29		
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	226 890,00	26 999,91		
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 257 804,80	149 678,77		
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	8 906 955,06	1 059 927,65	2 716 971,65	323 319,63
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	19 481 810,91	2 318 335,50		
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)	1 531 488,32	182 247,11		
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 473 382,03	294 332,46		
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	59 902 286,57	7 128 372,10		
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	7 150 230,18	850 877,39		
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800	22 338 099,65	2 658 233,86		
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	9 387 549,62	1 117 118,40		
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	226 166,18	26 913,78		
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	580 030,89	69 023,68		
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET	0,00	0,00		
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty	435 088,55	51 775,54		
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	546 942,74	65 086,19		
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova	1 656 379,81	197 109,20		
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	13 093 748,49	1 558 156,07	6 961 164,61	828 378,59
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206	18 404 401,46	2 190 123,77	26 582 037,83	3 163 262,49
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 955 625,47	470 719,43		
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	127 219 753,88	15 139 150,71	4 942 410,43	588 146,83
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 887 233,43	581 580,78		
SO 04-29-02	Dvoukolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208	124 988 600,09	14 873 643,41	33 031 698,96	3 930 772,17
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	46 243,93	5 503,03		
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	664 536,64	79 079,86		
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	3 352 015,81	398 889,88		
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	3 287 637,48	391 228,86		
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	201 186,46	23 941,19		
SO 01-15-01 C	Žst.Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	241 774,58	28 771,18		
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	1 928 053,21	229 438,33		
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro	117 507,50	13 983,39		
SO 02-15-01 C	Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	34 448,92	4 099,42		
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	54 385 791,35	6 471 909,17		
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 382 773,43	164 550,04		
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 319 860,68	157 063,42		
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	891 017,18	106 031,04		
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 205 298,73	143 430,55		
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	48 301,51	5 747,88		
SO 04-15-01 C	Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace	168 206,52	20 016,58		

SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 145 476,32	612 311,68			
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 361 158,24	399 977,83			
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 034 583,11	242 115,39			
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	110 974,46	13 205,96			
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	211 692,53	25 191,41			
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 892 684,29	344 229,43			
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	73 195 491,32	8 710 263,47		2 744 173,41	326 556,64
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 444 090,92	171 846,82			
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	24 272 791,69	2 888 462,21			
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	262 042,42	31 183,05			
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	56 392 816,12	6 710 745,12		2 526 845,04	300 694,56
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 346 228,35	160 201,17			
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	12 781 534,35	1 521 002,59			
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	111 860,86	13 311,44			
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOVS	1 912 046,51	227 533,53			
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	1 230 024,17	146 372,88			
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 793 351,26	213 408,80			
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	3 626 962,67	431 608,56			
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 897 502,47	225 802,79			
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	9 695 671,74	1 153 784,94			
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 521 026,93	300 002,20			
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	810 716,13	96 475,22			
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	3 938 013,58	468 623,62			
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 046 589,60	124 544,16			
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	9 884 823,75	1 176 294,03			
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 455,85	29 328,25			
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	5 754 043,10	684 731,13			
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 086 746,33	129 322,81			
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 191 600,07	498 800,41			
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	636 781,52	75 777,00			
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	197 023,81	23 445,83			
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	155 153,62	18 463,28			
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	6 310 768,42	750 981,44		124 230,07	14 783,38
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	541 077,20	64 388,19			

Celkem Stavba: 1 918 899 666,72 228 349 060,34 1 724 178,65 205 177,26 90 546 366,22 10 775 017,58

za dodavatele:

Ing. Petr Mikulášek
ředitel výstavby

za odběratele:

Mgr. Martin Hofírek
správce stavby

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku č.4 - 2 708 075 624, 39 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 4	valorizace	Cena dle dodatku č. 5
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRT	603 807,30	603 807,30	71 734,85	675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DRT	1 399 332,32	1 399 332,32	166 041,52	1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	16 058 791,91	1 870 682,24	17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	7 699 447,98	709 594,93	8 409 042,91
PS 02-05-01	Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DRT	1 342 370,68	1 342 370,68	159 292,12	1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	4 602 220,05	529 216,58	5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 312 075,65	110 832,06	1 422 907,71
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	577 791,60	68 750,66	646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	502 624,15	52 484,10	555 108,25
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	1 440 486,07	1 440 486,07	167 782,45	1 608 268,52
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	6 026 482,43	559 553,70	6 586 036,13
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	2 268 241,97	232 244,80	2 500 486,77
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	11 135 819,05	1 130 407,06	12 266 226,11
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	214 723,02	17 261,58	231 984,60
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DRT	1 532 027,38	1 532 027,38	181 861,27	1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 451 544,82	291 602,93	2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 108 529,29	715 619,36	6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 335 530,82	150 132,18	1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	662 497,93	78 830,71	741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	650 381,28	69 885,10	720 266,38
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 095 145,06	125 154,75	1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definiční SZZ, ETCS	60 342 790,76	60 342 790,76	6 994 168,65	67 336 959,41
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	265 498,80	31 594,36	297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 014 338,18	94 204,29	1 108 542,47
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	440 285,85	52 387,47	492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	414 425,11	49 178,55	463 603,66
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 259 907,51	149 874,75	1 409 782,26
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	5 840 276,01	487 323,92	6 327 599,93
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 225 680,39	208 705,67	2 434 386,06
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	11 652 310,81	1 189 478,12	12 841 788,93
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	214 723,02	17 261,58	231 984,60
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	22 562 009,43	2 411 045,16	24 973 054,59
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 697 457,67	201 997,46	1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRT	2 861 175,09	2 861 175,09	340 479,84	3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 145 234,37	120 238,80	1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	8 765 116,87	963 198,34	9 728 315,21
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař	1 651 126,79	1 651 126,79	179 558,79	1 830 685,58
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	2 933 770,20	349 118,65	3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Pferov	3 537 631,45	3 537 631,45	420 978,14	3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	2 893 644,29	344 229,43	3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	246 767,90	29 328,25	276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 625 791,05	146 372,88	2 772 163,93
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	1 899 699,28	213 408,80	2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	4 505 576,74	391 228,86	4 896 805,60
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	225 709,02	23 941,19	249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70	255 717,70	28 771,18	284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	85 258 197,23	9 036 820,11	94 295 017,34
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konst	6 289 695,09	6 289 695,09	684 731,13	6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na	2 042 471,34	2 042 471,34	171 846,82	2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 009 376,68	431 608,56	4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých ro	1 976 818,47	1 976 818,47	225 802,79	2 202 621,26
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	245 443,02	26 913,78	272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	10 525 576,72	1 153 784,94	11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	2 490 122,62	2 490 122,62	229 438,33	2 719 560,95
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	135 823,97	135 823,97	13 983,39	149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	303 559,37	303 559,37	4 099,42	307 658,79
SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 421 168,83	248 336,12	2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	5 570 530,88	612 311,68	6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	3 789 355,62	399 977,83	4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	276 523,99	13 205,96	289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	23 950 564,21	2 251 544,51	26 202 108,72
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	7 595 430,51	630 417,67	8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	204 277 144,49	21 516 649,04	225 793 793,53
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečn	6 700 943,98	6 700 943,98	0,00	6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	48 707,56	5 503,03	54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162,159	2 687 347,85	2 893 381,50	244 346,45	3 137 727,95
SO 02-19-02	Propustek v km 162,461	1 733 363,28	1 733 363,28	160 435,63	1 893 798,91
SO 02-19-03	Propustek v km 162,700	2 163 573,66	1 800 450,03	192 358,99	1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163,544	1 775 149,52	1 775 149,52	174 829,35	1 949 978,87
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85	7 852 850,85	803 307,04	8 656 157,89
SO 02-19-06	Propustek v km 165,117	1 948 215,24	1 948 215,24	182 706,89	2 130 922,13
SO 02-19-07	Propustek v km 165,308	1 761 514,97	1 761 514,97	161 935,04	1 923 450,01
SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87	7 584 363,87	802 577,25	8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	1 868 869,78	3 377 385,56	212 515,40	3 589 900,96
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. f	3 386 888,16	3 386 888,16	377 267,24	3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 912 354,00	1 912 354,00	203 793,88	2 116 147,88
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	1 536 115,17	176 049,80	1 712 164,97
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	9 886 030,23	1 128 670,53	11 014 700,76
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	14 928 333,43	1 640 812,93	16 569 146,36
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	6 640 233,25	753 561,60	7 393 794,85
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	7 097 574,51	744 512,34	7 842 086,85

SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	569 662,75	65 054,14	634 716,89
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n	1 532 748,32	1 532 748,32	182 247,11	1 714 995,43
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	2 476 532,03	294 332,46	2 770 864,49
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k	66 759 619,23	66 759 619,23	7 128 372,10	73 887 991,33
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90	53 872,20	53 872,20	0,00	53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje	495 934,48	495 934,48	51 775,54	547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E. Č. 205	17 508 378,98	20 397 040,21	2 386 534,66	22 783 574,87
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č. 1	56 249,04	56 249,04	0,00	56 249,04
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E. Č. 206	31 381 776,14	45 441 339,61	5 353 386,26	50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	3 988 021,90	470 719,43	4 458 741,33
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	25 999 657,37	2 888 462,21	28 888 119,58
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejení kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 411 542,81	129 322,81	1 540 865,62
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	353 397,04	31 183,05	384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOV	1 913 850,76	1 913 850,76	227 533,53	2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 624 970,54	300 002,20	2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	877 639,69	96 475,22	974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	198 253,89	23 445,83	221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	156 989,89	18 463,28	175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	64 423 197,44	6 471 909,17	70 895 106,61
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 458 321,42	164 550,04	1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 338 150,68	157 063,42	1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 691 146,07	106 031,04	3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	18 290 380,02	1 623 828,17	19 914 238,19
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	60 134 403,74	6 546 277,98	66 680 681,72
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	923 725,01	0,00	923 725,01
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53	0,00	34 121 701,53
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	743 911,73	79 079,86	822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 244 034,50	239 639,24	2 483 673,74
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 067 613,50	325 536,82	3 393 150,32
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 459 629,45	324 896,07	3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	35 575 739,06	3 913 579,73	39 489 318,79
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	8 169 955,79	850 877,39	9 020 833,18
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	89 264 599,53	7 011 439,68	96 276 039,21
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční p	1 926 806,13	1 926 806,13	160 201,17	2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 477 153,63	498 800,41	4 975 954,04
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 111 579,70	468 623,62	4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 099 863,28	124 544,16	1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	11 197 968,53	1 176 294,03	12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	1 720 285,98	143 430,55	1 863 716,53
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e	110 448,14	110 448,14	5 747,88	116 196,02
SO 04-15-01 C	Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klim	172 828,70	172 828,70	20 016,58	192 845,28
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	2 895 549,32	242 115,39	3 137 664,71
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	353 880,30	25 191,41	379 071,71
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	135 475 121,28	7 890 805,04	143 365 926,32
SO 04-16-01.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 665 220,28	314 949,58	2 980 169,86
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	7 726 012,72	598 795,38	8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	268 075 857,85	26 835 467,65	294 911 325,50
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94	0,00	8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	4 660 654,06	398 889,88	5 059 543,94
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	22 221 801,75	2 376 238,83	24 598 040,58
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	2 693 079,67	268 061,09	2 961 140,76
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	968 190,85	74 804,35	1 042 995,20
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 332 824,99	153 678,57	2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	2 893 947,01	277 646,67	3 171 593,68
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 499 516,33	98 006,26	1 597 522,59
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	123 635 778,37	12 881 368,19	136 517 146,56
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.III/374 pod mostem	2 199 534,94	2 199 534,94	229 226,21	2 428 761,15
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	123 428 466,79	12 798 030,00	136 226 496,79
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.III/374 pod mostem	2 404 346,82	2 404 346,82	218 846,27	2 623 193,09
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	16 079 327,98	1 738 417,89	17 817 745,87
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 354 997,33	328 790,12	3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	1 854 255,06	165 466,85	2 019 721,91
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	6 433 916,87	598 913,91	7 032 830,78
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 280 970,51	560 344,59	5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	32 177,10	3 424,41	35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 637 004,18	299 183,81	3 936 187,99
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	4 941 209,57	462 957,24	5 404 166,81
SO 04-19-35	OBKLADEJNÝ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	14 554 106,98	1 608 895,18	16 163 002,16
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	3 674 956,30	379 558,29	4 054 514,59
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	340 427,80	26 999,91	367 427,71
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 320 502,32	149 678,77	1 470 181,09
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	13 869 519,15	1 383 247,28	15 252 766,43
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	24 601 892,25	2 318 335,50	26 920 227,75
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36	23 050 799,84	23 050 799,84	2 658 233,86	25 709 033,70
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	574 974,10	65 086,19	640 060,29
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice	1 892 877,12	1 892 877,12	197 109,20	2 089 986,32
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	322 851 827,97	15 727 297,54	338 579 125,51
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	4 916 670,19	581 580,78	5 498 250,97
SO 04-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	180 874 385,06	18 804 415,58	199 678 800,64
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	15 075 115,69	1 521 002,59	16 596 118,28
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	684 625,55	684 625,55	75 777,00	760 402,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	149 753,76	13 311,44	163 065,20
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38	0,00	1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	618 242,51	69 023,68	687 266,19
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	19 491 824,10	765 764,82	20 257 589,92
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 040 479,60	64 388,19	2 104 867,79

SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	18 459 531,87	18 459 531,87	1 117 118,40	19 576 650,27
SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88	0,00	2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67	1 024 065,67	113 001,58	1 137 067,25
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	12 160 371,94	1 410 074,55	13 570 446,49
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30	4 845 110,29	468 492,57	5 313 602,86
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	12 650 747,31	1 397 872,30	14 048 619,61
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37	84 108 750,37	0,00	84 108 750,37
		2 402 957 084,54	2 708 075 624,39	239 329 255,18	2 947 404 879,57

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3703089

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe116351-dd06-4cef-8c17-0711fa40c112

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.06.2023 09:53:05



527e73f4-b084-4f01-8159-bd515bf9d146