

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 205.1/002	Číslo ZBV: 0041.5
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Změna na základě požadavku objednatele bude údržbu mostního provizoria po dobu předčasného užívání provádět zhotovitel. Jedná se o běžnou prohlídku a běžnou údržbu SO 205.1, které nebyla součástí ZOV.

Zahrnuje geodetické sledování a mostní prohlídku v předepsaných intervalech (12x od 09.05.2022 do 31.08.2023) – pol. č. 203, 204, 205, 206, 207, 208.

Zahrnuje kontrolu spojů, dotažení šroubů, kontrolu čepů, ložisek, případné rektifikace v rámci podpěr a doplnění spojovacího materiálu.

Práce budou probíhat v předepsaných intervalech (18x od 09.05.2022 do 31.08.2023) – pol. č. 209, 210, 211, 212, 213, 214.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	941 662,98	941 662,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>24.4.2023</u> podpis
Supervize	datum _____ podpis
Správce stavby	datum <u>02.05.2023</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	datum <u>29-05-2023</u> podpis
Zhotovitel	datum <u>24.4.2023</u> podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0041.5

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								0,00	0,00	941 662,98	941 662,98	941 662,98	0,00

Za Zhotovitele

Datum: 24 -04- 2023

Za Objednatele:

09 -05- 2023

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 252/004	Číslo ZBV: 0066.2
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V návaznosti na zpracování VTD pro zajištění stavebních jam pro pravou rampu na SO 252 došlo při stejné funkci a stejných rozměrech pažených jam ke zefektivnění využití materiálu. Jedná se o rozdílnou technologii provádění vrtů pro záporové pažení. V kompletním důsledku, záměny této technologie na celém SO 252, vč. ZBV č. 0036, dochází ke snížení ceny. Jedná se o upřesnění v rámci navazující části VTD na pravé rampě SO 252, konkrétně pilířích RPA1, RPA2, RPA3, RPA4, RPA5, RPA6, ROPA7 a RPB2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 270 623,15	631 800,00	-3 638 823,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	24-04-2023
Supervize	jméno	datum	13.04.2023
Správce stavby	jméno	datum	02.05.2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29-05-2023 poč

Zhotovitel

datum 12-8-03-2023 pod

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 21



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0066.2

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								004					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
30	22695.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)											
31	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
Nové položky													
201	26115.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM											
Celkem								22 889 829,02	-4 270 623,15	631 800,00	19 251 005,87	-3 638 823,15	-15,90

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

28-03-2023

09-05-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 251/004

Číslo ZBV:
0067.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Při podrobném zpracování VTD podskružení NK v kolejišti Maloměřického nádraží musela být na SO 251 přidána oproti návrhu podskružení v PDPS mezibárka Li5. Vzdálenost podpěr Li6 a Li4, výška TV a nemožnost rozšíření podpěry Li6, z důvodu kolize se zabezpečovacím zařízením kolejí, neumožňovali nadimenzování podpěrné konstrukce bez této mezibárky. Mezibárka Li5 byla umístěna v koleji, na svázném pahrbku, 1p v místě, kde kolej přechází stávající železniční most ev. km 159,241 TÚ 2032. V návaznosti na požadavek Správy železnic, státní organizace (Oblastní ředitelství Brno) na provizorní podepření tohoto železničního mostu ev. km 159,241 TÚ 2032 zhotovitel provedl podepření žel. mostu ocelovou skruží ze systému pižmo. Změna se týká původních pol. č.: 12, 40, 81 a nových pol. č.: 501, 503, 504, 505, 506.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	899 624,38	899 624,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24-04-2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 02.05.2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 29-05-2023

Zhotovitel

datum 24.4.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1.

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0067.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): rř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								004					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO											
40	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE											
81	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
Nové položky													
501	11316.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ											
503	58300.	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)											
504	76794.	OPLOCENÍ Z PLECHU											
505	94894.	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ											
506	966844.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO											
Celkem								106 714,41	0,00	899 624,38	1 006 338,80	899 624,38	843,02

Za Zhotovitele:

Datum 24 -04- 2023

Za Objednatele:

Datum:

09 -05- 2023