

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 384-2020-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro  
Královéhradecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro  
Královéhradecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov  
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov  
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov  
Tel. +420 606 689 085  
E-mail: [trutnov.pk@spucr.cz](mailto:trutnov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEOVAP, spol. s r.o.**  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: Wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČO: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

## **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 384-2020-514101 je provedení víceprací - položka činností 3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, potřebných ve dvou lokalitách na základě zjištěných nových změn v území.

a) v lokalitě provedené rekonstrukce propustku a nájezdu polní cesty ze silnice I/14 zasahujících do **p. p. č. 1353/1, 1355/15, 1223/1, 1231/2, 1299 a 289/2 k. ú. Hertvíkovice**, Nová skutečnost nastala při rekonstrukci silnice I/14, provedené investorem ŘSD a zasahující nově provedenou opravou propustku a nájezdu na navazující cestu do obvodu pozemkové úpravy – rozsah prací 138 bm.

b) v lokalitě vysázení nové doprovodné liniové zeleně podél cesty na **p. p. č. 1315/2, 1315/3 k. ú. Hertvíkovice**. Obec realizovala na podzim roku 2023 jako novou skutečnost v území výsadbu stromové aleje podél obecní cesty – rozsah prací 1269 bm.

Jelikož položka činností 3.4.2. není obsažena podle smlouvy o dílo v čl. IX, odst. 9.4 jako vyhrazená změna závazků ze smlouvy, byl pro zajištění provedení nově zjištěných prací proveden průzkum trhu. Na základě výsledku provedeného průzkumu trhu budou výše uvedené vícepráce zadány podle nejnižší nabídnuté ceny z oslovených dodavatelů - zhotoviteli KoPÚ Hertvíkovice – **GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248**.

**Celková nabídková cena za provedení víceprací je 8 000 Kč bez DPH.**

**Termín provedení víceprací a předání vyhotovených podkladů je stanoven do 20.6.2023.**

### **Odůvodnění dodatku č. 2 :**

Dne 11.4.2023 zpracovatel KoPÚ Hertvíkovice Geovap, spol. s.r.o. požádal o odsouhlasení víceprací ke smlouvě o dílo č. 384-2020-514 101 (dále jen SoD), které mají zahrnovat Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ Hertvíkovice. Potřeba doplnit polohopis vznikla na základě dvou nových skutečností, které nastaly v obvodu řešeného území následně po již zpracované a předané etapě prací u položky 3.4.2. První nová skutečnost nastala při rekonstrukci silnice I/14, provedené v roce 2022 investorem ŘSD a zasahující nově provedenou opravou propustku a nájezdu na navazující cestu do obvodu pozemkové úpravy. Druhá nově vzniklá skutečnost nastala, když městys Mladé Buky na podzim roku 2022 realizoval výsadbu stromové aleje podél obecní cesty.

Na základě těchto zjištění zhotovitel stanovil potřebných rozsah víceprací, v lokalitě u silnice I/14 a v lokalitě aleje podél obecní cesty.

Dílčí fakturační celek 3.4.2. – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ není předmětem Čl. IX ust.9.4. SoD, a proto nelze provést změnu množství měrných jednotek na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy za podmínek dle ust. 9.3. SoD. Proto byl pro stanovení výsledné ceny tohoto dodatku použit průzkum trhu.

## Čl. II Změna ceny díla

Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, a to takto :

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 1) :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 053 800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	614 750,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	92 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 761 300,- Kč
DPH 21%	369 873,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 131 173,- Kč

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 02.06.2023

V Pardubicích dne 02.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad  
v z. Ing. Jolana Miškářová

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Přílohy:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Hertvíkovice – dodatek č. 2
2. Mapová situace – doměření polohopisu – lokalita A, B

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hertvíkovice ve znění dodatku č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 500	16 500	15.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	800	232 800	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	78	1 000	78 000	
	Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	kpl	1	8 000	8 000	20.6.2023
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	9	1 800	16 200	15.1.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	222	2 200	488 400	15.1.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	15.1.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	371	200	74 200	30.4.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	655	100	65 500	31.12.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	371	200	74 200	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 053 800</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	371	750	278 250	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	50	300	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	70	800	56 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	371	500	185 500	31.12.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>614 750</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	371	250	92 750	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>92 750</b>	<b>30.6.2026</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	<b>1 053 800</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	614 750 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	92 750 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 761 300 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	369 873 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 131 173 Kč</b>	

V Hradci Králové dne 02.06.2023

V Pardubicích dne 02.06.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.