

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 18/2022/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martin Holub, starosta
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Sídlo: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupený: Ing. Daniel Rimel – vedoucí odštěpného závodu
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 14. 9. 2022 na provedení akce s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“, důvodem je realizace změny č.1 až 3, týkající se úpravy rozsahu prováděných prací dle zjištěné skutečnosti a změna ceny o inflaci, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.5 takto:

4.1.5. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – méněpráce a vícepráce:

Změna č. 1: Změna dodatečné hydroizolace

- odborná firma prověřila stav konstrukcí a vlhkosti v objektu a na základě této skutečnosti a změřené vlhkosti zdiva navrhla odpovídající řešení provedení dodatečné hydroizolace (dále jen „dHI“) v určených konstrukcích. Navrženo je nahradit podřezání zdiva a beztlakou injektáž tlakovou injektáží PU pryskyřicí kvůli technickému stavu objektu (smíšené základy z kamene a cihel, absence ztužujících věnců aj.) i z důvodu přípravných prací pro provádění dHI za provozu školy.

Změna č. 2: Změna základových a podkladních konstrukcí

- na základě provedených sond pro ověření podloží, stanovení vlastností zemin a hloubky původního založení byl přizván projektant, který provedl revizi návrhu základů a podkladních vrstev podlahy přístavby. Jedná se o změnu základů kdy namísto původního ŽB pásu se základy z bednicích tvárnic bude spodní část základ. pásu (v zemi) z prostého betonu a ŽB část bude umístěna nad terénem s provázáním s podkladní deskou, viz zákres v SD. Dále bylo zjištěno, že výkopek není vhodným zásypaným materiálem, nezahutitelný a bude nahrazen kamenivem hrubým drceným fr. 16-32 mm.

Změna č. 3: Úprava dešťové kanalizace – dodatečné napojení

- při výkopových pracích pro základy a splaškovou kanalizaci byl zmapován stávající systém napojení a odvod dešťových svodů objektu. Bylo zjištěno napojení některých stávajících svodů do rušených potrubí kanalizace a do zrušené jímky/žumpy. Vzhledem k tomu, že jsou splaškové odpadní vody svedeny samostatně do ČOV a dál do potoka a původní systém kanalizace je v projektu zrušen, bude provedena nová dešťová kanalizace s napojením stávajících svodů a části funkční kanalizace pro odvod dešťových vod, tato bude napojena na novou dešťovou kanalizaci svedenou do retenční nádrže. Jedná se o 51 m potrubí KG D160, doplnění 2 ks lapačů střešních splavenin, související zemní práce a oprava dlažby.

Změny Z1 a Z3 jsou vyvolané pracemi vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

U změny Z2 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po ověření skutečností. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	9 399 861,07	1 973 970,82	11 373 831,89
Cena Změny č. 1-3	269 234,50	56 539,25	325 773,75
<i>vícepráce</i>	+ 514 543,88	+108 054,21	+ 622 598,09
<i>méněpráce</i>	- 245 309,38	- 51 514,97	- 296 824,35
Cena – navýšení o inflaci	721 408,09	151 495,70	872 903,79
Celková Konečná cena	10 390 503,66	2 182 005,77	12 572 509,42

6.1.1.2 Cena slovy bez DPH: desetmilionůtřístadevadesátisícpětsettřítí a 66/100 korun českých


Zhotovitel uplatňuje právo na inflační doložku dle bodu 6.4.1.4, tzn. *Cena díla realizovaného od 1.6.2023 může být navýšena o inflaci. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu díla realizovaného od 1.6.2023 o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“), vyhlášený Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2022, která činí 15,1 %.* Zhotovitel nabídl objednateli slevu a navrhuje nižší míru inflace ve výši 11 %. Objednatel souhlasí.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu.


- 4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1 až 3
Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet Změna ceny o inflaci.
- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 13. schůzí rady města Bílovec dne 16.5.2023 usnesením č. RM/368/13/2023.

V Bílovci dne:
Za objednatele:



.....
Martin Holub
starosta města

V Ostravě dne:
Za zhotovitele:



.....
Ing. Daniel Rímel
vedoucí odštěpného závodu

