

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210048
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219150009

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna
530 09 Pardubice
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210048 na akci „Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu, ř. km 7,440“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3., odst. 4.4.

Stávající text dodatku č. 1:

4.3. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek je: **30. 09. 2023**

4.4. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 3 měsíce, ukončení zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení nejpozději: **31. 12. 2023**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek je: **31. 10. 2023**

4.4. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 2 měsíce, ukončení zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení nejpozději: **31. 12. 2023**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že v březnu 2023 byly v souladu s povodňovým plánem a HMG dokončeny práce mimo koryto vodního toku, v průběhu měsíce dubna 2023 se však v korytě vodního toku Cidlina vyskytly vyšší průtoky neumožňující realizaci prací v korytě, konkrétně vybudování zemních hrází, neboť vlivem zvýšených průtoků hrozilo riziko rozplavení těchto hrází.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210048 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky