

Evidenční číslo	
SM 230291	
OP23T040282	
VZ2023029	OVZ
RS Evid.č.:	Datum:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

ELMIDA, s.r.o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

zastoupená: [redacted] jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 19475

IČO: 258 22 802

DIČ: CZ25822802

oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: [redacted]

telefon, e-mail: [redacted]

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: [redacted] ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 170697/2022 ze dne 22.12.2022 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 006 35 162

DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

telefon, e-mail: [redacted]

dále jako **objednatel**

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, na základě skutečností, které vznikly v průběhu plnění Smlouvy o dílo dochází k přerušení prací na díle pod názvem „Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilonu H2“.


2. Důvodem přerušení prací je přesun gastroenterologických ambulancí a zákrového sálku oddělení Interny z pavilonu E3 do pavilonu H2, do prostor vymezených pro stavbu pod názvem „Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilonu H2“. V původních prostorech gastroenterologických ambulancí v 1.NP pavilonu E3 budou v termínu od 30.6.2023 do 29.9.2023 probíhat stavební práce na vybudování únikové cesty v rámci stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, jejíž realizaci zajišťuje statutární město Ostrava, prostřednictvím odboru investic Magistrátu města Ostravy. Vzhledem k nutnosti zachování neomezeného provozu gastroenterologických ambulancí v náhradních prostorech v pavilonu H2 se objednatel a zhotovitel dohodli na přerušení prací.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedené skutečnosti dohodly, na přerušení plnění smlouvy, a to ode dne 20.06.2023 do 16.08.2023.
4. Smluvní strany se dohodly na zrušení odst. 2. čl. IV Doba plnění a jeho nahrazení v následujícím znění:
„Stavba bude dokončena nejpozději do 25.11.2023“.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM230291, uzavřené smluvními stranami dne 04.04.2023, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

V Ostravě dne

Za zhotovitele
ELMIDA, s.r.o.



V Ostravě dne

Za objednatele
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

