

Název akce:

„ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/3/02-SD

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 02

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo „ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

1. Oddíl stavby: SO 01 – ZZS-stavební část, SO 02 – ZZS ZTI, SO 03 – ZZS Elektroinstalace

2. Zpracovatel změnového listu: MANAG, A.S., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČO: 47906898 DIČ: CZ47906898, Komerční banka a.s.

vypracoval Petr Sehnálek

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: řešeno v rámci kontrolních dní

3.2 kontrolní den: uvedeno dále v textu u jednotlivých změn

4. Zdůvodnění a příčina změny:

1. Změna č. 1 – Konstrukce zdvojené podlahy (zápis v SD č.4 dne 18.4.2023.)

Na základě požadavku investora je požadována změna systému zdvojené podlahy s ohledem na budoucí provádění kontrol a servisu rozvodů v podlaze.

2. Změna č. 2 – Elektro vícepráce (zápis v SD č.4 dne 15.5.2023)

Pro zvýšení uživatelského komfortu uživatel vznesl požadavek na záměnu vypínačů osvětlení v sociálním zázemí za pohybové čidla.

3. Změna č. 3 – Neprováděné práce

V průběhu provádění prací na ZTI a UT byl zjištěn rozdíl v prováděném rozsahu prací oproti výkazu výměr.

4. Změna č. 4 – Instalace kuchyňských spotřebičů

V rámci dodávky kuchyňské linky byl vznesen požadavek investora na dodávku a instalaci spotřebičů.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Změna č. 1 – Konstrukce zdvojené podlahy

Po předložení cenové nabídky provedení systému konstrukce zdvojené podlahy je akceptována cenová nabídka (-20 955,25,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -749 739,25,- Kč bez DPH) Cena je doložena cenovou nabídkou konkrétního dodavatele.

2. Změna č. 2 – Elektro vícepráce

Po předložení cenové nabídky na pohybové čidla je akceptována cenová nabídka. (30 641,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -2 249,- Kč bez DPH) Cena je doložena cenovou nabídkou konkrétního dodavatele.

3. Změna č. 3 – Neprováděné práce

GZ zpracoval odpočet položek oproti prováděným pracím z výkazu výměr (-167 329,- Kč bez DPH).

4. Změna č. 4 – Instalace kuchyňských spotřebičů

Po předložení cenové nabídky na doplnění spotřebičů kuchyňské linky je akceptována cenová nabídka. (57 900,- Kč bez DPH) Cena je doložena cenovou nabídkou konkrétního dodavatele

6. Finanční náklady změny

6.1 Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v příložených položkových rozpočtech jednotlivých změn číslo 1–4.

6.2 Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS I/23

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	819 574,00	991 684,54
MÉNĚPRÁCE	-919 317,25	-1 112 373,87
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SODa ZL č. 1	31 322 793,87	37 900 580,58
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	31 223 050,62	37 779 891,25

V dne **15. 05. 2023**


Ing. Antonín Suchý
zástupce pro věci technické

7 Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

7.1. Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené práce a dodávky z důvodu absence výše uvedených položek, nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně tedy ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla, případně byly projektem řešeny nedostatečně. Nová zjištění byla řešena a projednána s objednatelem, projektantem a zhotovitelem.

7.2. Zvýšené množství realizovaných prací **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby.

7.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 3. Odst. 3.10. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že ke škodě nedošlo.

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena(ponížena) o výše uvedený rozdíl (viz čl.6).

7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných stavebních prací
- smlouvou o dílo na dodávku stavby
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu


Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V dne **15. 05. 2023**


Ing. Josef Lysoněk
Technický dozor stavebníka

8 Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

8.1. Popis souladu s normami

Změna je v souladu s platnými předpisy.

8.2. Popis **souladu/nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Řešené změny nejsou v rozporu se schválenou dokumentací pro výběr zhotovitele. Jedná se o požadavky provozovatele, plynoucí z postupu výstavby a vedoucí k vyššímu standardu budoucího užívání díla, případně o nepředvídatelná zjištění při realizaci stavby.

8.3. Popis **souladu/nesouladu** s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Řešené změny nejsou v rozporu s dokumentací pro stavební povolení.

8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

1. Změna č. 1 – Konstrukce zdvojené podlahy

Změna vychází z požadavku uživatele. Se změnou souhlasíme

2. Změna č. 2 – Elektro vícepráce

Změna vychází z požadavku uživatele. Se změnou souhlasíme

3. Změna č. 3 – Neprováděné práce

Změna vychází ze skutečností, zjištěných v průběhu provádění prací, se změnou souhlasíme

4. Změna č. 4 – Instalace kuchyňských spotřebičů

Změna vychází z požadavku uživatele. Se změnou souhlasíme

GP (AD) doporučuje ZL. č. 2 schválit.

V dne **15. 05. 2023**



generální projektant

9 Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora ~~(ne)~~ souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Bude využita rezerva ve zdrojích akce po vysoutěžení dodavatele stavby – v rámci platného Investičního záměru (IZ).

Ve 2/1/20 dne 15. 05. 2023


JUDr. Josef Valenta
ředitel

10 Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty k jednotlivým změnám

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - tabulka nákladů

<u>Číslo změny</u>	<u>Popis změny</u>	<u>Vícepráce / Kč (bez DPH)</u>	<u>Méněpráce /Kč (bez DPH)</u>	<u>Celkem / Kč (bez DPH)</u>
Změna č.1	Konstrukce zdvojené podlahy	728 784,00	- 749 739,25	- 20 955,25
Změna č.2	Elektro vícepráce	32 890,00	- 2 249,00	30 641,00
Změna č.3	Neprováděné práce	-	- 167 329,00	- 167 329,00
Změna č.4	Instalace kuchyňských spotřebičů	57 900,00	-	57 900,00
	Celkové náklady dle ZL č.2	819 574,00	- 919 317,25	- 99 743,25
	Celkové náklady dle SOD a ZL č.1			31 322 793,87
	Celkové náklady po úpravě - (SOD a ZL č.1) + ZL č.2			31 223 050,62



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280
Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy
Komentář: Změnový list č.2, Změna č. 1

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek
Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-	20 955,25	Kč
DPH 21%:	-	4 400,60	Kč
Celkem včetně DPH:	-	25 355,85	Kč

Dne: 15. 05. 2023.....



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.2	- 20 955,25
Změna č. 1: Konstrukce zdvojené podlahy	- 20 955,25
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	- 20 955,25
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	- 20 955,25
S2: Rozpocet stavební část	- 20 955,25
713: Izolace tepelné	- 164 871,52
762: Konstrukce tesarské	143 916,27
Celkem (bez DPH)	- 20 955,25
DPH 21%	- 4 400,60
Celkem (včetně DPH)	- 25 355,85

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.2							- 20 955,25
Změna č. 1							- 20 955,25
Stavba							- 20 955,25
Objekt							- 20 955,25
Podobjekt							- 20 955,25
Oddíl							- 164 871,52
68	SUB	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	- 234,700	77,80	- 18 259,66
Výkaz výměr: montáž tepelné izolace podlahy :							
místnosti 3.NP: :							
a.3044 : 12,20					12,200		
a.3045 : 18,40					18,400		
a.3046 : 9,70					9,700		
a.3047 : 25					25,000		
a.3048 : 19					19,000		
a.3049 : 16,90					16,900		
a.3050 : 18,70					18,700		
a.3052 : 114,80					114,800		
76	SUB	631509214R	deska izolační akustická; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; kaširování netkaná skelná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1.350 m2K/W; obj. hmotnost 30.00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	- 539,810	270,00	- 145 748,70
Výkaz výměr: dodávka tepelné izolace do zdvojené podlahy: :							
ztrátové 15%: :							
a.3044 : 12,20*1,15*2					28,060		
a.3045 : 18,40*1,15*2					42,320		
a.3046 : 9,70*1,15*2					22,310		
a.3047 : 25*1,15*2					57,500		
a.3048 : 19*1,15*2					43,700		
a.3049 : 16,90*1,15*2					38,870		
a.3050 : 18,70*1,15*2					43,010		
a.3052 : 114,80*1,15*2					264,040		
77	SUB	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	- 0,810	1 066,00	- 863,16
Oddíl							143 916,27
82	SUB	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	- 469,400	500,00	- 234 700,00
Výkaz výměr: polžení vrstvy podlahy pod nášlapnou vrstvou: :							
zdvojení podlaha 2x fermacel :							
místnosti 3.NP: :							
a.3044 : 12,20*2					24,400		
a.3045 : 18,40*2					36,800		
a.3046 : 9,70*2					19,400		
a.3047 : 25*2					50,000		
a.3048 : 19*2					38,000		
a.3049 : 16,90*2					33,800		
a.3050 : 18,70*2					37,400		
a.3052 : 114,80*2					229,600		
83	SUB	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	- 21,685	267,00	- 5 789,85
Výkaz výměr: fermacel: : 539,81*0,03							
hranolky: : 5,49054					16,194		
					5,491		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
84	SUB	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 Výkaz výměr: podkladový rošt zdvojené podlahy: : místnosti 3.np: : a.3044 : 2,42*4 a.3045 : 4,55*4 a.3046 : 3*6,445 a.3047 : 4,13*6 a.3048 : 3,23*6 a.3049 : 3*6 a.3050 : 3*6,51 a.3052 : 13,05*10 křížový rošt: : a.3044 : 4,1*2 a.3045 : 4,1*3 a.3046 : 5*1,5 a.3047 : 5,9*3 a.3048 : 5,9*2 a.3049 : 2,81*5 a.3050 : 2,81*5 a.3052 : 8,81*6	m	- 397,865	308,00	- 122 542,42
86	SUB	59597032R	deska sádrovláknitá l = 2 500 mm; š = 1 250 mm; tl. 15,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí Výkaz výměr: zdvojení podlaha 2x fermacel, ztrátne 15%: : místnosti 3.NP: : a.3044 : 12,20*2*1,15 a.3045 : 18,40*2*1,15 a.3046 : 9,70*2*1,15 a.3047 : 25*2*1,15 a.3048 : 19*2*1,15 a.3049 : 16,90*2*1,15 a.3050 : 18,70*2*1,15 a.3052 : 114,80*2*1,15	m2	- 539,810	258,00	- 139 270,98
87	SUB	60515229R	Hranol dřevina: SM; stavební; tl. 100 až 140 mm; šířka 100 až 140 mm; délka 1 000 až 4 000 mm; průřez 100 až 196 cm2 Výkaz výměr: dodávka hranolků do roštu zdvojené podlahy, ztrátne 15%: : profil hranolků 100x120: : 397,865*0,1*0,12*1,15	m3	- 5,491	11 270,00	- 61 883,57
88	SUB	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	- 13,815	1 497,00	- 20 680,91
333	SUB	X3637	D+M ocelové pozinkované rektifikované sloupky	ks	1 080,000	135,00	145 800,00
334	SUB	X3638	D+M Systémová deska podlahy 600x600 mm, tl. 30mm, splňující akustické požadavky Výkaz výměr: bez povrchové úpravy, nutno doplnit PVC	m2	269,900	2 160,00	582 984,00



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č.2, Změna č. 2

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	30 641,00 Kč
DPH 21%:	6 434,61 Kč
Celkem včetně DPH:	37 075,61 Kč

Dne:15.05.2023...



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č. 2							30 641,00
Změna č. 2							30 641,00
Stavba							30 641,00
Objekt							30 641,00
Podobjekt							30 641,00
Oddíl							30 641,00
103	SUB	Pol 0103	SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD 1-pól.vyp.(1)	ks	- 13,000	173,00	-2 249,00
347	SUB	X3651	Pohybové čidlo do KU 68	ks	13,000	2 530,00	32 890,00



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280
Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy
Komentář: Změnový list č.2, Změna č. 3

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): -	167 329,00	Kč
DPH 21%: -	35 139,09	Kč
Celkem včetně DPH: -	202 468,09	Kč

Dne: 15.05.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.2	- 167 329,00
Změna č. 3: Neprovázené práce	- 167 329,00
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	- 167 329,00
SO 02: ZZS-ZTI	- 167 329,00
ZTI-1: Rozpocet ZZS II ústřední vytápění, chlazení	- 37 276,00
733: Rozvod potrubí	- 14 456,00
734: Armatury	- 22 820,00
ZTI-2: Rozpocet ZZS II-zdravotní instalace	- 130 053,00
722: Vnitřní vodovod	- 130 053,00
Celkem (bez DPH)	- 167 329,00
DPH 21%	- 35 139,09
Celkem (včetně DPH)	- 202 468,09

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.2							- 167 329,00
Změna č. 3							- 167 329,00
Stavba							- 167 329,00
Objekt							- 167 329,00
Podobjekt							- 37 276,00
Oddíl							- 14 456,00
61	SUB	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	- 52,000	278,00	- 14 456,00
Oddíl							- 22 820,00
89	SUB	ZV20	Zónový ventily DN20 - 480 l/h	kus	- 5,000	2 720,00	- 13 600,00
91	SUB	ZV32	Zónový ventily DN32 - 960 l/h	kus	- 2,000	3 670,00	- 7 340,00
103	SUB	734421130R00	Tlakový měř 0-6 bar, D 100	kus	- 2,000	940,00	- 1 880,00
Podobjekt							- 130 053,00
Oddíl							- 130 053,00
49	SUB	722151116R00	Potrubí nerez 35x1,5	m	- 9,000	1 900,00	- 17 100,00
50	SUB	722151117R00	Potrubí nerez 42x1,5	m	- 10,000	2 260,00	- 22 600,00
51	SUB	722151118R00	Potrubí nerez 54x1,5	m	- 3,000	2 655,00	- 7 965,00
52	SUB	722151119R00	Potrubí nerez 76x2	m	- 10,000	3 110,00	- 31 100,00
53	SUB	722151120R00	Potrubí nerez 89x2,0	m	- 12,000	3 920,00	- 47 040,00
89	SUB	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrzem typ 160	kus	- 3,000	460,00	- 1 380,00
90	SUB	734421130R00	Tlakový měř 0-10 bar č. 03313, D 100	kus	- 3,000	956,00	- 2 868,00



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280
Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy
Komentář: Změnový list č.2, Změna č.4

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	57 900,00	Kč
DPH 21%:	12 159,00	Kč
Celkem včetně DPH:	70 059,00	Kč

Dne: **15. 05. 2023**

Za objednatele

Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.2	57 900,00
<i>Změna č.4: Instalace kuchyňských spotřebic</i>	<i>57 900,00</i>
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	57 900,00
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	57 900,00
S2: Rozpocet stavební část	57 900,00
766: Konstrukce truhlářské	57 900,00
Celkem (bez DPH)	57 900,00
DPH 21%	12 159,00
Celkem (včetně DPH)	70 059,00

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.2							57 900,00
Změna č. 4							57 900,00
Stavba							57 900,00
Objekt							57 900,00
Podobjekt							57 900,00
Oddíl							57 900,00
Instalace kuchynských spotřebic							57 900,00
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín							57 900,00
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)							57 900,00
S2: Rozpocet stavební část							57 900,00
766: Konstrukce truhlářské							57 900,00
349	SUB	X3653	Chladnička Gorenje R619DAXL6	ks	1,000	15 182,00	15 182,00
355	SUB	X3659	Chladnička kombinovaná Gorenje NRK692XL5	ks	1,000	11 736,00	11 736,00
357	SUB	X3661	Trouba El.Lux EOF3H00BX	ks	1,000	6 959,00	6 959,00
358	SUB	X3662	Indukce El.Lux EHH6240ISK	ks	1,000	6 690,00	6 690,00
359	SUB	X3663	Myčka El.Lux EES48200L	ks	1,000	11 309,00	11 309,00
360	SUB	X3664	Mikrovlnná trouba Gorenje MO20A3B	ks	1,000	2 524,00	2 524,00
361	SUB	X3665	Instalace spotřebičů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

Dodavatel: Rafix s.r.o. Žabácká 940 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 04353587	Kontakt: Stanislav Lelka tel: +420 601 367 800 e-mail: interiery@zlomek.cz www.zlomek.cz/interiery	Zákazník: ZZS ZK Zlín adresa: Peroutkovo nábřeží 434 76001 Zlín IČO: 62 182 137 DIČ: CZ62182137 název ZK: Vestavěné elektrospotřebiče
---	---	---

	materiál	ks	cena za jedn.	cena celkem bez DPH		cena celkem bez DPH
M A T E R I Á L	Trouba El.Lux EOF3H00BX	1	6 959	6 959		6 959
	Indukce El.Lux EHH6240ISK	1	6 690	6 690		6 690
	Myčka El.Lux EES48200L	1	11 309	11 309		11 309
	Mikrovlná trouba Gorenje MO20A3B	1	2 524	2 524		2 524
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
mezisoučet - materiál:				27 482 Kč	0 Kč	27 482 Kč
S L U Ž B Y	Formátování	1		0	0	0
	Hranování	1		0	0	0
	Výroba	1		0	0	0
	Montáž	1	3 500	3 500	0	3 500
	Doprava	1			0	0
				0	0	0
mezisoučet - služby:				3 500 Kč	0 Kč	3 500 Kč
				Cena celkem bez DPH: 30 982 Kč		

Poznámky:



Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno

Provozovna Vizovice-Razov 602

Bankovní spojení: Česká Spořitelna

č.ú.: 5614869379/0800

IČ: 02608189 DIČ: CZ02608189

Vypracoval: Pavel Ždanov

08.05.2023

ID zakázky:

Zpracovatel částí: zdanov@ezm-elektro.cz

ZZSZK VCP elektro

Elektroinstalační materiál a práce - dodávky

Popis položky	Počet MJ	D+M	CELKEM
Záměna vypínačů za pohybové čidlo			
Pohybové čidlo do KU 68	13 ks	2 530,00	32 890
SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD			
1-pól.vyp.(1)	-13 ks	173,00	-2 249

cena celkem bez DPH

30 641 Kč

26.04.2023

ZZSZK Zlín - NASTAVBA BUDOVY					
		množství	jednotky	cena jedn.	celkem
D+M ocelové pozinkované rektifikované sloupky		1080	ks	135 Kč	145 800 Kč
D+M systémová deska podlahy 600x600 mm, tl. 30mm, splňující akustické požadavky, bez povrchové úpravy		269,9	m2	2 160 Kč	582 984 Kč
Celkem cena bez DPH					728 784 Kč

