

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3419/00066001/2020
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„Společnost STRABAG – PORR – Kolín, most“

Správce společnosti: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem – prokuristou a Ing. Karlem Klofáčem - prokuristou
č. smlouvy: STRABAG a.s., SDI/ZOGX/841/TC/ZO/2020/003

Druhý společník: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupená: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA - předsedou představenstva a Antonínem Daňou
– členem představenstva
č. smlouvy: PORR a.s., 7-1244A19

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“).

Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

I. Předmět Dodatku č. 4

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna Smlouvy o dílo s ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu doby plnění, neboť provedení objektu SO 901 bude až v období 08-09/2023 po schválení železničních výluk, které si zajistí objednatel.

Na základě uvedených změn se mění článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1.

V souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla v návaznosti na objektivně nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace prací smluvní strany musely provést aktualizaci postupu prací a nahrazují Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram.

Doba a termín díla

2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, dochází ke změně termínu díla, a to následovně:

Původní článek 4, odst. 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 30.9.2023**.

II. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

3.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 4 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její originál.

3.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodující.

Přílohy: Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič a Ing. Karel Klofáč
prokuristé

PORR a.s.
Ing. Martin Hanáček a Ing. Antonín Daňa
Předseda představenstva, člen
představenstva

ID	Název úkolu	Zahájen/Dokonč	2021		2022		2023		2024	
			p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
1	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe	21.04. 21.30.09. 23								
2	Předání staveniště	21.04. 21.21.04. 21	◆ 21.04.							
3	Montáž ochranné konstrukce (omezení pod mostem)	21.04. 2.08.05. 2								
4	Omezení 1/2 vozovky ulice Tovární	21.04. 21.23.04. 21								
5	Omezení 2/2 vozovky ulice Tovární	24.04. 21.26.04. 21								
6	Omezení 1/2 vozovky ulice Na Poblěží (Rorejčova)	27.04. 21.28.04. 21								
7	Omezení 2/2 vozovky ulice Na Poblěží (Rorejčova)	29.04. 21.30.04. 21								
8	Omezení 1/2 vozovky ulice Starokolínská	01.05. 21.02.05. 21								
9	Omezení 2/2 vozovky ulice Starokolínská	03.05. 21.04.05. 21								
10	Omezení 1/2 vozovky ulice překladiště U Přístavu	05.05. 21.06.05. 21								
11	Omezení 2/2 vozovky ulice překladiště U Přístavu	07.05. 21.08.05. 21								
12	Ochranné konstrukce nad plavební dráhou, parkovišti a ost. plochami	09.05. 21.27.06. 21								
13	Montáž ochranné konstrukce (omezení na mostě)	22.04. 2.29.06. 2								
14	Směr centrum - pomalý jízdní pruh - 2 x dl 70 m - posuvné	22.04. 21.21.05. 21								
15	Směr Velký Osek - pomalý jízdní pruh - 2 x dl 70 m - posuvné	22.05. 21.20.06. 21								
16	Krátkodobé omezení v souvislosti s výlukami ČD	06.06. 21.29.06. 21								
17	Montáž ochranné konstrukce (výluky na železnici)	06.06. 2.29.06. 2								
18	Práce v nočních výlukách dle povolení SŽDC	06.06. 21.29.06. 21								
19	Vymístění dopravy z mostu 3275-8 - pro zbudování mostního provizoria	21.04. 01.03. 21 23								
20	Projednání a schválení objížďky	21.04. 21.10.05. 21								
21	Zahájení	10.05. 21.10.05. 21	◆ 10.05.							
22	Ukončení	01.03. 23.01.03. 23					◆ 01.03.			
23	Vymístění nákladní dopravy z mostu	29.05. 2.31.10. 2								
24	Projednání a schválení objížďky přes O11 + mostní provizorium	29.05. 21.28.06. 21								
25	Zahájení	28.06. 21.28.06. 21	◆ 28.06.							
26	Ukončení	31.10. 22.31.10. 22			◆ 31.10.					
27	SO 201 Most ev.č. 125-034 přes Labe	30.06. 21.16.12. 22								
28	I. etapa pravá strana směr Velký Osek	30.06. 21.16.12. 21								
29	Osazení betonových svodidel mezi pruhy	30.06. 21.02.07. 21								
30	Frézování vozovky	03.07. 21.08.07. 21								
31	Odstranění mostní izolace	05.07. 21.09.07. 21								
32	Demontáž svodidel a mostního zábradlí	06.07. 21.15.07. 21								
33	Demolice říms a vyrovnávací desky NK	06.07. 21.02.08. 21								
34	Vybourání mostních dilatačních závěrů	27.07. 21.05.08. 21								
35	Zaměření a vyhodnocení povrchu NK	27.07. 21.02.08. 21								
36	Diagnostika odbourání a ošetření kotev příčného předpětí	20.07. 21.15.08. 21								
37	Celoplošné otryskání horního povrchu NK	03.08. 21.09.08. 21								
38	Diagnostika horního povrchu NK včetně injektáží povrchu	10.08. 21.27.08. 21								
39	Bednění vyrovnávacích vrstev a vrtání splahujících trnů	04.08. 21.27.09. 21								
40	Betonáž vyrovnávacích vrstev NK	11.08. 21.04.10. 21								
41	Odvodňovací trubčky a odvodňovače	25.09. 21.06.10. 21								
42	Brokování vyrovnávacích vrstev pod izolace	08.09. 21.26.10. 21								
43	Izolační souvrství včetně ochrana izolace - pod římsou	10.09. 21.31.10. 21								
44	Izolační souvrství - pod vozovkou	10.09. 21.31.10. 21								
45	Drenážní polymerbeton	12.09. 21.02.11. 21								
46	Pokládka ochrany izolace LA	09.10. 21.04.11. 21								
47	Bednění spodní části římsy	10.09. 21.08.11. 21								
48	Kotvení římsy	13.10. 21.08.11. 21								
49	Ukládka betonářské výtluže římsy	20.10. 21.16.11. 21								
50	Osazení UHPC obrubníků	24.10. 21.19.11. 21								
51	Bednění zadní části římsy	25.10. 21.21.11. 21								
52	Betonáž římsy po částech	28.10. 21.30.11. 21								
53	Osazení dilatačních závěrů	15.11. 21.22.11. 21								
54	Vyrovnávky, izolace a římsy v oblasti dilatačních závěrů	18.11. 21.01.12. 21								
55	Sanační práce uvnitř i na povrchu NK	03.08. 21.14.12. 21								
56	Pokládka vozovkových vrstev	02.12. 21.07.12. 21								
57	Odvodňovací proužek LA	08.12. 21.09.12. 21								
58	Mostní zábradlí vč. protidotykové zábrany	02.12. 21.13.12. 21								
59	Mostní svodidlo	07.12. 21.13.12. 21								
60	Vodorovné dopravní značení	12.12. 21.13.12. 21								
61	Dokončovací práce	14.12. 21.16.12. 21								
62	Klimaticky nevhodné období (dle SOD)	17.12. 21.13.03. 22								
63	II. etapa levá strana směr Centrum	14.03. 22.16.12. 22								
64	Osazení betonových svodidel mezi pruhy	14.03. 22.16.03. 22								
65	Frézování vozovky	17.03. 22.18.03. 22								
66	Odstranění mostní izolace	19.03. 22.23.03. 22								
67	Demontáž svodidel a mostního zábradlí	20.03. 22.29.03. 22								
68	Demolice říms a vyrovnávací desky NK	20.03. 22.16.04. 22								
69	Vybourání mostních dilatačních závěrů	10.04. 22.19.04. 22								
70	Zaměření a vyhodnocení povrchu NK	10.04. 22.26.04. 22								
71	Diagnostika odbourání a ošetření kotev příčného předpětí	03.04. 22.29.04. 22								
72	Celoplošné otryskání horního povrchu NK	10.04. 22.19.04. 22								
73	Diagnostika horního povrchu NK včetně injektáží povrchu	20.04. 22.15.05. 22								
74	Bednění vyrovnávacích vrstev a vrtání splahujících trnů	28.04. 22.16.06. 22								
75	Betonáž vyrovnávacích vrstev NK	27.04. 22.26.06. 22								
76	Drenážní polymerbeton, odvodňovací trubčky a odvodňovače	14.06. 22.14.07. 22								
77	Osazení dilatačních závěrů	18.06. 22.25.06. 22								
78	Brokování vyrovnávacích vrstev pod izolace	18.06. 22.26.06. 22								
79	Izolační souvrství včetně ochrana izolace	24.06. 22.05.07. 22								
80	Pokládka ochrany izolace LA	06.07. 22.12.07. 22								
81	Kotvení římsy	28.06. 22.16.07. 22								
82	Bednění spodní části římsy	07.05. 22.31.07. 22								
83	Osazení UHPC obrubníků	07.07. 22.20.08. 22								
84	Ukládka betonářské výtluže římsy	12.07. 22.25.08. 22								
85	Bednění zadní části římsy	27.07. 22.19.09. 22								
86	Betonáž římsy po částech	16.08. 22.14.10. 22								
87	Demontáž ochranných konstrukcí pod římsami	15.10. 22.30.11. 22								
88	Sanační práce uvnitř i na povrchu NK	20.04. 22.30.11. 22								
89	Pokládka vozovkových vrstev	12.10. 22.15.10. 22								
90	Odvodňovací proužek LA	17.10. 22.18.10. 22								
91	Mostní zábradlí vč. protidotykové zábrany	22.09. 22.11.10. 22								
92	Mostní svodidlo	12.10. 22.25.10. 22								
93	Vodorovné dopravní značení	26.10. 22.30.10. 22								
94	Dokončovací práce - na mostě	28.10. 22.31.10. 22								
95	Dokončovací práce - pod mostem	01.11. 22.16.12. 22								
96	Výměna ložisek	19.06. 22.16.12. 22								
97	SO 210 Nájezdové rampy mostu přes Labe	30.06. 21.07.11. 22								
98	I. etapa pravá strana směr Velký Osek	30.06. 21.15.12. 21								
99	Frézování vozovky	30.06. 21.03.07. 21								
100	Zemní práce a demoliční práce	04.07. 21.31.07. 21								
101	Záporové pažení + odklop přechodové oblasti	18.07. 21.31.07. 21								
102	Odstranění konstrukčních vrstev komunikace	01.08. 21.20.08. 21								
103	Odbourání omítek rampy zálabská	08.08. 21.27.08. 21								
104	odvodnění OP10 + izolace + přechodová oblast	28.08. 21.22.09. 21								
105	Římsa a chodník na opěrné zdi	23.09. 21.01.12. 21								
106	Přechodová deska	30.09. 21.19.10. 21								
107	konstrukční vrstvy komunikace za OP10+OP00	20.10. 21.01.12. 21								
108	pokládka vozovkových vrstev	02.12. 21.07.12. 21								
109	zábradlí + svodidla	02.12. 21.07.12. 21								
110	dokončovací práce	02.12. 21.15.12. 21								
111	II. etapa levá strana směr Centrum	17.03. 22.07.11. 22								
112	Frézování vozovky	17.03. 22.18.03. 22								
113	Demoliční práce	19.03. 22.17.04. 22								
114	Záporové pažení vč. Zajištění táhly a Zemní práce	18.04. 22.07.05. 22								
115	Obnova drenáží	08.05. 22.09.05. 22								
116	Sanace rubu opěry	10.05. 22.23.05. 22								
117	Doplňnění prefabrikátů opěrných zdí	24.05. 22.18.06. 22								
118	Izolace rubu opěry	19.06. 22.26.06. 22								
119	Zásyp přechodové oblasti	27.06. 22.16.07. 22								
120	Přechodová deska	17.07. 22.30.07. 22								
121	Izolace přech. desky	31.07. 22.06.08. 22								
122	Římsa a chodník na opěrné zdi	07.08. 22.05.10. 22								
123	Mostní svodidlo	06.10. 22.12.10. 22								
124	Vozovkové vrstvy	13.10. 22.17.10. 22								
125	Sanace schodiště	18.10. 22.07.11. 22								
126	SO 210 - oprava objíždných tras	14.11. 22.09.06. 23								
127	I. Etapa	14.11. 22.22.11. 22								
128	II. Etapa	25.11. 22.29.11. 22								
129	III a. Etapa	30.11. 22.02.12. 22								
130	III b. Etapa	05.12. 22.08.12. 22								
131	III b. Etapa	08.06. 23.09.06. 23								
132	SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8	10.05. 21.30.09. 23								
133	mikropilotové zesílení stávajících základů	10.05. 21.16.05. 21								
134	montáž mostního provizoria	17.05. 21.03.06. 21								
135	Přejímka MP	10.06. 21.10.06. 21	◆ 10.06.							
136	provozování mostního provizoria	10.06. 21.10.12. 22								
137	provozování mostního provizoria- NAD RÁMEC SOD	11.12. 22.01.03. 23								
138	demontáž	01.03. 23.06.03. 23								
139	Klimaticky nevhodné období (dle SOD)	16.12. 22.28.02. 23								
140	rekonstrukce mostního objektu	06.03. 23.14.06. 23								
141	SO řady 400	24.08. 21.16.12. 22								
142	SO 401 Kabelový nosný systém	24.08. 21.30.09. 21								
143	SO 421 Elektroinstalace mostu	01.10. 21.30.10. 21								
144	SO 431 Přeložka VO na mostě	07.11. 21.14.10. 22								