

Dodatek č. 3


ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi

objednatel: **Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná**
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5, IČO 14891263
zast. Ing. Janou Porvichovou, ředitelkou školy

a

zhotovitelem: **SSK stavby, s. r. o.**
U Trati 3134/36a, Praha 10, IČO 04453450
zast. Pavlem Kolářem

předmět smlouvy: **stavební práce pro Projekt CENTRUM**



Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo ze dne 5.10. 2021

1. Část V. odst. 1 SOD se mění takto: Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději **do 4. listopadu 2022**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.


Termín předání díla je změněn dohodou obou stran v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to § 222 odst. 6 – potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani zhotovitel nemohli předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani hodnotu závazku. Důvodem změny jsou zjištěné prvky skrytých konstrukcí, které jsou nepožární a nenosné (při projektové přípravě nebyla možnost průzkumu). Tyto skutečnosti si vyžádaly nový statický posudek, následně nové požárně bezpečnostní řešení. Návazně byly nutné změny dispozic konstrukcí, tedy i změna projektové dokumentace.

Veškerá ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo a podepsaných dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.

Přílohy: **upravený harmonogram prací**

Praha dne 26. 8. 2022

Objednatel:


**Střední škola a vyšší odborná š.
umělecká a řemeslná**
ředitelka školy
Nový Zlíchov 1063/1, Praha
IČO: 148 91 263

Zhotovitel:



