

telefon : [REDACTED]
(dále jen „Společník 2“)

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1, č. 2 a č. 3 a na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.
(dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění termín dokončení stavby dle čl. III odst. 3 Čas plnění takto:

3.1. „Dokončení stavby: 28.2.2025.“

2.2 Dále se smluvní strany dohodly, na základě ZL č.2, 3, 4, 5, 6 (05/2023), na změně odstavce 4.1. Článku IV. Cena za dílo, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 : 256 332 869,57 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 310 162 772,18 Kč

Cena dle dodatku č. 4 - ZL č.2, 3, 4, 5, 6 (05/2023) 2.556 729,12 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3 093 642,25 Kč.

Cena celkem ve znění dodatku č.4 258 889 598,70 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 313 256 414,43 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.3 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a tři Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1. Harmonogram prací – aktualizace 5/2023
2. Změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6 včetně změnových rozpočtů

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469


©

0 11-06-2023


Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s. **VHS stavby a.s.** 3.
Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
IČ: CZ25183052





Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.



Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VH, a.s. - správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17. 4. 2023	
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 02/2023 - příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je technické řešení zajištění stavební jámy pro založení objektu SO 0004 – Vyrovnávací nádrž odpadní vody.					
Zajištění stavební jámy ze strany stávajícího objektu SO 0002 je v zadávací dokumentaci navrženo sanací podloží stávajících základů tryskovou injektáží 500 mm pod úroveň nové základové spáry.					
Na základě sondami zjištěných geologických podmínek pod základy objektu SO 0002 bylo navrženo zajištění základů řadou 12 ks mikropilot, zajištění stěny výkopu stříkaným betonem vyztuženým KARI sítí 150/150 mm kotveným 4 hřebíky R20 délky 5 m.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 809 722,73 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	256 332 869,57	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	12 334 718,57	30 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	- 809 722,73				
Nově navržená cena díla: bez DPH	255 523 146,84				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 809 722,73 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 847 326,13 Kč bez DPH, tj. 0,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 657 048,86 Kč bez DPH, tj. 0,68 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 847 326,13 Kč bez DPH, tj. 0,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 657 048,86 Kč bez DPH, tj. 0,68 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP VH a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
  m 17. 5. 2023					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.9 SoD.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **2 504 374,99 Kč, tj. 1,03 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **- 809 722,73 Kč tj. - 0,33 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 17.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18-05-2023




Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 25-05-2023

Datum 25-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2023	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VH a.s.- správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 17. 4. 2023	
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 02/2023 - příloha č.1					
na jinou část smlouvy: Fotodokumentace					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je zjištěná skutečnost navýšení bouraných betonových a železobetonových konstrukcí na objektu SO 0003 – Akumulace upravené vody					
Zvýšené vrstvy při demolici jednotlivých vrstev dna a stropu 300m3 nádrže, střechy strojovny objektu, původní škvárobetonová vrstva byla dle skutečnosti betonová mazanina, dále se při zemních pracích při obnažení stěn nádrže 300m3 objevili betonové bloky z původního obsypu objektu					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 511 395,60 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	256 332 869,57	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	12 334 718,57	30 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	- 809 722,73				
ZL č. 03 (Kč)	511 395,60				
Nově navržená cena díla: bez DPH	256 034 542,44				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 511 395,60 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 584 568,86 Kč bez DPH, tj. 0,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 73 173,26 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 431 894,99 Kč bez DPH, tj. 0,59 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 730 222,12 Kč bez DPH, tj. 0,71 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP VH, a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 					
 Datum					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.9 SoD.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 162 117,11 Kč**, tj. **1,3 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč**, tj. **50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 431 894,99 Kč** tj. **0,59 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč**, tj. **30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 17.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.-05-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 25.-05-2023

Datum 25.-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2023	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VH, a.s. - správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 17. 4. 2023	
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:		Střešní detaily – příloha č. 2			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 02/2023 - příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je dodatečné řešení střešních detailů u SO 0001, SO 0002, SO 0003, SO 0004, které nebyly v detailu v ZDS a jsou nutné při provádění střešního pláště na stavebních objektech					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 729 560,43 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	256 332 869,57	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	12 334 718,57				
ZL č. 02 (Kč)	- 809 722,73				
ZL č. 03 (Kč)	511 395,60	20			
ZL č. 04 (Kč)	729 560,43	kalendářních dnů			
Nově navržená cena díla: bez DPH	256 764 102,87				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 729 560,43 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 729 560,43Kč bez DPH, tj. 0,30 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 13 064 279,00 Kč bez DPH, tj. 5,35 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP VH, a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
17. 5. 2023					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.9 SoD.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **13 064 279,00 Kč, tj. 5,35 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **36 599 722,65 Kč, tj. 15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 17.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 1.8.-05-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum 2.5.-05-2023

..... Datum 2.5.-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VH, a.s. - správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 5. 4. 2023	
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 02/2023 - příloha č.1			
na jinou část smlouvy:		Geotechnická zpráva – BPT 6163/TP - příloha č.2			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je předcenění hor. tř. 5 a betonových kvádrů zjištěných při zemních pracích SO 00012 odpadní kanalizace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 467 689,48 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	256 332 869,57	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	12 334 718,57				
ZL č. 02 (Kč)	- 809 722,73				
ZL č. 03 (Kč)	511 395,60	20		kalendářních dnů	
ZL č. 04 (Kč)	729 560,43				
ZL č. 05 (Kč)	467 689,48				
Nově navržená cena díla: bez DPH	257 231 792,35				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 467 689,48 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 467 689,48 Kč bez DPH , tj. 0,19 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 899 584,47 Kč bez DPH , tj. 0,78 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP VH, a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Tomáš Bubeník		Podpis		Datum 17. 5. 2023	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.9 SoD.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 629 806,59 Kč**, tj. **1,49 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč**, tj. **50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 899 584,47Kč** tj. **0,78 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč**, tj. **30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum 17.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ...1.8.-05-2023...

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 2.5.-05-2023...

Datum 2.5.-05-2023...

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2023	
Zhotovitel:	„Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VH, a.s.- správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 18. 4. 2023	
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:		Výkres změn – příloha č. 2			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 02/2023 - příloha č.1			
na jinou část smlouvy:		Zápis ve SD – příloha č. 3, Záznam z KD č.7 – příloha č. 4			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou přeložky potrubí vodovod Podbradec, Libochovice vč. provizoria před zahájením zemních prací pro výstavbu SO 0004. Tyto přeložky bylo nutné realizovat na základě skutečností při zahájení zemních prací na SO. Tento stav nebyl zpracovateli DVZ znám. Při provádění prací dochází k neplánovaným technologickým odstávkám. Vzhledem k těmto změnám bylo nutné časově přepracovat jednotlivé fáze postupů výstavby s ohledem na roční období. A zajištění bezproblémového zásobování obyvatelstva pitnou vodou, což prodloužilo dobu plnění. Tato změna má vliv na dobu plnění.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 657 806,35 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	256 332 869,57	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	12 334 718,57				
ZL č. 02 (Kč)	- 809 722,73				
ZL č. 03 (Kč)	511 395,60	293 kalendářních dnů			
ZL č. 04 (Kč)	729 560,43				
ZL č. 05 (Kč)	467 689,48				
ZL č. 06 (Kč)	1 657 806,35				
Nově navržená cena díla: bez DPH	258 889 598,70				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 657 806,35 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 657 806,35 Kč bez DPH , tj. 0,68 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 557 390,82 Kč bez DPH , tj. 1,46 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP VH a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					datum 17.5.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.9 SoD.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **5 287 612,94 Kč**, tj. **2,17 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **121 999 075,50 Kč**, tj. **50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 827 168,70 Kč** tj. **0,75 %** a nepřesahuje **73 199 445,30 Kč**, tj. **30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 14.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 18-05-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum 25-05-2023

..... Datum 25-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.