

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Změnový list č. 01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 26. 5. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Svoboda
jednatel
Intermon TS s.r.o.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:	Intermont TS s.r.o., Denisova 460, 415 03 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice	Datum: 25.05.2023			
Název akce: Muzeum Vrutice – stavební opravy					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací 01+02 (12 stran) a 1-4 (6 stran)			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
01 – Hromosvod: V souvislosti s vynucenou kompletní výměnou střešní krytiny, včetně oplechování a opravou fasády, bude nutné provést novou uzemňovací soustavu.					
02 – Oprava střešní krytiny: Potřeba výměny střešní krytiny vznikla při realizaci nového oplechování, vč. svodů střechy objektu. Bylo zjištěno, že u stávajících střešních tašek v důsledku nekvalitního vypálení hmoty došlo k degradaci hlubokých drážek v hlavové i boční části tašek. Při realizaci oplechování úžlabí docházelo k samovolným sesuvům tašek. Následně byla prohlédnuta pole střechy, navazující na oplechování a bylo zjištěno, že u většiny tašek jsou odlomené pracovní drážky, které drží krytinu na laťování i drážky v bočním směru. Předmětem této změny je tedy prostá výměna krytiny a souvisejících prvků, bez výměny pojistné izolace a parotěsné fólie, které zůstanou zachovány původní.					
03 (ST 4) – Okna a dveře: Předmětem původní SoD je pouze oprava dveřních křídel 3 ks vchodových dveří, včetně repase a nátěru. Původní výplně okenních otvorů měly zůstat beze změny. Potřeba výměny 4 ks stávajících špaletových oken v zasedací místnosti, byla zjištěna a projednána na KD stavby, kdy bylo na základě podrobného šetření zjištěno odborně způsobilou firmou, že nelze provést pouze opravu vnějšího rámu a vnějších křídel špaletových oken, protože celý rám je rozklížen a v oknech je chybně provedeno těsnění, včetně absence odtokových žlábků. K oknům, byly navíc chybně přisazeny vnější parapety, čímž docházelo k zatékání pod vnější rámy oken.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba v-projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 963 481,79 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 999 853,15 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Navrhovanou změnou dojde k a navýšení rozpočtu o částku: 963 481,79 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 963 481,79 Kč bez DPH . Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH . Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 963 481,79 Kč bez DPH . Cena méněprací všech Změnových listů této stavby činí 0,- Kč bez DPH .					

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 18

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



[Redacted]

Datum 26. 5. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny


Datum 26. 5. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.


Datum 26. 5. 23

Datum 26 -05- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.