

Změnový list č. 1 ze dne 09.05.2023

Název stavby:	Dodání a instalace 2 ks cyklosčítače v3 (úprava antivandal) včetně instalace
Číslo smluvního vztahu:	127/OI/2023
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Termín dodání do 15.05.2023. 2. Umístění cyklosčítačů v rekreačním areálu Matyllda a sportovně rekreačním areálu Benedikt. 	
<u>Nové řešení:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Termín dodání do 31.05.2023. 2. Umístění cyklosčítačů v rekreačním areálu Matyllda. 	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhotovitel nebyl schopen z důvodu nemoci dodržet původní termín dodání a instalace. 2. Objednatel (Odbor správních činností) vyhodnotil prvotní umístění jednoho cyklosčítače ve sportovně rekreačním areálu Benedikt jako nevhodné, proto vyžádal změnu instalace na vhodnější místo. 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Statutární město Most

Doručeno: 01.06.2023

MmM/085603/2023

listy:1

přílohy:

druh:



mmmo58c12e598

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	-----
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	-----
Navýšení ceny díla bez DPH:	-----
Navýšení ceny díla včetně DPH:	-----
Nová cena díla bez DPH:	-----
Nová cena díla včetně DPH:	-----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.05.2023
Nový termín dokončení díla (stavebních prací):	31.05.2023

Změnu navrhuje:
Datum: 10.05.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):
Datum: 09.05.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
Datum: 10.05.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):
Datum: 12.05.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):
Datum: 11.05.2023

Přílohy změnového listu: -----