

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 17/2022/RR/Mu

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martin Holub, starosta
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Tel.:
E-mail:
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**
Sídlo: Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín
Zastoupený: Ing. Tomáš Vytlačil
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30819,
IČO: 27833062
DIČ: CZ27833062
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vytlačil
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Vytlačil
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 17/2022/RR/Mu ze dne 7. 9. 2022 na provedení akce s názvem „Modernizace a obnova tělocvičny ZŠ TGM včetně jejího zázemí“, důvodem je realizace změny č.1, týkající se úpravy rozsahu prováděných prací dle zjištěné skutečnosti, přezdění příčky, výměny zárubní, reprofilace (výztuže) stropní konstrukce a dalších souvisejících prací nad původní rozsah, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.5 takto:

4.1.5. V průběhu realizace po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších bouracích pracích byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací a vícepráce:

- po odstranění dřevěného obložení byl zjištěn stav omítek pod ním; odborná firma na základě změřené vlhkosti zdiva stanovila přesný rozsah provedení sanačních omítek. Tento byl stanoven na 1,0 m výšky v tělocvičně (místnost č. 006), tj. zvýšení o 0,5 m a 0,6 m výškově v chodbě (místnost č. 001), tj. snížení o 0,3 m.

- při odstraňování obkladů v místn.č. 004 se uvolnila neprovázaná příčka s dveřmi, bylo dohodnuto její přezdění a řádné ukotvení. Dále původní ocel. zárubně v místn.č. 003 (ve směru do chodby a do šatny) jsou osazeny nakřivo a ve středu jsou prohnuté, tzn. že je obtížné osazení dveřních křídel bez dalších úprav, proto budou vybourány a osazeny 2 ks nové zárubně vel. 600*1970 mm.

- u stropní konstrukce v tělocvičně (místnost č. 006) je část maleb soudržná, nelze ji odstranit běžným oškrábáním, proto bylo dohodnuto tyto části ponechat, jedná se o 50% plochy žeber stropu. Dále po odstranění maleb a opravě omítek na stropě došlo k obnažení ocel. výztuže stropní betonové desky mezi žebry, je navržena reprofilace 30% plochy desek mezi žebry vč. souvisejících prací.

- s ohledem na dobrý stav stávajících reflexních fólií a podkladu a k funkčnosti termohlavic a systému ovládání ÚT v tělocvičně nebudou tyto vyměněny.

Změny jsou vyvolané pracemi vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

	6.1.1.1 Cena bez DPH	6.1.1.2 DPH (21 %)	6.1.1.3 Cena vč. DPH
Cena dle SOD	3 499 000,00	734 790,00	4 233 790,00
Cena dle Dodatku č. 1	- 3 652,04	- 766,93	- 4 418,97
<i>vícepráce</i>	+ 114 171,10	+ 23 975,93	+ 138 147,03
<i>méněpráce</i>	- 117 823,14	- 24 742,86	- 142 566,00
Konečná cena	3 495 347,96	734 023,07	4 229 371,03

6.1.1.4 Cena slovy vč. DPH: čtyřimilionydvěstědvacetdevěttisícťristasedmdesátjedna a 3/100 korun českých

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17/2022/RR/Mu.

- 4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1.
- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 8. schůzí rady města Bílovec dne 28.2.2023 usnesením č. RM/237/8/2023.

V Bílovcí dne:
Za objednatele:

V Bílovcí dne:
Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel společnosti