

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210022**  
**na veřejnou zakázku: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo akcí objednatele: 229180012

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**  
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel  
Ing. Roman Krupička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel  
Ing. Roman Krupička, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093  
DIČ: CZ45538093  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210022 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 309 436,26 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 04, SO 06	309 436,26 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>309 436,26 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -381 335,72 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 04, SO 06	-381 335,72 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>-381 335,72 Kč</b>

### **Čl. č. 4. Doba plnění díla**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3. Termín dokončení díla je:

**10. 10. 2023**

### **Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 3. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 24 697 837,21 Kč.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **309 436,26 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **-381 335,72 Kč** bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí **24 625 937,75 Kč**.

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy, termínu dokončení díla a ceny díla**

Povodí Labe, státní podnik byl požádán navrhovatelem akce - obcí Kvasiny o koordinaci postupu stavebních prací protipovodňové akce „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana“ s připravovanou stavbou obce „Bezbariérový přístup pro pěší k ZŠ a MŠ Kvasiny“, která se má začít realizovat v letošním roce. Z důvodu, že obec u této své stavby bezbariérového přístupu na základě dodatečně zjištěných technických podmínek zrušila již proběhlé výběrové řízení, byla nucena nechat přepracovat projektovou dokumentaci a následně vypsát nové výběrové řízení, bude nutno prodloužit termín dokončení stavby protipovodňové ochrany. Obec Kvasiny má se společností CETIN smluvně zajištěnou přeložku sítě elektronických komunikací, jež se má realizovat v 1. polovině června 2023. Následně bude provedena demontáž stávající lávky a realizace nových základů lávky. Realizace bezbariérového přístupu má přímou souvislost se stavebním objektem SO 05 Rekonstrukce jezu adm. ř. km 17,105 (Andělův jez) a souvisejícími činnostmi, jelikož do zbudování základních statických prvků nově budované

lávky nebude možné dokončit opevnění břehů výše uvedeného stavebního objektu. Z těchto důvodů byl termín dokončení stavby „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana“ prodloužen do 10. 10. 2023.

Navrhovatel - obec Kvasiny dále požádal o úpravu technického řešení v rámci SO 04 Pravobřežní PPO zeď v DKM ř. km cca 16,65-16,95 a SO 06 Pravobřežní PPO zeď v DKM ř. km cca 15,88 – 16,00 z důvodu snazší obslužnosti, udržovatelnosti objektů a údržby lokalit. Změna spočívá v odstranění přídlažby včetně betonového lože podél celé vzdušné strany protipovodňových zdí. Navíc bude šterková, případně asfaltová cesta provedena až ke dřívku protipovodňové zdi a na SO 06 bude osazena dodatečná uliční vpust' včetně osazení zpětné klapky v km 0,049.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210022 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

jméno oprávněné osoby  
funkce  
*podepsán elektronicky*