

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000324

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 187 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **D6 lokalita Braškov – Toskánka, PHS - zpracování DUSP, IČ pro SP, PDPS, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

SG_Menší projekty_BIM 2020

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Společník 1“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č.11 ke Smlouvě o společnosti.

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost

1

zastoupen

Kontaktní zaměstnanci (telefonní a emailové kontakty na <http://www.pudis.cz/telefonni-seznam>
ve věcech technických:

jako „Správce“ a „Společník 2“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO:

05165024

DIČ:

CZ05165024

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

právní forma:

akciová společnost

zastoupen

jako „Společník 3“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na
základě Plné moci a Dodatku č.11 ke Smlouvě o společnosti.

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

46347488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

jako „Společník 4“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na
základě Plné moci a Dodatku č.11 ke Smlouvě o společnosti.

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město
832 03, Slovenská republika

IČO:

31322000

DIČ:

SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

jako „Společník 5“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na
základě Plné moci a Dodatku č.11 ke Smlouvě o společnosti.

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem:

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO:

64610357

DIČ:

CZ64610357

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

jako „Společník 6“

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 45272891 na základě Plné moci a Dodatku č.11 ke Smlouvě o společnosti.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „D6 lokalita Braškov – Toskánka, PHS – zpracování DUSP, IČ pro SP, PDPS, AD“ ze dne 20.07.2020 (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. I. Smlouvy - Předmět smlouvy, a to z důvodu, že po odevzdání čistopisu DUSP, došlo ze strany objednatele k vyhovění požadavků Obce Braškov, které následně vyvolaly úpravu projektové dokumentace a zpracování kompletně nové inženýrské činnosti.

Z tohoto důvodu je nutno provést následující úpravy projektové dokumentace:

- vypuštění nové PHS vlevo za mostem
- navýšení stávající PHS vlevo před mostem z projektovaných 3,0 m na 4,0 m
- u PHS vpravo úprava vzdálenosti únikových východů tak, aby vyhovovala vyhlášce (max. 150 m od sebe)

Dále je taktéž předmětem Dodatku provedení opětovné inženýrské činnosti zahrnující oslovení všech DOSS a zpracování žádosti o SP.

2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č.3 Smlouvy: Soupis prací, která bude doplněna o soupis víceprací, který tvoří jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku, a na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy – Cena za poskytování služeb, který zněl:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 434 482,- Kč	511 241,- Kč	2 945 723,- Kč

Nahrazuje se novým zněním čl. II. odst. 1 Smlouvy – Cena za poskytování služeb.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto Dodatku č.1 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 360 800,- Kč
DPH 21% 75 768,- Kč
Celková cena Služeb víceprací dle Dodatku č.1 vč. DPH: 436 568,- Kč

Celková cena plnění vč. Dodatku č.1 bez DPH: 2 795 282,- Kč
DPH 21% 587 009,- Kč
Celková cena Služeb vč. Dodatku č.1 vč. DPH: 3 382 291,- Kč

Podrobnou specifikaci ceny víceprací je uvedena v příloze Dodatku č.1.

3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DUSP	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
čistopis DUSP	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Výkon inženýrské činnosti k SP	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení). Do 6 měsíců od odsouhlasení čistopisu DUSP
Koncept VD-ZDS	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis VD-ZDS	Do 1 měsíce od vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Technická pomoc v rámci VŘ na zhotovitele	Bude probíhat od zahájení do ukončení Výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Výkon AD	Na výzvu objednatel (v průběhu realizace stavby)

Nahrazuje se novým zněním čl. III. odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP	Do 2 měsíců od zveřejnění Dodatku č.1
Čistopis DUSP	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Výkon inženýrské činnosti	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení). Do 6 měsíců od výzvy Objednatele
Koncept VD-ZDS	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis VD-ZDS	Do 1 měsíce od vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
TP v rámci VŘ na zhotovitele	Bude probíhat od zahájení do ukončení Výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Výkon AD	Na výzvu objednatel (v průběhu realizace stavby)

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 04PT-000324, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek č. 1 je podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha „Soupis víceprací“.

V Praze dne

- 6 -06- 2023

V Praze dne

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

kalkulace nabídkové ceny

Celkem bez DPH	360 800 Kč
DPH 21 %	75 768 Kč
Celkem s DPH	436 568 Kč