

Harmonogram		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	18. měsíc	19. měsíc	20. měsíc	21. měsíc	22. měsíc	23. měsíc	24. měsíc	25. měsíc	26. měsíc	27. měsíc	28. měsíc	29. měsíc
P.L. Šternberk - rekonstrukce a přístavba odd. 15A, B		VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24
	Převzetí staveniště																													
	zahájení I.																													
	Staboproud - I. etapa																													
	Výklopní - I. etapa																													
	Zdravotechnika - I. etapa																													
	Vzduchotechnika - I. etapa																													
	Mař. - I. etapa																													
	Stavební - I. etapa																													
	00 Bourací práce																													
	01 Zemní práce, základy																													
	02 Sítě kce																													
	03 Vodorovné kce																													
	04 Podlahy hrubé, epoxid																													
	05 Omítky, KZS																													
	06 Izolace proti vodě																													
	07 Izolace tepelné, střecha																													
	08 Křímpfůvské kce																													
	09 Dřeř. okna																													
	10 Zámečnické kce																													
	11 Dlažba a obklady																													
	12 Malby, nátěry																													
	stavební dokončení I. etapy																													
	kolaudace I. etapy																													
	zahájení II. etapy																													
	Staboproud - II. etapa																													
	Výklopní - II. etapa																													
	Zdravotechnika - II. etapa																													
	Vzduchotechnika - II. etapa																													
	Stavební - II. etapa																													
	00 Bourací práce, demolice garáží																													
	01 Zemní práce, základy, plochy																													
	02 Sítě kce																													
	03 Vodorovné kce																													
	04 Podlahy hrubé, epoxid																													
	05 Omítky, KZS																													
	06 Izolace proti vodě																													
	07 Izolace tepelné, střecha																													
	08 Křímpfůvské kce																													
	09 Dřeř. okna																													
	10 Zámečnické kce, mlže																													
	11 Dlažba a obklady																													
	12 Malby, nátěry																													
	13 Vřtiny																													
	dokončení II. etapy																													
	kolaudace II. etapy																													
	zahájení III. etapy																													
	Staboproud - III. etapa																													
	Výklopní - III. etapa																													
	Zdravotechnika - III. etapa																													
	Vzduchotechnika - III. a IV. etapa																													
	Stavební - III. etapa																													
	00 Bourací práce, demolice																													
	01 Zemní práce, základy, plochy																													
	02 Sítě kce																													
	03 Vodorovné kce																													
	04 Podlahy hrubé, epoxid, pvc podlahy																													
	05 Omítky																													
	06 Izolace proti vodě																													
	07 Izolace tepelné																													
	08 Křímpfůvské kce																													
	09 Dřeř. okna																													
	10 Zámečnické kce, mlže																													
	11 Dlažba a obklady																													
	12 Malby, nátěry																													
	Stavební - III. etapa - schodiště																													
	00 Bourací práce, demolice																													
	01 Zemní práce, základy, plochy																													
	02 Sítě kce																													
	03 Vodorovné kce																													