

## **DODATEK Č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 05136/ZV/21 ze dne 29.4.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon: xxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel**

**ENVICONS s.r.o.**

Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny  
Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem  
Bankovní spojení: Fio banka a.s., Číslo účtu: 2800326737/2010  
IČO: 27560015  
Telefon: xxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

2.1 Vzhledem k tomu, že majitelka pozemku p.č. 2408 v k.ú. Matějov, si z rodinných důvodů vzala čas na rozmyšlenou do konce února 2023, nebylo možné dokončit inženýrskou činnost a rozpočet ve stanoveném termínu. Dotčený pozemek byl stěžejní pro realizaci akce, neboť na tom, zda bude, nebo nebude majitelka souhlasit s navrženou revitalizací, závisí dopracování projektové dokumentace. Jednání s rodinou majitelky pozemku proběhlo 21.4.2023. Souhlas s realizací opatření na části toku od Matějova nakonec nebyl podepsán, proto bude nutné vypustit tuto část revitalizace a bude se muset přepracovat i návrh protierozních opatření ve východní části lokality, ve kterých měla být ukládána mimo jiné i přebytečná zemina z revitalizace toku od Matějova. Na bilanci zemních prací závisí také tvorba rozpočtu. Konečná verze projektu bude následně postoupená k vyjádření dotčeným orgánům a institucím.

Kvůli výše zmíněným skutečnostem, jež nemohly být v době podpisu smlouvy předvídané, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

### III.

3.1 Čl. 3.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 215.380,00 Kč

DPH 21%: 45.229,80Kč

Cena včetně DPH: 260.609,80 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Čl. 3.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

| Část díla                                                                                                                                         | Cena bez DPH         | Cena včetně DPH      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, předprojektová příprava                                                                            | <b>21.280,00 Kč</b>  | <b>25.748,80 Kč</b>  |
| 2) Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a zpracování položkového rozpočtu                                                        | <b>169.100,00 Kč</b> | <b>204.611,00 Kč</b> |
| 3) Dopracování projektové dokumentace, včetně bilance zemin a rozpočtu dle závěrů, které vyplynuly z jednání s vlastníky pozemků.                 | <b>14.000,00 Kč</b>  | <b>16.940,00 Kč</b>  |
| 4) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání povolení realizace, podání žádosti o sloučené řízení pro zajištění stavebního povolení/ohlášení | <b>11.000,00 Kč</b>  | <b>13.310,00 Kč</b>  |

3.3 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a to v termínech:

| Část díla                                                                                  | Termín        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, předprojektová příprava                     | do 31.5.2022  |
| 2) Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a zpracování položkového rozpočtu | do 30.10.2022 |

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3) Dopracovat projektovou dokumentaci, včetně bilance zemin a rozpočtu dle závěrů, které vyplynuly z jednání s vlastníky pozemků. | do 31.7.2023 |
| 3) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání povolení realizace, podání žádosti o sloučené řízení                            | do 30.9.2023 |

Celé dílo bude objednateli předáno nejpozději ve lhůtě do **30.9.2023**.

#### IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Havlíčkově Brodě dne 1.6.2023

Objednatel

V Pardubicích dne 6.6.2023

Zhotovitel

---

Ing. Václav Hlaváč  
Ředitel RP

---

Ing. Lukáš Řádek  
jednatel