

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

## Č. SML/0183/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE II/150: Loučka, sesuv

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupení:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXX</a>

(dále jako „Objednatel“)

a

##### **Viadesigne s.r.o.**

Sídlo:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
DIČ:	CZ27696880
Zastoupení:	XXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen(a):	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

(dále jako „Zhotovitel“)

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 04. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0183/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost zajištění pravomocného společného povolení v termínu dle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že součástí projektu je také přeložka sdělovacího vedení CETIN a projekt přeložky, který si zajišťuje vlastník sítě, nebyl doposud dokončen, není možné podat příslušný stavební úřad žádost o vydání společného povolení a nelze tak splnit původní termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

**Článek III.  
Změny Smlouvy**

**Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3**

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:*

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 30. 11. 2023.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 30. 11. 2023.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 31.05.2023

V Břeclavi, dne.....

.....

.....

ředitel

jednatel