

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0765/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/43827: LECHOTICE (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxx
E-mail: xxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Živnostenský list: č. j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO: 72318481
DIČ: CZ6901114121
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0765/20 ze dne 3. 12. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Z důvodu nutnosti přeložky plynovodního potrubí ve vlastnictví a správě spol. GasNet, s. r. o. zajišťuje Zpracovatel v rámci inženýrské činnosti pro Obec Lehotice uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi xxxxxxxxxxxx. a vlastníkem pozemku p. č. 553 v k. ú. Lehotice dotčeného předmětnou přeložkou. Vlastníkem pozemku je Zlínský kraj. Zhotovitel obdržel od xxxxxxxxxxxx. nový vzor smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene, který je nutný nechat odsouhlasit právním oddělením Zlínského kraje a následně nechat schválit zřízení věcného břemene schvalovacími orgány Zlínského kraje. Až po uzavření této smlouvy vydá xxxxxxxx. Zhotoviteli souhlasné stanovisko k DUSP nezbytné k vydání společného povolení. Po získání souhlasného stanoviska k přeložce plynovodního potrubí bude Zhotovitelem podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **31. 12. 2023**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **31. 12. 2023**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 6. 6. 2023

Ve Zlíně dne

.....

.....