

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 342/1	Číslo ZBV: 5.3
--	---	------------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
-------------	--

Zhotovitel:	„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o. , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s. , se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 043 77 036
-------------	---

Rekapitulace ZBV č.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-17 104,75	28 200,00	11 095,25

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-17 104,75	28 200,00	11 095,25

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 342/1	Číslo ZBV: 5.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č.: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Objednatel
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	4	Zhotovitel
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Projektant (AD)
6. Přehled dalších dokladů		Stavební dozor
Další doklady dle přehledu dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci projednání materiálů pro realizaci přeložky vodovodu SO 342 v km 0,040 - 0,050 byl od majetkového správce vznesen požadavek použití tvarovky synoflex v místě připojení na stávající řad namísto jisticí příruby S2000, viz. doklad č. 08, email ze dne 9.2.2022. V rámci provedení této přeložky se neměnilo šoupě pro přípojku vč. přepojení, a tudíž jsou tyto položky v SP vykázané jako odpočtové. Jedná se o p.č. 31-891127, p.č. 33-891927, p.č. 36-89916.R, p.č. 37-899305 a p.č. 45-899901.R02, viz. příloha č. 4 a 7 ZBV.

Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, vyvolanou požadavkem oprávněné osoby, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpi
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpi
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpi
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpi
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpi
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpi
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:5****Název a evidenční číslo Stavby:**

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

342/1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

918 620,09Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	918 620,09	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-17 104,75	28 200,00	28 200,00	3,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-17 104,75	929 715,34	11 095,25	1,21%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele
Město Jílové u Prahy:

souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDk):

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Název a evidenční číslo stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								342/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMĚNA MNOŽSTVÍ													
31	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	1,00	0,00	-1,00	6 247,50	6 247,50	-6 247,50	0,00	0,00	-6 247,50	-100,00%
33	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	1,00	0,00	-1,00	1 547,00	1 547,00	-1 547,00	0,00	0,00	-1 547,00	-100,00%
36	89916.R	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	KS	5,00	4,00	-1,00	2 830,50	14 152,50	-2 830,50	0,00	11 322,00	-2 830,50	-20,00%
37	899305	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	17,00	16,00	-1,00	1 184,25	20 132,25	-1 184,25	0,00	18 948,00	-1 184,25	-5,88%
45	899901.R02	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,00	0,00	-1,00	5 295,50	5 295,50	-5 295,50	0,00	0,00	-5 295,50	-100,00%
NOVÉ POLOŽKY													
48	891333.N	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM	KUS	0,00	2,00	2,00	14 100,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	47 374,75	- 17 104,75	28 200,00	58 470,00	11 095,25	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 961 689,75
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	152 413 644,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,26%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,01%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 570 775,72
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,26%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,07%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 604 985,22
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02

ABS

ABS

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -							
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	- 17 104,75	1 587 880,47	1 570 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 104,75	1 317 474,22	1 300 369,47	1 334 578,97	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	0,00	0,00	
102.1	1	Severní obchvat Jílového u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00			0,00	
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00			0,00	
02	3	Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25			0,00	
04	4	Vodovod/změny vedení trasy- RDS	0,00	443 649,99	443 649,99			0,00			0,00	0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00			0,00	
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25			0,00			0,00	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00			0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	342/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 342 po změně 1	3	
08 Požadavek majetkové správce ze dne 9.2.2022	3	
09 Oznámení Zhotovitele o změně č. 16 z 20. 9. 2022	2	
10 Stanovisko TDI k ZBV 5 ze dne 3. 10. 2022	2	
11 Stanovisko AD k ZBV 5 ze dne 3. 10. 2022	1	
12 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 6.10.2022	2	
13 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
Počet listů celkem	15	

Změnový soupis prací SO 342 po změně 1 pro ZBV 5

Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jilového u Prahy, 5211521005	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:	SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		
		342/1

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	233,79	233,79	0,00	415,00	97 022,85	0,00	0,00	97 022,85	0,00	0,00%
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,60	65,60	0,00	142,47	9 346,03	0,00	0,00	9 346,03	0,00	0,00%
3	01431		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,00	1,00	0,00	1 194,94	1 194,94	0,00	0,00	1 194,94	0,00	0,00%
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	8 904,19	8 904,19	0,00	0,00	8 904,19	0,00	0,00%
5	03220		ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY	KPL	1,00	1,00	0,00	8 904,19	8 904,19	0,00	0,00	8 904,19	0,00	0,00%
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	10,55	10,55	0,00	544,85	5 748,17	0,00	0,00	5 748,17	0,00	0,00%
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	21,19	21,19	0,00	224,40	4 755,04	0,00	0,00	4 755,04	0,00	0,00%
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	34,22	34,22	0,00	49,30	1 687,05	0,00	0,00	1 687,05	0,00	0,00%
9	12573	R01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	202,48	202,48	0,00	83,70	16 947,58	0,00	0,00	16 947,58	0,00	0,00%
10	12573	R02	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	34,22	34,22	0,00	83,70	2 864,21	0,00	0,00	2 864,21	0,00	0,00%
11	13273	R02	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	233,79	233,79	0,00	238,20	55 688,78	0,00	0,00	55 688,78	0,00	0,00%
12	13273	R03	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	202,48	202,48	0,00	238,20	48 230,74	0,00	0,00	48 230,74	0,00	0,00%
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	470,80	470,80	0,00	13,30	6 261,64	0,00	0,00	6 261,64	0,00	0,00%
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	202,48	202,48	0,00	105,40	21 341,39	0,00	0,00	21 341,39	0,00	0,00%
15	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	124,26	124,26	0,00	580,55	72 139,14	0,00	0,00	72 139,14	0,00	0,00%
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	89,25	89,25	0,00	697,00	62 207,25	0,00	0,00	62 207,25	0,00	0,00%
17	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	127,85	127,85	0,00	5,95	760,71	0,00	0,00	760,71	0,00	0,00%
18	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	20,70	20,70	0,00	14,45	299,12	0,00	0,00	299,12	0,00	0,00%

37	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	17,00	16,00	-1,00	1 184,25	20 132,25	-1 184,25	0,00	18 948,00	-1 184,25	-5,88%
			SOD u šoupěte 5=5,00 [A] na lomech potrubí 8=8,00 [B] na koncích chrániček 4=4,00 [C] Celkem: A+B+C=17,00 [D] ZBV 342/1 -1=-1,00 [A] - nebylo realizováno přepojení vodovodu PE 110 Radlík, p.č. 45-899901.R02											
38	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	90,00	90,00	0,00	14,45	1 300,50	0,00	0,00	1 300,50	0,00	0,00%
39	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	90,00	90,00	0,00	14,45	1 300,50	0,00	0,00	1 300,50	0,00	0,00%
40	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	90,00	90,00	0,00	75,65	6 808,50	0,00	0,00	6 808,50	0,00	0,00%
41	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	150,00	150,00	0,00	63,75	9 562,50	0,00	0,00	9 562,50	0,00	0,00%
42	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	90,00	90,00	0,00	90,10	8 109,00	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00%
43	89973	R01	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	1 110,00	1 110,00	0,00	90,10	100 011,00	0,00	0,00	100 011,00	0,00	0,00%
44	899901	R01	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,00	4,00	0,00	5 295,50	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00	0,00	0,00%
45	899901	R02	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,00	0,00	-1,00	5 295,50	5 295,50	-5 295,50	0,00	0,00	-5 295,50	-100,00%
			PŘEPOJENÍ VODOVODU PE 110 Radlík vč. odstavení, zprovoznění, odvzdušnění, odkalení - uvedení vodovodního řadu do řádného provozu, vč. tvarovek SOD 1=1,00 [A] ZBV 342/1 -1=-1,00 [A]											
46	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	32,60	32,60	0,00	175,95	5 735,97	0,00	0,00	5 735,97	0,00	0,00%
47	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	76,00	76,00	0,00	527,85	40 116,60	0,00	0,00	40 116,60	0,00	0,00%
NOVÉ POLOŽKY														
48	891333	N	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM	KUS	0,00	2,00	2,00	14 100,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
			ZBV 342/1 Spojka synoflex H-H,150 a Spojka synoflex H-P,150: požadavek správce, příloha 12 2=2,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
CELKEM									918 620,09	-17 104,75	28 200,00	929 715,34	11 095,25	1,21%

Jiří Zápal

Od: Houda Karel
Odesláno: 9. února 2022 8:27
Komu:
Předmět: FW: Obchvat Jílové u Prahy - Podklady k použitým materiálů na SO 02 a 03

Dobrý den,

S navrženým materiálem souhlasíme až na domovní šoupátka, kde nebude použito narážecí šoupě ale požadujeme šoupě našroubované přímo v navrtávacím pasu.

Dále v místech napojení na stávající řad požadujeme tvarovku synoflex, nikoli jistící přírubu S2000.

S pozdravem

Karel Houda
Vedoucí provozního střediska Jílové

724 431 994

La místo přelomě souhlasím
10.2.2022
0



Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o
Černoletská 1600
256 13 Benešov
IČ: 47535865

From: Klement Jan
Sent: Wednesday, February 2, 2022 6:32 PM
To: Houda Karel
Cc: Mikeska Jan <
Subject: RE: Obchvat Jílové u Prahy - Podklady k použitým materiálů na SO 02 a 03

Dobrý den,

V příloze posílám slíbené podklady k materiálům pro realizaci vodovodů ke schválení. (v dalším mailu pošlu přílohy skrz velikost)

Jedná se o:
SO 04 – Vodovod
SO 341 - Přeložka vodovodu u okružní křižovatky Pražská
SO 342 - Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050
Děkuji Vám

S pozdravem



Ing. Jan Klement
vedoucí technické přípravy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnnds.com

From: Klement Jan
Sent: Friday, January 14, 2022 7:51 AM
To: Houda Karel
Cc: Mikeska Jan
Subject: RE: Obchvat Jílové u Prahy - Podklady k použitým materiálů na SO 02 a 03

Dobrý den,

Děkuji za informaci. Ohledně materiálů pro vodovod, nyní ještě nemáme ukončen výběr. Jakmile budeme mít dořešeno, obratem vám zašleme k odsouhlasení. Děkuji

S pozdravem



Ing. Jan Klement

vedoucí technické přípravy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnnds.com

From: Houda Karel
Sent: Thursday, January 13, 2022 4:28 PM
To: Klement Jan
Cc: Mikeska Jan
Subject: RE: Obchvat Jílové u Prahy - Podklady k použitým materiálů na SO 02 a 03

Dobrý den,

Ano, tyto materiály jsem již odsouhlasil. Požadoval jsem ale doplnění seznamu materiálů a výrobců k odsouhlasení pro vodovod. Tyto podklady doposud nebyly předloženy.

S pozdravem

Karel Houda
Vedoucí provozního střediska Jílové



Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o
Černoletská 1600
256 13 Benešov
IČ: 47535865

From: Klement Jan <[redacted]>
Sent: Thursday, January 13, 2022 2:53 PM
To: [redacted]
Cc: Mikeska Jan
Subject: Obchvat Jílové u Prahy - Podklady k použitým materiálů na SO 02 a 03

Dobrý den,

Posílám Vám přes úschovnu jakožto zástupci provozovatele podklady k materiálům, které plánujeme používat na stavbě Severní obchvat Jílové u Prahy, na provedení SO 02- dešťová kanalizace a 03 – splašková kanalizace.

Odkaz ke stažení: [Zásilka](#) | [Úschovna.cz](#) | [uschovna.cz](#)

- Potrubí
- Šachty

Tyto materiály máme již schválené od TDS

Děkuji Vám za brzké schválení a tímto bych se chtěl domluvit, zda budete potřebovat schůzku před realizací na stavbě s naším vedoucím výroby/hlavním stavbyvedoucím panem Mikeskou?

S pozdravem



Inq. Jan Klement

vedoucí technické přípravy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

www.psnds.com

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 16

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050

V rámci upřesnění parametrů v RDS a požadavků budoucího majetkového správce byl zpracován rozdílový soupis prací. Součástí tohoto SP jsou jak vícepráce, tak méněpráce.

Popis problému:

V rámci projednání materiálů pro realizaci přeložky vodovodu byl od majetkového správce vznesen požadavek použití tvarovky synoflex v místě připojení na stávající řad namísto jistící příruby S2000, viz. příloha č. 1, email ze dne 9.2.2022. V rámci provedení této přeložky se neměnilo šoupě pro přípojku vč. přepojení, a tudíž jsou tyto položky v SP vykázány jako mínusové položky. Jedná se o p.č. 31-891127, p.č. 33-891927, p.č. 36-89916.R, p.č. 37-899305 a p.č. 45-899901.R02, viz. příloha č. 2, rozdílový SP.

Uvedenými změnami nejsou ovlivněny sousední SO.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

20.9.2022

Přílohy: Příloha 1_Požadavek majetkové správce ze dne 9.2.2022
Příloha 2_342_0_SP_komplet ze dne 20.9.2022

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka

Datum: 03. 10. 2022

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Náměstek pro oblast investic

Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 16

Dotčený objekt: SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050

Předmět ohlášení: Požadavek budoucího majetkového správce VHS Benešov, s.r.o.

1. Technické řešení uvedeno v RDS (příloha Soupis prací)

- pol. č. 31 kód 891127
- pol. č. 33 kód 891927
- pol. č. 36 kód 89916.R
- pol. č. 37 kód 899305
- pol. č. 45 kód 899901.R02

2. Příčiny bránící provedení dle RDS

Předmětem OZS je dosud neuplatněný požadavek budoucího majetkového správce (dále jen „BMS“) VHS Benešov, s.r.o.

3. Návrhy technických řešení

Požadavek BMS: použití tvarovky synoflex v místě připojení na stávající řad namísto jistící příruby S2000 viz příloha č. 1 OZS. V rámci provedení této přeložky se neměnilo šoupě pro přípojku vč. přepojení, a tudíž jsou tyto položky v SP vykázané jako mínusové položky viz bod 1. tohoto vyjádření.

4. Ekonomická výhodnost návrhu

vychází z jednoznačného požadavku BMS

5. Podklady pro návrh změny

viz bod 2. tohoto vyjádření

Stanovisko TDI

Se změnami požadovanými BMS souhlasím.



Zpracoval: Ing. Peter Latečka
Pragoprojekt, a.s.

NAŠE ZNAČKA:

**Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje**

VYŘIZUJE: Ing.Milan Strnad

DATUM: 3.10.2022

**Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)**

Formulář změn č.: 16

Objekt: SO 342

Předmět: Změna materiálu použití tvarovky synoflex v místě připojení na stávající řad namísto jisticí příruby S2000

Změna je navržena na základě nového požadavku správce VHS Benešov, tento požadavek nebyk uplatněn v rámci stav.řízení, ani ani v rámci projednání dokumentace PDPS.

Stanovisko AD:

Souhlasím s uvedenými změnami.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing.Peter Latečka

V Říčanech
06.10.2022

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Věc: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV jehož předmětem je:

SO 02 Dešťová kanalizace

Předmětem změny je nutnost použít kolena pro napojení potrubí ve větším spádu do kanalizačních šachet. Z důvodu velkých spádů kanalizace v úseku od ŠD25 po ŠD30, dna kanalizačních šachet pro napojení potrubí DN 600 nebylo možné provést pro tyto spády. Z tohoto důvodu je nutné použít pro dodržení spádů kanalizace kolena před a za šachtami v požadovaném úseku. Jedná se o použití 10 ks ohybů (kolen) požadovaného úhlu. Dle vyjádření TDS by nepoužití těchto kolen představovalo zvýšené riziko v podobě průsaků odváděné vody do jednotlivých vrstev rýhy a podloží kanalizace a s tím spojené znehodnocení části díla a další náklady nezbytné na odstranění poruch.

SO 206 Dělicí stěna Radlík km 0,080-0,395 vpravo

U tohoto požadavku dle OZS15 se zpracování ZBV odsouhlasuje pouze tehdy, pokud nebude možné realizovat dle PDPS, pokud při této realizaci nastane TDS souhlasí s provedením založení dle změny RDS zpracované projektantem RDS a odsouhlasené AD.

SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040 – 0,050

Předmětem změny je požadavek majetkového správce VHS Benešov na použití tvarovky synoflex v místě připojení na stávající řád namísto jisticí příruby S2000. TDS i AD se změnou souhlasí.

SO 361 retenční nádrž v km 0,440

Předmětem změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna podzemní prefa nádrž z U prefabrikátu obdélníkového tvaru, v RDS je navržena sestava dvou podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru. Dle vyjádření AD a TDS tato změna musí být ku prospěchu objednatel, musí tedy dojít ke zlevnění.

Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navržení štětovnicemi, v RDS je navržena stav. jáma, AD zároveň upozorňuje, že zajištění stability otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele stavby.


SO 362 retenční nádrž v km 1,160

Předmětem změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna podzemní prefa nádrž z U prefabrikátu obdélníkového tvaru, v RDS je navržena sestava tří podzemních prefa nádrží, jedna obdélníkového tvaru a dvě kruhového tvaru. Dle vyjádření AD a TDS tato změna musí být ku prospěchu objednatel, musí tedy dojít ke zlevnění.

Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navrženo štětovicemi, v RDS je navržena stav. jáma, AD zároveň upozorňuje, že zajištění stability otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele stavby.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem


Ing. Jan Fidler
Náměstek pro oblast investic

PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David No

.....
ní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935