

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/230 D4**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C19054
IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982
ID datové schránky: hk4pzb2
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8949890237/0100
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě požadavku zástupce odběratele tepelné energie společnosti Heineken Česká republika, a.s. tento Dodatek č. 4 týkající se změny technického zadání plynové kotelny, navýšení ceny díla, změny termínu odevzdání PD a úprav následujících bodů Smlouvy č. O/22/230 +D1 +D2 +D3.

V rámci změny technického zadání plynové kotelny vyvolané zástupci společnosti Heineken Česká republika, a.s. dochází k revizi již odevzdané projektové dokumentace akce „Zásobování pivovaru Heineken“.

Změny technického zadání plynové kotelny jsou následující:

- v plynové kotelně budou osazeny následující dva plynové kotle

- 1x kotel na zemní plyn
- 1x kotel s kombinovaným hořákem plyn + LTO
- instalovaný parní výkon kotlů je 2x 4 tuny páry/hod. při zachování prostorové a technologické rezervy pro možnou budoucí instalaci třetího kotle
- rozměry a umístění parní kotelny v areálu pivovaru Starobruno zůstanou zachovány.

Revize projektové dokumentace „Zásobování pivovaru Heineken“ se týká následujících částí PD:

- PS.01 Kotelna – strojní část
- PS.02 Kotelna – rozvod plynu
- PS.03 Kotelna – elektro a ASŘTP
- Položkový rozpočet stavby
- Výkaz výměr

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Znění dle dodatku č. 3:

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynová kotelna“ Objednateli nejpozději do 20. 2. 2023.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje předat revizi projektové dokumentace pro provádění stavby „PD plynová kotelna“ Objednateli nejpozději **do 30. 6. 2023.**

2. Čl. III odst. 4 Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Znění dle dodatku č. 3:

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynovodní přípojka“ (vnitroareálová) Objednateli nejpozději do 20. 2. 2023.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynovodní přípojka“ (vnitroareálová) Objednateli nejpozději **do 30. 6. 2023.**

3. Čl. IV odst. 1.3. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

Znění dle dodatku č. 1:

1.3. Cena celkem za zpracování kompletní PD bez DPH dle dodatku č. 1 **2.675.000,- Kč**
(slovy: dvamilionyšestsetdesátčtyřtisíc korun českých)

Nové znění:

1.3. Cena celkem za zpracování kompletní PD bez DPH dle dodatku č. 1 **2.675.000,- Kč**
Navýšení ceny za revizi PD bez DPH **320.000,- Kč**

(slovy: třístadvacettisíc korun českých)

Cena celkem za zpracování kompletní PD vč. revize PD bez DPH **2.995.000,- Kč**
(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátčtyřtisíc korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/230 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

V dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel společnosti