

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v km 76,943
– 95,412 úseku Klobuky - Louny“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3028/2022**, č. j. 16222/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-22-001-GEBA**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v km 76,943 – 95,412 úseku Klobuky - Louny**“, evidenční číslo **65022040** uzavřely dne 04. 10. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a následně dle specifikace uvedené v ZL č. 2 k uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **19 683 741,56 Kč**

slovy: devatenáct milionů šest set osmdesát tři tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých a padesát šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 14 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 14 Smlouvy) Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 12.6.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 6.6.2023

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsáno dne 2.6.2023

.....

Zhotovitel

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list č. 2

ZL č. 2, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Změna č. 1 – SO 008 most km 92,348 – upravená technologie žel.svršku, ZBV č.1

Změna č. 2 – SO 008 most km 92,348 – změna zachovalé archivní dokumentace, ZBV č.2

Změna č. 3 – SO 008 most km 92,348 – přeložka kabelového vedení správce ČD-Telematika a.s., ZBV č.3

Změna č. 4 – SO 008 most km 92,348 – dopracování projektové dokumentace, úprava kamenné dlažby, ZBV č.4

Změna č. 1 – SO 008 most km 92,348 – upravená technologie žel.svršku, ZBV č.1

3.2 - Železniční svršek

Na žádost ST Most, byla upravena technologie z důvodu hmotnosti a odvozu kolejnic ze stavby, bylo potřeba provést více řezů kolejnic.

Navržený způsob zařídění změny: §222/5

Změna č. 2 – SO 008 most km 92,348 – změna zachovalé archivní dokumentace, ZBV č.2

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

Při provádění výkopových prací pro vytvoření zavážecí dráhy a následně montáž ocelového tubusu byly u opěr nalezeny kamenné bloky. Tyto kamenné bloky bylo potřeba rozbourat a odvést na skládku.

Navržený způsob zařídění změny: §222/6

Změna č. 3 – SO 008 most km 92,348 – přeložka kabelového vedení správce ČD-Telematika a.s., ZBV č.3

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

Vzhledem zasahujícímu kabelovému vedení ve správě ČD-Telematiky do průtočného profilu a nedostatečné rezervě za mostem, bylo nutno provést přeložku tohoto kabelového vedení.

Navržený způsob zařídění změny: §222/6

Změna č. 4 – SO 008 most km 92,348 – dopracování projektové dokumentace, ZBV č.4**1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,**

Vzhledem, k dopracování projektové dokumentace zhotovitelem, došlo ke změně jednotlivých položek oproti vysoutěženému rozpočtu.

Došlo k úpravě kamenné dlažby ve tvaru kamenné zdi ve výběhu č.1 na vtoku do úrovně pláň z důvodu dodržení vzdálenosti spodního příčle zábradlí od dlažby (150 mm).

Navržený způsob zařídění změny: §222/4

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Oprava mostních objektů v km 76,934 - 95,412 úseku Klobuky - Louny**Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 008 - km 92,348		429,32	0,00	429,32
2	SO 008 - km 92,348		33 356,01	0,00	33 356,01
3	SO 008 - km 92,348		59 349,53	0,00	59 349,53
4	SO 008 - km 92,348		55 406,84	177 249,29	-121 842,45
Celkem:	SO 008 - km 92,348	4 931 818,13	148 541,70	177 249,29	4 903 110,54

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	429,32	0,00
2	0,00	0,00	0,00	33 356,01
3	0,00	0,00	0,00	59 349,53
4	0,00	55 406,84	0,00	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	177 249,29	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	55 406,84	177 249,29
§ 222/5	429,32	0,00
§ 222/6	92 705,54	0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 612-GEBA - Oprava mostních objektů v km 76,943 - 95,412 úseku Klobuky - Louny

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

STRABAG


Celkem [CZK] 35 132,56

CP	Kód položky	Název položky/popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1		001 - km 92,348 - most				35 132,56
1.1		Dodávky (materiál)				
1.1.1		TCEPKPFLEY 15XN0,8	m	20,000		
1.1.2	3M0012	Konektor Scotchlok U1B	ks	22,000		
1.1.3		Bandáž izolační KALIKO 100mmx3,5m	ks	2,000		
1.1.4		Benzin technický 90/150	l	1,000		
1.1.5		Kryt hliníkokartonový elektroinstalační 400x300mm	ks	2,000		
1.1.6	80-6111-6113-6	Označník podzemních sítí Ball Marker 3M 1401-XR	ks	2,000		
1.1.7		Páska antikorozní 51 38mmx10m	ks	2,000		
1.1.8		Páska izolační TEMFLEX 1500 19mmx20m	ks	2,000		
1.1.9		Plena samovulkanizační 150mm NITTO 57 GO	m	1,200		
1.2		Montáže (výkony)				
1.2.1	43_21	přistavení a příprava délky z kab. Bubnu do 25čt.	ks	1,000		
1.2.2	43_21	pokládka metalického kabelu přes 1 do 2kg/m	m	17,000		
1.2.3	43_21	montáž spojky met.DK do 11čt	ks	2,000		
1.2.4		ss kontrolní měření met.DK kabelů	čtyřka	11,000		
1.2.5		účast na místním šetření	hod	2,000		
1.2.6		zpracování jednoduchého technického návrhu řešení	hod	0,500		
1.2.7		zajištění kontroly stavby - technický dozor	hod	1,000		
1.2.8		evidence dokumentace	hod	0,500		
1.2.9		dopravné (vztaženo na km)	km	240,000		
1.3		VRN (vedlejší rozpočtové náklady)				
1.3.1		TI činnosti	komplet	1,000		

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
 Železničářská 1385/29, Střekov
 400 03 Ústí nad Labem
 DIČ/VAT ID: CZ25429949

57



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3719610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d15d4ff-1247-4b54-b76e-90f0b58ecc5a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2023 09:42:02



68ea4ae7-1e16-4e3a-988c-56a90d388239