



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce  
"II/199 Tachov – oprava svahu"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001023

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007543

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**AZ SANACE a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 1093 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B

sídlo: Pražská 53/37, 400 01, Ústí nad Labem

zastoupen/á: Ing. Jakub Zavoral, Ph. D., Mgr. Petr Dvořák

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: fxcczs

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 53/37, 400 01, Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/199 Tachov – oprava svahu“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Po provedení první části výkopových prací bylo zjištěno, že v celé délce uvažované nové opěrné zdi se nachází železobetonový trámec, sloužící zřejmě jako původní stará opěrná zeď. Tato skutečnost si vynutila jiné projekční řešení, které navrhl projektant RDS. Dále bylo PČR dodatečně navíc požadováno řízení dopravy poučenými pracovníky zhotovitele namísto semaforů v inkriminovaných dopravních hodinách a zřízení VDZ z důvodu vytváření dlouhých kolon vozidel. Podrobný popis výše uvedených změn, jejich důvodů, včetně rozsahu a ceny díla je uveden ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 406 017,84 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 389 380,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: **10 883 863,45 Kč**  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku **2 016 637,84 Kč** bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 12 900 501,29 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list vč. rozpočtu č. 1**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**AZ SANACE a. s.**  
Ing. Jakub Zavoral  
předseda představenstva  
*podepsáno elektronicky*

---

**AZ SANACE a. s.**  
Ph., Mgr. Petr Dvořák  
člen představenstva  
*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/199 Tachov - oprava svahu			
Objekt:	SO 201 - Zajištění svahu, VON			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	AZ SANACE a.s. , Pražská 37/53, Ústí nad Labem , 400 01			
Projektant:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha 5, Hlubočepy, 152 00			
Popis změny:	<p><b>SO 201 - Zajištění svahu</b></p> <p>Po provedení první části výkopových prací (odstranění nebezpečné krajnice) bylo zjištěno, že v celé délce uvažované opěrné zdi se v hloubce cca 0,25 m pod okrajem stávající vozovky se nachází železobetonový trámec výšky cca 1,0 m a šířky cca 0,80 m, sloužící jako stará opěrná zeď. Železobetonový trámec byl geodeticky zaměřen a projektant v konfrontaci s PDPS konstatoval nereálnost vrtání velkoprofilových pilot. Tato skutečnost si vynutila jiné řešení a projektant RDS navrhl nahradit velkoprofilové piloty DN 600 mm mikropiloty dle PDPS již použité v části stavby a to také z omezených prostorových dispozic. Navíc konstatoval, že tato změna na realizaci mikropilot navíc umožní provádět vrtací práce bez problémů za částečné uzavírky silniční komunikace v místě stavby. Standardní vrtná souprava pro provádění velkoprofilových pilot potřebuje na provedení pilot mnohem větší pracovní prostor a zasahovala by částečně do volného jízdního pruhu silniční komunikace.</p> <p>Projektant RDS dále navrhl, že opěrné zdi s ohledem na výše uvedené skutečnosti je možno založit na dvojici svislých mikropilot TR pr. 95/10 a ukotvit případně pomocí šikmých mikropilot umístěných mezi líc stávající zdi z betonových prefabrikátů a líc stávajícího železobetonového trámcu. Provedené změny založení opěrné zdi byly posouzeny statickým výpočtem v GEO5 a vše bylo zapracováno do RDS. Provedené změny byly investorem stavby schváleny.</p> <p style="text-align: right;"><b>VON</b></p> <p>Z důvodu vytváření souvislých kolon vozidel v úsecích před semaforu pro uzavírku stavby ,bylo dodatečně požadováno PČR řízení VZD V 12b v prostoru obou křižovatek a na výjezdu HZS. Dále bylo požadováno PČR ještě řízení dopravy poučenými pracovníky zhotovitele v pracovní dny v době od 13. do 16. hod, kdy nevyhovuje řízení dopravy semaforu a vytváří se dlouhá kolona stojících vozidel na straně z příjezdu do Tachova od dálnice. Zhotovitel zpracoval přesný soupis prací včetně rozdílových položek, který je podkladem pro zpracování tohoto změnového listu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, zápisy z KD, RDS, fotodokumentace		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil		zhotovitel - AZ SANACE a.s.	
	náklady na změnu bez DPH		2 016 637,84 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	423 493,95 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 440 131,79 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		10 883 863,45 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 883 863,45 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		12 900 501,29 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		15 609 606,56 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	1 389 380,00 Kč	4 795 397,84 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 406 017,84 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	02.06.2023	[redacted]	
	Projektant: [redacted]	02.06.2023	[redacted]	
	TDS: [redacted]	02.06.2023	[redacted]	
	Objednatel: [redacted]	02.06.2023	[redacted]	
Přílohy	Přílohy: rozpočet ke změnovému listu č. 1			

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

iČ: 72053119



## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

II/199 Tachov - oprava svahu

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku [Kč]	celk.cena ve smlouvě [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
objekt SO 201 - Zajištění svahu										
12	226212214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV	m	474,000	0,000	-474,000	1 820,00	862 680,00	0,00	-862 680,00
13	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	474,000	0,000	-474,000	150,00	71 100,00	0,00	-71 100,00
14	58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	134,000	0,000	-134,000	3 400,00	455 600,00	0,00	-455 600,00

Rozdíl oproti SoD - méněpráce: SO 201 - Zajištění svahu - celkem Kč:

-1 389 380,00

Rozdíl oproti SoD - méněpráce celkem Kč:

-1 389 380,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku [Kč]	celk.cena ve smlouvě [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
objekt SO 201 - Zajištění svahu										
11	225312114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	168,000	1580,000	1 412,00	1 010,00	169 680,00	1 595 800,00	1 426 120,00
15	231611111	Výstuž pilot betonovaných do země z oceli 10216 ( E )	t	25,671	42,728	17,057	35 400,00	908 753,40	1 512 571,20	603 817,80
17	281601111	Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	14,000	289,200	275,200	990,00	13 860,00	286 308,00	272 448,00
18	IS	injekční směs (viz. bod 5.1.TZ)	m3	3,211	84,200	80,989	4 360,00	13 999,96	367 112,00	353 112,04
19	283111122	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm	m	168,000	1580,000	1 412,000	150,00	25 200,00	237 000,00	211 800,00

20	140110R	mikropilota TR pr. 95/10	m	184,800	460,000	275,200	1 200,00	221 760,00	552 000,00	330 240,00
21	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	14,000	46,000	NEPRAVDA	1 190,00	16 660,00	54 740,00	38 080,00
22	hm	hlava mikropiloty	kus	14,000	46,000	32,000	1 200,00	16 800,00	55 200,00	38 400,00
<b>Rozdíl oproti SoD - vícepráce: SO 201 - Zajištění svahu - celkem Kč:</b>										<b>3 274 017,84</b>
<b>VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>										
N1		DIO - dočasné vodorovné dopravní značení v místě stavby (dodatečný požadavek DI Policie ČR)	ks	0,000	2,000	2,00	24 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
N2		DIO - čízení dopravy v místě stavby pomocí pověřených osob v době od 13:00 do 16:00 (dodatečný požadavek DI Policie ČR)	hod	0,000	240,000	240,00	350,00	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>Rozdíl oproti SoD - vícepráce: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - celkem Kč:</b>										<b>132 000,00</b>
<b>Rozdíl oproti SoD - vícepráce - celkem Kč:</b>										<b>3 406 017,84</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SOD - celkem Kč</b>										<b>2 016 637,84</b>